



Wigger+Ottiger GmbH

Bauleitung+Architektur

Bahnhofstrasse 11 · 6020 Emmenbrücke  
T 041 267 00 80 · F 041 267 00 89  
info@wigger-ottiger.ch

**Projekt:** 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

**Objekte:** GP

**Bauherr:** Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke

**Architekt:** Müller + Pfister Architekten AG, Rothenburgstrasse 32, 6020 Emmenbrücke

**Bauleitung:** Wigger + Ottiger GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

## Bauabrechnung per 07.02.2017

|           |       |                         |     |                   |        |                     |
|-----------|-------|-------------------------|-----|-------------------|--------|---------------------|
| Vertrag:  | A     | = Akkord                | P   | = Pauschal        | N      | = Nachtrag          |
|           | RG    | = Regie                 | G   | = Global          | D      | = Direkte Zahlungen |
| Rechnung: | R     | = Reserve               | KD  | = Kostendach      | AU     | = Ausmass           |
|           | V (f) | = Alles Vergeben        | *   | = Provisorisch    | ZRG    | = Regiezahlung      |
|           | AN    | = Anzahlung             | AC  | = Akonto          | TR     | = Teilrechnung      |
|           | T     | = Teuerung              | SR  | = Schlussrechnung | RC     | = Rechnung          |
|           | RG    | = Regie                 | G   | = Gebühren        | B      | = Belastungen       |
| Zahlung:  | GR    | = Bargarantierückbehalt | GZ  | = Garantiezahlung |        |                     |
|           | Bar   | = Barzahlung            | WIR | = WIR-Zahlung     | LZ (f) | = Letzte Zahlung    |
|           | BK 1  | =                       |     |                   |        |                     |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 2  
07.02.2017

Objekte: GP

Bauabrechnung per 07.02.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

| BKP                  | Bezeichnung                         |     | KV-Orig.       | Vertrag           |         | Rechnung            |    | Zahlung             | Zlg.-KV-Orig.    |
|----------------------|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---------|---------------------|----|---------------------|------------------|
|                      | Objekt/Auftrag/Unt.                 |     |                |                   | Art     |                     |    |                     |                  |
|                      | Buchungstext                        | VAU | ZANW           | BU                | R-Datum |                     | RA |                     |                  |
| 1                    | Vorbereitungsarbeiten               |     | 21'000         | 9'035.05          |         | 22'376.45           |    | 22'376.45           | 1'376.45         |
| 2                    | Gebäude                             |     | 803'000        | 772'119.65        |         | 808'323.20          |    | 808'323.20          | 5'323.20         |
| 4                    | Umgebung                            |     | 90'000         | 122'038.60        |         | 117'952.60          |    | 117'952.60          | 27'952.60        |
| 5                    | Baunebenkosten und Uebergangskonten |     | 52'000         |                   |         | 55'791.85           |    | 55'791.85           | 3'791.85         |
| 9                    | Ausstattung                         |     | 9'000          |                   |         | 3'962.15            |    | 3'962.15            | -5'037.85        |
| <b>PROJEKT TOTAL</b> |                                     |     | <b>975'000</b> | <b>903'193.30</b> |         | <b>1'008'406.25</b> |    | <b>1'008'406.25</b> | <b>33'406.25</b> |

Objekte: GP

Bauabrechnung per 07.02.2017

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

| BKP                  | Bezeichnung                                        |     | KV-Orig.       | Vertrag           |         | Rechnung            |    | Zahlung             | Zlg.-KV-Orig.    |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---------|---------------------|----|---------------------|------------------|
|                      | Objekt/Auftrag/Unt.                                |     |                |                   | Art     |                     |    |                     |                  |
|                      | Buchungstext                                       | VAU | ZANW           | BU                | R-Datum |                     | RA |                     |                  |
| <b>1</b>             | <b>Vorbereitungsarbeiten</b>                       |     | <b>21'000</b>  | <b>9'035.05</b>   |         | <b>22'376.45</b>    |    | <b>22'376.45</b>    | <b>1'376.45</b>  |
| 10                   | Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen         |     | 2'000          |                   |         | 2'272.95            |    | 2'272.95            | 272.95           |
| 11                   | Räumungen, Terrainvorbereitungen                   |     | 4'000          | 1'305.50          |         | 1'402.15            |    | 1'402.15            | -2'597.85        |
| 13                   | Gemeinsame Baustelleneinrichtung                   |     |                |                   |         | 253.00              |    | 253.00              | 253.00           |
| 15                   | Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen  |     | 15'000         | 7'729.55          |         | 18'448.35           |    | 18'448.35           | 3'448.35         |
| <b>2</b>             | <b>Gebäude</b>                                     |     | <b>803'000</b> | <b>772'119.65</b> |         | <b>808'323.20</b>   |    | <b>808'323.20</b>   | <b>5'323.20</b>  |
| 20                   | Baugrube                                           |     | 9'000          |                   |         | 25'509.30           |    | 25'509.30           | 16'509.30        |
| 21                   | Rohbau 1                                           |     | 677'000        | 696'856.05        |         | 693'941.15          |    | 693'941.15          | 16'941.15        |
| 22                   | Rohbau 2                                           |     | 1'000          |                   |         | 1'865.50            |    | 1'865.50            | 865.50           |
| 23                   | Elektroanlagen                                     |     | 6'000          | 10'370.70         |         | 9'333.50            |    | 9'333.50            | 3'333.50         |
| 25                   | Sanitäranlagen                                     |     | 12'000         |                   |         | 1'434.85            |    | 1'434.85            | -10'565.15       |
| 27                   | Ausbau 1                                           |     | 5'000          |                   |         | 9'418.85            |    | 9'418.85            | 4'418.85         |
| 28                   | Ausbau 2                                           |     | 13'000         |                   |         | 1'928.50            |    | 1'928.50            | -11'071.50       |
| 29                   | Honorare                                           |     | 80'000         | 64'892.90         |         | 64'891.55           |    | 64'891.55           | -15'108.45       |
| <b>4</b>             | <b>Umgebung</b>                                    |     | <b>90'000</b>  | <b>122'038.60</b> |         | <b>117'952.60</b>   |    | <b>117'952.60</b>   | <b>27'952.60</b> |
| 41                   | Roh- und Ausbauarbeiten                            |     | 23'000         | 17'314.35         |         | 23'049.70           |    | 23'049.70           | 49.70            |
| 42                   | Gartenanlagen                                      |     | 67'000         | 104'724.25        |         | 94'902.90           |    | 94'902.90           | 27'902.90        |
| <b>5</b>             | <b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>         |     | <b>52'000</b>  |                   |         | <b>55'791.85</b>    |    | <b>55'791.85</b>    | <b>3'791.85</b>  |
| 51                   | Bewilligungen, Gebühren                            |     | 28'000         |                   |         | 29'918.85           |    | 29'918.85           | 1'918.85         |
| 52                   | Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation |     | 4'000          |                   |         | 3'634.70            |    | 3'634.70            | -365.30          |
| 53                   | Versicherungen                                     |     | 2'000          |                   |         | 371.85              |    | 371.85              | -1'628.15        |
| 55                   | Bauherrenleistungen                                |     | 18'000         |                   |         | 21'866.45           |    | 21'866.45           | 3'866.45         |
| <b>9</b>             | <b>Ausstattung</b>                                 |     | <b>9'000</b>   |                   |         | <b>3'962.15</b>     |    | <b>3'962.15</b>     | <b>-5'037.85</b> |
| 90                   | Möbel                                              |     | 9'000          |                   |         | 3'962.15            |    | 3'962.15            | -5'037.85        |
| <b>PROJEKT TOTAL</b> |                                                    |     | <b>975'000</b> | <b>903'193.30</b> |         | <b>1'008'406.25</b> |    | <b>1'008'406.25</b> | <b>33'406.25</b> |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 4  
07.02.2017

Objekte: GP

Bauabrechnung per 07.02.2017

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP        | Bezeichnung                                              |     | KV-Orig.     | Vertrag         |          | Rechnung        |    | Zahlung         | Zlg.-KV-Orig.    |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|----------|-----------------|----|-----------------|------------------|
|            | Objekt/Auftrag/Unt.                                      |     |              |                 | Art      |                 |    |                 |                  |
|            | Buchungstext                                             | VAU | ZANW         | BU              | R-Datum  |                 | RA |                 |                  |
| <b>1</b>   | <b>Vorbereitungsarbeiten</b>                             |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
| <b>10</b>  | <b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>        |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
| <b>101</b> | <b>Bestandesaufnahmen</b>                                |     | <b>2'000</b> |                 |          | <b>2'272.95</b> |    | <b>2'272.95</b> | <b>272.95</b>    |
|            | 10100 101 Kanalfernsehen                                 |     |              |                 |          | 2'272.95        |    | 2'272.95        |                  |
|            | Fanger AG                                                |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
|            | Kanalfernsehen/Reinigung / 125591                        | 4   | 6            | 6               | 27.01.16 | 1'080.00        | RC | 1'080.00        |                  |
|            | Kanalreinigung / 129773                                  | 28  | 51           | 72              | 27.01.17 | 1'192.95        | SR | f 1'192.95      |                  |
| <b>11</b>  | <b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>                  |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
| <b>111</b> | <b>Rodungen</b>                                          |     | <b>1'300</b> | <b>1'156.25</b> |          | <b>98.70</b>    |    | <b>98.70</b>    | <b>-1'201.30</b> |
|            | 21100 211 Baumeisterarbeiten                             |     |              | 1'156.25        |          | 98.70           |    | 98.70           |                  |
|            | Amrein Bau AG                                            |     |              | 1'156.25        | A        |                 |    |                 |                  |
|            | SR Rodungen / 81459                                      | 19  | 37           | 48              | 03.10.16 | 98.70           | SR | f 98.70         |                  |
| <b>112</b> | <b>Abbrüche</b>                                          |     | <b>1'500</b> | <b>149.25</b>   |          | <b>1'303.45</b> |    | <b>1'303.45</b> | <b>-196.55</b>   |
|            | 21100 211 Baumeisterarbeiten                             |     |              | 149.25          |          | 1'303.45        |    | 1'303.45        |                  |
|            | Amrein Bau AG                                            |     |              | 149.25          | A        |                 |    |                 |                  |
|            | SR Abbrüche / 81459                                      | 19  | 37           | 49              | 03.10.16 | 1'303.45        | SR | f 1'303.45      |                  |
| <b>113</b> | <b>Demontagen</b>                                        |     | <b>1'200</b> |                 |          |                 |    |                 | <b>-1'200.00</b> |
| <b>13</b>  | <b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>                  |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
| <b>136</b> | <b>Kosten für Energie, Wasser und dgl.</b>               |     |              |                 |          | <b>253.00</b>   |    | <b>253.00</b>   | <b>253.00</b>    |
|            | 13600 136 Baustrom                                       |     |              |                 |          | 253.00          |    | 253.00          |                  |
|            | CKW Kraftwerke AG                                        |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
|            | Baustrom                                                 | 15  | 31           | 39              | 25.08.16 | 253.00          | RC | 253.00          |                  |
| <b>15</b>  | <b>Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen</b> |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
| <b>152</b> | <b>Kanalisationsleitungen</b>                            |     | <b>4'000</b> |                 |          | <b>3'601.25</b> |    | <b>3'601.25</b> | <b>-398.75</b>   |
|            | 21100 211 Baumeisterarbeiten                             |     |              |                 |          | 3'601.25        |    | 3'601.25        |                  |
|            | Amrein Bau AG                                            |     |              |                 |          |                 |    |                 |                  |
|            | SR Kanal-Erschliessung / 81459                           | 19  | 37           | 50              | 03.10.16 | 3'601.25        | SR | f 3'601.25      |                  |
| <b>153</b> | <b>Elektroleitungen</b>                                  |     | <b>6'500</b> | <b>7'729.55</b> |          | <b>6'246.20</b> |    | <b>6'246.20</b> | <b>-253.80</b>   |
|            | 23000 230 Elektroinstallationen                          |     |              | 7'729.55        |          | 6'246.20        |    | 6'246.20        |                  |
|            | Schriber Elektro AG                                      |     |              | 7'729.55        | A        |                 |    |                 |                  |

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                      |     | KV-Orig.      | Vertrag          |          | Rechnung         |    | Zahlung          | Zlg.-KV-Orig.    |
|-------|----------------------------------|-----|---------------|------------------|----------|------------------|----|------------------|------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.              |     |               |                  | Art      |                  |    |                  |                  |
|       | Buchungstext                     | VAU | ZANW          | BU               | R-Datum  |                  | RA |                  |                  |
| 153   | SR / 170099                      | 29  | 53            | 74               | 31.01.17 | 6'246.20         | SR | f 6'246.20       |                  |
| 155   | <b>Sanitärleitungen</b>          |     | <b>3'000</b>  |                  |          | <b>8'600.90</b>  |    | <b>8'600.90</b>  | <b>5'600.90</b>  |
|       | 15500 155 Sanitärleitungen       |     |               |                  |          | 8'600.90         |    | 8'600.90         |                  |
|       | Friedli AG                       |     |               |                  |          |                  |    |                  |                  |
|       | Sanitärleitungen / 17412         | 11  | 19            | 23               | 12.07.16 | 8'600.90         | RC | 8'600.90         |                  |
| 156   | <b>Medienleitungen</b>           |     | <b>1'500</b>  |                  |          |                  |    |                  | <b>-1'500.00</b> |
| 2     | <b>Gebäude</b>                   |     |               |                  |          |                  |    |                  |                  |
| 20    | <b>Baugrube</b>                  |     |               |                  |          |                  |    |                  |                  |
| 201   | <b>Baugrubenaushub</b>           |     | <b>9'000</b>  |                  |          | <b>25'509.30</b> |    | <b>25'509.30</b> | <b>16'509.30</b> |
|       | 21100 211 Baumeisterarbeiten     |     |               |                  |          | 25'509.30        |    | 25'509.30        |                  |
|       | Amrein Bau AG                    |     |               |                  |          |                  |    |                  |                  |
|       | 1. AC / 81196                    | 8   | 14            | 15               | 13.05.16 |                  | AC | 8'640.00         |                  |
|       | SR Baugrubenaushub / 81459       | 19  | 37            | 51               | 03.10.16 | 25'509.30        | SR | f 16'869.30      |                  |
| 21    | <b>Rohbau 1</b>                  |     |               |                  |          |                  |    |                  |                  |
| 211   | <b>Baumeisterarbeiten</b>        |     | <b>64'000</b> | <b>79'269.05</b> |          | <b>67'514.85</b> |    | <b>67'514.85</b> | <b>3'514.85</b>  |
| 211.0 | Baustelleneinrichtung            |     | 4'000         | 5'264.10         |          | 9'225.05         |    | 9'225.05         | 5'225.05         |
|       | 21100 211 Baumeisterarbeiten     |     |               | 5'264.10         |          | 9'225.05         |    | 9'225.05         |                  |
|       | Amrein Bau AG                    |     |               | 5'264.10         | A        |                  |    |                  |                  |
|       | 1. AC / 81196                    | 8   | 14            | 16               | 13.05.16 |                  | AC | 3'240.00         |                  |
|       | SR Baustelleneinrichtung / 81459 | 19  | 37            | 52               | 03.10.16 | 9'225.05         | SR | f 5'985.05       |                  |
| 211.3 | Baumeisteraushub                 |     | 6'000         | 17'615.05        |          | 7'408.30         |    | 7'408.30         | 1'408.30         |
|       | 21100 211 Baumeisterarbeiten     |     |               | 17'615.05        |          | 7'408.30         |    | 7'408.30         |                  |
|       | Amrein Bau AG                    |     |               | 17'615.05        | A        |                  |    |                  |                  |
|       | 1. AC / 81196                    | 8   | 14            | 17               | 13.05.16 |                  | AC | 10'800.00        |                  |
|       | SR Baumeisteraushub / 81459      | 19  | 37            | 58               | 03.10.16 | 7'408.30         | SR | f -3'391.70      |                  |
| 211.4 | Kanalisationen im Gebäude        |     | 11'000        | 19'668.90        |          | 19'350.95        |    | 19'350.95        | 8'350.95         |
|       | 21100 211 Baumeisterarbeiten     |     |               | 19'668.90        |          | 19'350.95        |    | 19'350.95        |                  |
|       | Amrein Bau AG                    |     |               | 19'668.90        | A        |                  |    |                  |                  |
|       | 1. AC / 81196                    | 8   | 14            | 18               | 13.05.16 |                  | AC | 6'480.00         |                  |
|       | 2. Akonto / 81331                | 11  | 21            | 25               | 18.07.16 |                  | AC | 5'400.00         |                  |
|       | SR Kanalisation / 81459          | 19  | 37            | 54               | 03.10.16 | 19'350.95        | SR | f 7'470.95       |                  |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 6  
07.02.2017

Objekte: GP

Detaillausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                               |               | KV-Orig.       | Vertrag                                                                                          |         | Rechnung                                                                                           |    | Zahlung                                                                          | Zlg.-KV-Orig.    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                       |               |                |                                                                                                  | Art     |                                                                                                    |    |                                                                                  |                  |
|       | Buchungstext                                                                                                                              | VAU           | ZANW           | BU                                                                                               | R-Datum |                                                                                                    | RA |                                                                                  |                  |
| 211.5 | Beton- und Stahlbetonarbeiten<br>21100 211 Baumeisterarbeiten<br>Amrein Bau AG<br>2. Akonto / 81331<br>SR Ortbetonbau / 81459             | 11<br>19      | 21<br>37       | 38'000<br>34'045.05<br>34'045.05<br>34'045.05 A<br>26 18.07.16<br>55 03.10.16                    |         | 26'156.25<br>26'156.25<br>AC<br>21'600.00<br>SR<br>f 4'556.25                                      |    | 26'156.25<br>26'156.25<br>21'600.00<br>f 4'556.25                                | -11'843.75       |
| 211.6 | Maurerarbeiten<br>21100 211 Baumeisterarbeiten<br>Amrein Bau AG<br>SR Maurerarbeiten / 81459                                              | 19            | 37             | 5'000<br>2'675.95<br>2'675.95<br>2'675.95 A<br>56 03.10.16                                       |         | 5'374.30<br>5'374.30<br>5'374.30<br>SR<br>f 5'374.30                                               |    | 5'374.30<br>5'374.30<br>5'374.30<br>f 5'374.30                                   | 374.30           |
| 214   | <b>Montagebau in Holz</b>                                                                                                                 |               |                | <b>611'000</b>                                                                                   |         | <b>617'587.00</b>                                                                                  |    | <b>626'426.30</b>                                                                | <b>15'426.30</b> |
| 214.3 | Holztafelbau<br>21430 214.3 Holztafelbau (Modulbau)<br>Erne AG Holzbau<br>1. Akonto / 5000004013<br>2. AC / 5000004730<br>SR / 5000005733 | 9<br>16<br>27 | 15<br>33<br>48 | 611'000<br>617'587.00<br>617'587.00<br>617'587.00 A<br>19 03.06.16<br>41 09.09.16<br>69 16.01.17 |         | 626'426.30<br>626'426.30<br>626'426.30<br>AC<br>AC<br>SR<br>504'152.65<br>93'960.00<br>f 28'313.65 |    | 626'426.30<br>626'426.30<br>626'426.30<br>504'152.65<br>93'960.00<br>f 28'313.65 | 15'426.30        |
| 215   | <b>Montagebau als Leichtkonstruktionen</b>                                                                                                |               |                | <b>2'000</b>                                                                                     |         |                                                                                                    |    |                                                                                  | <b>-2'000.00</b> |
| 215.2 | Fassadenbau                                                                                                                               |               |                | 2'000                                                                                            |         |                                                                                                    |    |                                                                                  | -2'000.00        |
| 22    | <b>Rohbau 2</b>                                                                                                                           |               |                |                                                                                                  |         |                                                                                                    |    |                                                                                  |                  |
| 221   | <b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>                                                                                                         |               |                |                                                                                                  |         |                                                                                                    |    |                                                                                  |                  |
| 221.6 | Aussentüren, Tore aus Metall<br>22100 221.6 Aussentüren<br>Meyer Josef<br>Neuer Türschliesser / 75361                                     | 25            | 46             | 67 25.11.16                                                                                      |         | 691.20<br>691.20<br>691.20<br>RC<br>691.20                                                         |    | 691.20<br>691.20<br>691.20<br>691.20                                             | 691.20           |
| 222   | <b>Spenglerarbeiten</b>                                                                                                                   |               |                |                                                                                                  |         |                                                                                                    |    |                                                                                  |                  |
| 22200 | 222 zusätzliche Spenglerarbeiten<br>Bohl AG<br>zus. Spenglerarbeiten / F17-120                                                            | 29            | 58             | 85 02.02.17                                                                                      |         | 1'174.30<br>1'174.30<br>1'174.30 SR<br>f 1'174.30                                                  |    | 1'174.30<br>1'174.30<br>1'174.30<br>f 1'174.30                                   | 1'174.30         |

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | Vertrag |         | Rechnung |    | Zahlung | Zlg.-KV-Orig. |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|----------|----|---------|---------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         | Art     |          |    |         |               |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      | R-Datum |          | RA |         |               |

|            |                                                  |    |              |                 |  |                 |  |                 |                  |
|------------|--------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------|
| <b>225</b> | <b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>        |    | <b>1'000</b> |                 |  |                 |  |                 | <b>-1'000.00</b> |
| 225.1      | Fugendichtungen                                  |    | 1'000        |                 |  |                 |  |                 | -1'000.00        |
| <b>23</b>  | <b>Elektroanlagen</b>                            |    |              |                 |  |                 |  |                 |                  |
| <b>232</b> | <b>Starkstrominstallationen</b>                  |    | <b>1'000</b> | <b>2'223.00</b> |  | <b>2'229.70</b> |  | <b>2'229.70</b> | <b>1'229.70</b>  |
|            | 23000 230 Elektroinstallationen                  |    |              | 2'223.00        |  | 2'229.70        |  | 2'229.70        |                  |
|            | Schriber Elektro AG                              |    |              | 2'223.00 A      |  |                 |  |                 |                  |
|            | SR / 170099                                      | 29 | 53           | 75 31.01.17     |  | 2'229.70 SR     |  | f 2'229.70      |                  |
| <b>236</b> | <b>Schwachstrominstallationen</b>                |    | <b>5'000</b> | <b>5'720.65</b> |  | <b>5'939.70</b> |  | <b>5'939.70</b> | <b>939.70</b>    |
|            | 23000 230 Elektroinstallationen                  |    |              | 5'720.65        |  | 5'939.70        |  | 5'939.70        |                  |
|            | Schriber Elektro AG                              |    |              | 5'720.65 A      |  |                 |  |                 |                  |
|            | SR / 170099                                      | 29 | 53           | 76 31.01.17     |  | 5'939.70 SR     |  | f 5'939.70      |                  |
| <b>239</b> | <b>Unvorhergesehenes</b>                         |    |              | <b>2'427.05</b> |  | <b>1'164.10</b> |  | <b>1'164.10</b> | <b>1'164.10</b>  |
|            | 23000 230 Elektroinstallationen                  |    |              | 2'427.05        |  | 1'164.10        |  | 1'164.10        |                  |
|            | Schriber Elektro AG                              |    |              | 2'427.05 A      |  |                 |  |                 |                  |
|            | SR / 170099                                      | 29 | 53           | 77 31.01.17     |  | 1'164.10 SR     |  | f 1'164.10      |                  |
| <b>25</b>  | <b>Sanitäranlagen</b>                            |    |              |                 |  |                 |  |                 |                  |
| <b>250</b> | <b>Sanitäranlagen</b>                            |    | <b>4'500</b> |                 |  | <b>1'434.85</b> |  | <b>1'434.85</b> | <b>-3'065.15</b> |
|            | 25000 250 Sanitärarbeiten                        |    |              |                 |  | 1'434.85        |  | 1'434.85        |                  |
|            | Friedli AG                                       |    |              |                 |  |                 |  |                 |                  |
|            | Gartenventile abschliessbar / 17666              | 23 | 43           | 64 09.11.16     |  | 335.55 RC       |  | 335.55          |                  |
|            | Sanitärzubehör / 17665                           | 23 | 44           | 65 09.11.16     |  | 1'099.30 RC     |  | 1'099.30        |                  |
| <b>252</b> | <b>Spezielle Sanitärapparate</b>                 |    | <b>2'000</b> |                 |  |                 |  |                 | <b>-2'000.00</b> |
| <b>258</b> | <b>Kücheneinrichtungen</b>                       |    | <b>5'500</b> |                 |  |                 |  |                 | <b>-5'500.00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Ausbau 1</b>                                  |    |              |                 |  |                 |  |                 |                  |
| <b>272</b> | <b>Metallbauarbeiten</b>                         |    | <b>1'000</b> |                 |  |                 |  |                 | <b>-1'000.00</b> |
| 272.2      | Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) |    | 1'000        |                 |  |                 |  |                 | -1'000.00        |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 8  
07.02.2017

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | Vertrag |         | Rechnung |    | Zahlung | Zlg.-KV-Orig. |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|----------|----|---------|---------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         | Art     |          |    |         |               |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      | R-Datum |          | RA |         |               |

|            |                                                  |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|------------|--------------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------|-----------|----|------------------|------------------|-------------------|
| <b>273</b> | <b>Schreinerarbeiten</b>                         |    | <b>2'000</b>  |                  |          |           |    | <b>5'875.30</b>  | <b>5'875.30</b>  | <b>3'875.30</b>   |
| 273.1      | Wandschränke, Gestelle und dgl.                  |    | 2'000         |                  |          |           |    | 5'875.30         | 5'875.30         | 3'875.30          |
|            | 27310 273.1 Wandschränke, Gestelle               |    |               |                  |          |           |    | 5'875.30         | 5'875.30         |                   |
|            | Schremo AG                                       |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Schränke / RE-9486                               | 15 | 27            | 35               | 05.09.16 | 4'129.70  | RC | 4'129.70         | 4'129.70         |                   |
|            | Lüftungsgitter / Kippflügel / RE-9732            | 28 | 50            | 71               | 26.01.17 | 1'745.60  | RC | 1'745.60         | 1'745.60         |                   |
| <b>275</b> | <b>Schliessanlagen</b>                           |    | <b>2'000</b>  |                  |          |           |    | <b>3'543.55</b>  | <b>3'543.55</b>  | <b>1'543.55</b>   |
|            | 27500 275 Schliessanlagen                        |    |               |                  |          |           |    | 3'543.55         | 3'543.55         |                   |
|            | Koch Jules                                       |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Schliessanlage / 161129                          | 11 | 20            | 24               | 14.07.16 | 3'543.55  | RC | 3'543.55         | 3'543.55         |                   |
| <b>28</b>  | <b>Ausbau 2</b>                                  |    |               |                  |          |           |    | <b>1'928.50</b>  | <b>1'928.50</b>  | <b>1'928.50</b>   |
| <b>281</b> | <b>Bodenbeläge</b>                               |    |               |                  |          |           |    | <b>1'928.50</b>  | <b>1'928.50</b>  | <b>1'928.50</b>   |
| 281.2      | Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. |    |               |                  |          |           |    | 422.30           | 422.30           |                   |
|            | 28120 281.2 Schmutzschleusen-Teppich             |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Küng Silvan                                      |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Schmutzschleusen / 29-103/5                      | 16 | 32            | 40               | 08.09.16 | 422.30    | RC | 422.30           | 422.30           |                   |
|            | 28121 281.2 Alu Rollrost                         |    |               |                  |          |           |    | 1'506.20         | 1'506.20         |                   |
|            | Wabool Produkte AG                               |    |               |                  |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Alu Rollrost / 1138213                           | 17 | 34            | 42               | 12.09.16 | 1'506.20  | RC | 1'506.20         | 1'506.20         |                   |
| <b>285</b> | <b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>            |    | <b>2'000</b>  |                  |          |           |    |                  |                  | <b>-2'000.00</b>  |
| 285.1      | Innere Malerarbeiten                             |    | 2'000         |                  |          |           |    |                  |                  | -2'000.00         |
| <b>287</b> | <b>Baureinigung</b>                              |    | <b>1'000</b>  |                  |          |           |    |                  |                  | <b>-1'000.00</b>  |
| <b>289</b> | <b>Reserve Projektleitung Bauherr</b>            |    | <b>10'000</b> |                  |          |           |    |                  |                  | <b>-10'000.00</b> |
| <b>29</b>  | <b>Honorare</b>                                  |    |               |                  |          |           |    | <b>60'086.95</b> | <b>60'086.95</b> | <b>-4'913.05</b>  |
| <b>291</b> | <b>Architekt</b>                                 |    | <b>65'000</b> | <b>62'041.70</b> |          |           |    | <b>49'888.25</b> | <b>49'888.25</b> |                   |
|            | 29100 291 Architekt                              |    |               | 50'274.00        |          |           |    |                  |                  |                   |
|            | Wigger + Ottiger GmbH                            |    |               | 50'274.00        | A        |           |    |                  |                  |                   |
|            | R15 - 057                                        | 2  | 2             | 2                | 11.01.16 | 7'534.65  | RC | 7'534.65         | 7'534.65         |                   |
|            | Phase 2 / Teilleistung 33/41 / R16-011           | 6  | 10            | 11               | 07.04.16 | 10'869.15 | RC | 10'869.15        | 10'869.15        |                   |
|            | 1. Teilrechnung / 16 - 026                       | 9  | 17            | 21               | 09.06.16 |           | TR | 6'604.00         | 6'604.00         |                   |
|            | Teilrechnung / 16-036                            | 13 | 24            | 30               | 02.08.16 |           | TR | 10'227.90        | 10'227.90        |                   |

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP        | Bezeichnung                                       |     | KV-Orig.      | Vertrag         |          | Rechnung         |    | Zahlung          | Zlg.-KV-Orig.    |
|------------|---------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|----------|------------------|----|------------------|------------------|
|            | Objekt/Auftrag/Unt.                               |     |               |                 | Art      |                  |    |                  |                  |
|            | Buchungstext                                      | VAU | ZANW          | BU              | R-Datum  |                  | RA |                  |                  |
| <b>291</b> | <i>Std-Aufwand 02.08.16-07.10.16 / R16-046</i>    | 20  | 38            | 59              | 13.10.16 |                  | TR | 9'041.65         |                  |
|            | <i>SR / R17-002</i>                               | 29  | 59            | 78              | 02.02.17 | 31'484.45        | SR | f 5'610.90       |                  |
|            | 29110 291 Architekt Planung                       |     |               | 11'767.70       |          | 10'198.70        |    | 10'198.70        |                  |
|            | Müller + Pfister Architekten AG                   |     |               | 11'767.70       | A        |                  |    |                  |                  |
|            | <i>Architekt Planung</i>                          | 4   | 7             | 7               | 31.12.15 | 10'198.70        | SR | f 10'198.70      |                  |
| <b>292</b> | <b>Bauingenieur</b>                               |     | <b>8'000</b>  | <b>2'851.20</b> |          | <b>2'116.80</b>  |    | <b>2'116.80</b>  | <b>-5'883.20</b> |
|            | 292 292 Bauingenieur                              |     |               | 2'851.20        |          | 2'116.80         |    | 2'116.80         |                  |
|            | Koch Karl                                         |     |               | 2'851.20        | A        |                  |    |                  |                  |
|            | <i>Honorar Bauingenieur / 375-01</i>              | 10  | 18            | 22              | 24.06.16 | 2'116.80         | SR | f 2'116.80       |                  |
| <b>293</b> | <b>Elektroingenieur</b>                           |     | <b>2'000</b>  |                 |          |                  |    |                  | <b>-2'000.00</b> |
| <b>294</b> | <b>HLKK-Ingenieur</b>                             |     | <b>1'500</b>  |                 |          |                  |    |                  | <b>-1'500.00</b> |
| <b>295</b> | <b>Sanitäringenieur</b>                           |     | <b>1'500</b>  |                 |          | <b>236.25</b>    |    | <b>236.25</b>    | <b>-1'263.75</b> |
|            | 29500 295 Nachweis Kanalisation                   |     |               |                 |          | 236.25           |    | 236.25           |                  |
|            | Ottiger + Partner AG Josef                        |     |               |                 |          |                  |    |                  |                  |
|            | <i>Nachweis Kanalisation / 343/2016</i>           | 21  | 41            | 62              | 23.09.16 | 236.25           | RC | 236.25           |                  |
| <b>296</b> | <b>Spezialisten</b>                               |     | <b>2'000</b>  |                 |          | <b>2'451.55</b>  |    | <b>2'451.55</b>  | <b>451.55</b>    |
| 296.0      | Geometer                                          |     | 1'500         |                 |          | 2'451.55         |    | 2'451.55         | 951.55           |
|            | 29600 296.0 Geometer                              |     |               |                 |          | 2'451.55         |    | 2'451.55         |                  |
|            | Emch + Berger WSB AG                              |     |               |                 |          |                  |    |                  |                  |
|            | <i>Absteckung Parz. 29 / 16.1390</i>              | 12  | 23            | 29              | 22.07.16 | 912.75           | RC | 912.75           |                  |
|            | <i>Schnurgerüst-Kontrolle / 16.1443</i>           | 15  | 28            | 36              | 18.08.16 | 403.40           | RC | 403.40           |                  |
|            | <i>Nachführung d. Vermessungswerkes / 16.3209</i> | 24  | 45            | 66              | 15.11.16 | 1'135.40         | RC | 1'135.40         |                  |
| 296.3      | Bauphysiker                                       |     | 500           |                 |          |                  |    |                  | -500.00          |
| <b>4</b>   | <b>Umgebung</b>                                   |     |               |                 |          |                  |    |                  |                  |
| <b>41</b>  | <b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>                    |     |               |                 |          |                  |    |                  |                  |
| <b>411</b> | <b>Baumeisterarbeiten</b>                         |     | <b>15'000</b> | <b>9'867.45</b> |          | <b>12'789.60</b> |    | <b>12'789.60</b> | <b>-2'210.40</b> |
| 411.6      | Maurerarbeiten                                    |     | 15'000        | 9'867.45        |          | 12'789.60        |    | 12'789.60        | -2'210.40        |
|            | 21100 211 Baumeisterarbeiten                      |     |               | 9'867.45        |          | 12'789.60        |    | 12'789.60        |                  |
|            | Amrein Bau AG                                     |     |               | 9'867.45        | A        |                  |    |                  |                  |
|            | <i>2. Akonto / 81331</i>                          | 11  | 21            | 27              | 18.07.16 |                  | AC | 5'400.00         |                  |
|            | <i>SR Abschlüsse (Elemente) / 81459</i>           | 19  | 37            | 57              | 03.10.16 | 12'789.60        | SR | f 7'389.60       |                  |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 10  
07.02.2017

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | Vertrag |         | Rechnung |    | Zahlung | Zlg.-KV-Orig. |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|----------|----|---------|---------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         | Art     |          |    |         |               |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      | R-Datum |          | RA |         |               |

|            |                                      |    |               |                   |          |                  |    |                  |                  |
|------------|--------------------------------------|----|---------------|-------------------|----------|------------------|----|------------------|------------------|
| <b>415</b> | <b>Ausbau 1</b>                      |    | <b>8'000</b>  | <b>7'446.90</b>   |          | <b>10'260.10</b> |    | <b>10'260.10</b> | <b>2'260.10</b>  |
| 415.2      | Metallbauarbeiten                    |    | 8'000         | 7'446.90          |          | 10'260.10        |    | 10'260.10        | 2'260.10         |
|            | 41520 415.2 Rostabdeckung            |    |               | 7'446.90          |          | 10'260.10        |    | 10'260.10        |                  |
|            | Metallbauteile Schibler AG           |    |               | 7'446.90          | A        |                  |    |                  |                  |
|            | 9934116                              | 17 | 35            | 43                | 16.09.16 | 10'260.10        | RC | 10'260.10        |                  |
| <b>42</b>  | <b>Gartenanlagen</b>                 |    |               |                   |          |                  |    |                  |                  |
| <b>421</b> | <b>Gärtnerarbeiten</b>               |    | <b>50'000</b> | <b>104'724.25</b> |          | <b>86'205.30</b> |    | <b>86'205.30</b> | <b>36'205.30</b> |
|            | 42100 421 Gärtnerarbeiten            |    |               | 104'724.25        |          | 86'205.30        |    | 86'205.30        |                  |
|            | Stadler Gartenbau AG                 |    |               | 102'076.30        | A        |                  |    |                  |                  |
|            | 1 Nachträgliche Bestellungen         |    |               | 2'647.95          | N        |                  |    |                  |                  |
|            | 1. Akonto / 2016305                  | 11 | 22            | 28                | 21.07.16 |                  | AC | 25'000.00        |                  |
|            | Akkord 18. - 29. Juli 2016 / 2016322 | 14 | 26            | 32                | 11.08.16 |                  | AC | 34'000.00        |                  |
|            | Pflanzen / 2016322                   | 14 | 26            | 34                | 11.08.16 |                  | AC | 6'000.00         |                  |
|            | Pflanzen SR / 2016329                | 18 | 36            | 46                | 19.09.16 |                  | AC | 443.65           |                  |
|            | SR Akkord + Regie / 2016329          | 18 | 36            | 47                | 19.09.16 | 83'303.65        | SR | f 17'860.00      |                  |
|            | Nachträgliche Bestellungen / 2017100 | 27 | 49            | 70                | 16.01.17 | 2'901.65         | RC | 2'901.65         |                  |
| <b>422</b> | <b>Einfriedungen</b>                 |    | <b>3'000</b>  |                   |          | <b>2'486.55</b>  |    | <b>2'486.55</b>  | <b>-513.45</b>   |
|            | 42200 422 Zaunsanierung              |    |               |                   |          | 2'486.55         |    | 2'486.55         |                  |
|            | Amrein Zäune AG                      |    |               |                   |          |                  |    |                  |                  |
|            | Zaunsanierung / 606638               | 21 | 40            | 61                | 13.10.16 | 2'486.55         | RC | 2'486.55         |                  |
| <b>423</b> | <b>Ausstattungen, Geräte</b>         |    | <b>14'000</b> |                   |          | <b>6'211.05</b>  |    | <b>6'211.05</b>  | <b>-7'788.95</b> |
|            | 42301 423 Spielgeräte                |    |               |                   |          | 311.05           |    | 311.05           |                  |
|            | Besag AG                             |    |               |                   |          |                  |    |                  |                  |
|            | zusätzliche Gummimatten / 2016129    | 15 | 29            | 37                | 30.08.16 | 311.05           | RC | 311.05           |                  |
|            | 42302 423 Spielgeräte                |    |               |                   |          | 5'900.00         |    | 5'900.00         |                  |
|            | KOMPAN GmbH                          |    |               |                   |          |                  |    |                  |                  |
|            | Hangrutsche / RCH0045                | 22 | 42            | 63                | 30.09.16 | 5'900.00         | RC | 5'900.00         |                  |

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | Vertrag |         | Rechnung |    | Zahlung | Zlg.-KV-Orig. |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|----------|----|---------|---------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         | Art     |          |    |         |               |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      | R-Datum |          | RA |         |               |

|              |                                                           |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------|----|----------|------------------|----|------------------|------------------|
| <b>5</b>     | <b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>                |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
| <b>51</b>    | <b>Bewilligungen, Gebühren</b>                            |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
| <b>511</b>   | <b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>               |    | <b>6'000</b>  |    |          | <b>6'300.15</b>  |    | <b>6'300.15</b>  | <b>300.15</b>    |
|              | 51100 511 Baugespann                                      |    |               |    |          | 495.55           |    | 495.55           |                  |
|              | Sivag Luzern                                              |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|              | Montage: 30.11.2015 / 54447                               | 1  | 1             | 1  | 04.12.15 | 426.40           | RC | 426.40           |                  |
|              | Baugespann / 54762                                        | 6  | 12            | 13 | 26.03.16 | 69.15            | RC | 69.15            |                  |
|              | 51101 511 Bewilligungen                                   |    |               |    |          | 5'804.60         |    | 5'804.60         |                  |
|              | Gemeinde Emmen                                            |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|              | Baubewilligung / 1000122112                               | 5  | 8             | 8  | 22.02.16 | 4'602.80         | RC | 4'602.80         |                  |
|              | Direktzahlung der Gemeinde                                | 29 | 54            | 79 | 20.09.16 | 1'201.80         | RC | 1'201.80         |                  |
| <b>512</b>   | <b>Anschlussgebühren</b>                                  |    | <b>22'000</b> |    |          | <b>23'618.70</b> |    | <b>23'618.70</b> | <b>1'618.70</b>  |
| <b>512.0</b> | <b>Kanalisation</b>                                       |    | <b>11'000</b> |    |          | <b>14'947.20</b> |    | <b>14'947.20</b> | <b>3'947.20</b>  |
|              | 51200 512.0 Anschlussgebühren                             |    |               |    |          | 14'947.20        |    | 14'947.20        |                  |
|              | Gemeinde Emmen                                            |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|              | 1. AC / 1000122162                                        | 5  | 9             | 10 | 23.02.16 |                  | AC | 14'590.80        |                  |
|              | SR, Wasserversorgung / 100139200                          | 29 | 57            | 90 | 02.02.17 | 14'947.20        | AC | f 356.40         |                  |
| <b>512.1</b> | <b>Elektrizität</b>                                       |    | <b>2'500</b>  |    |          |                  |    |                  | <b>-2'500.00</b> |
| <b>512.4</b> | <b>Wasser</b>                                             |    | <b>7'500</b>  |    |          | <b>8'671.50</b>  |    | <b>8'671.50</b>  | <b>1'171.50</b>  |
|              | 51202 512.4 Anschlussgebühren Wasser                      |    |               |    |          | 8'671.50         |    | 8'671.50         |                  |
|              | Gemeinde Emmen                                            |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|              | 1. AC Wasseranschluss / 1000124394                        | 7  | 13            | 14 | 19.04.16 |                  | AC | 7'410.75         |                  |
|              | SR Wasseranschluss / 1000139197                           | 29 | 60            | 84 | 02.02.17 | 8'671.50         | SR | f 1'260.75       |                  |
| <b>512.6</b> | <b>Medien</b>                                             |    | <b>1'000</b>  |    |          |                  |    |                  | <b>-1'000.00</b> |
| <b>52</b>    | <b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b> |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
| <b>524</b>   | <b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>                     |    | <b>4'000</b>  |    |          | <b>3'634.70</b>  |    | <b>3'634.70</b>  | <b>-365.30</b>   |
|              | 52400 524 Vervielfältigungen                              |    |               |    |          | 2'510.55         |    | 2'510.55         |                  |
|              | Wigger + Ottiger GmbH                                     |    |               |    |          |                  |    |                  |                  |
|              | 1. NK / 15 - 063                                          | 2  | 3             | 3  | 11.01.16 | 267.95           | RC | 267.95           |                  |
|              | Kopier- Druck- und Plotaufwand / NK 16-012                | 6  | 11            | 12 | 07.04.16 | 625.95           | RC | 625.95           |                  |
|              | Nebenkosten / 16 - 027                                    | 9  | 16            | 20 | 09.06.16 | 1'109.70         | RC | 1'109.70         |                  |
|              | Nebenkosten / 16-037                                      | 13 | 25            | 31 | 02.08.16 | 284.25           | RC | 284.25           |                  |

Projekt: 15-039  
Neubau Schulpavillon Krauer, Emmenbrücke

Seite: 12  
07.02.2017

Objekte: GP

Detaillausdruck inkl. MWST

| BKP                  | Bezeichnung                                        |     | KV-Orig.       | Vertrag           |          | Rechnung            |    | Zahlung             | Zlg.-KV-Orig.    |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|----------|---------------------|----|---------------------|------------------|
|                      | Objekt/Auftrag/Unt.                                |     |                |                   | Art      |                     |    |                     |                  |
|                      | Buchungstext                                       | VAU | ZANW           | BU                | R-Datum  |                     | RA |                     |                  |
| <b>524</b>           | <i>Nebenkosten / NK 16-047</i>                     | 20  | 39             | 60                | 13.10.16 | 92.90               | RC | 92.90               |                  |
|                      | <i>Nebenkosten / NK 17-001</i>                     | 29  | 52             | 73                | 02.02.17 | 129.80              | RC | 129.80              |                  |
|                      | 52401 524 Vervielfältigungen                       |     |                |                   |          | 407.55              |    | 407.55              |                  |
|                      | Schuler AG Repro                                   |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Baueingabe / 416122                                | 3   | 5              | 5                 | 23.12.15 | 407.55              | RC | 407.55              |                  |
|                      | 52402 524 Vervielfältigungen                       |     |                |                   |          | 716.60              |    | 716.60              |                  |
|                      | Müller + Pfister Architekten AG                    |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Situierung und Anpassung Pavillions                | 3   | 4              | 4                 | 31.12.15 | 716.60              | RC | 716.60              |                  |
| <b>53</b>            | <b>Versicherungen</b>                              |     |                |                   |          | <b>371.85</b>       |    | <b>371.85</b>       | <b>-1'628.15</b> |
| <b>532</b>           | <b>Spezialversicherungen</b>                       |     | <b>2'000</b>   |                   |          | 371.85              |    | 371.85              |                  |
|                      | 53200 532 Gebäudeversicherung                      |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Gebäudeversicherung                                |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | GVL Versicherung + Prämie / Direktzahlung Gemeinde | 29  | 56             | 82                | 02.02.17 | 371.85              | RC | 371.85              |                  |
| <b>55</b>            | <b>Bauherrenleistungen</b>                         |     |                |                   |          | <b>21'866.45</b>    |    | <b>21'866.45</b>    | <b>3'866.45</b>  |
| <b>558</b>           | <b>Projektleitung, Projektbegleitung</b>           |     | <b>18'000</b>  |                   |          | 21'866.45           |    | 21'866.45           |                  |
|                      | 55800 558 Projektleitung                           |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Jäger, Egli AG                                     |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Externe Projektleitung                             | 29  | 55             | 80                | 02.02.17 | 21'866.45           | SR | f 21'866.45         |                  |
| <b>9</b>             | <b>Ausstattung</b>                                 |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
| <b>90</b>            | <b>Möbel</b>                                       |     |                |                   |          | <b>2'000.00</b>     |    | <b>2'000.00</b>     | <b>-6'000.00</b> |
| <b>901</b>           | <b>Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.</b>  |     | <b>8'000</b>   |                   |          | 2'000.00            |    | 2'000.00            |                  |
|                      | 90100 901 Garderobeneinrichtungen                  |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Rena Bauspezialitäten AG                           |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Sitzbankgarderoben / 20167822/11809                | 26  | 47             | 68                | 30.11.16 | 2'000.00            | RC | 2'000.00            |                  |
| <b>909</b>           | <b>Schulzimmereinrichtungen</b>                    |     | <b>1'000</b>   |                   |          | <b>1'962.15</b>     |    | <b>1'962.15</b>     | <b>962.15</b>    |
|                      | 90900 909 Beschriftungen                           |     |                |                   |          | 1'962.15            |    | 1'962.15            |                  |
|                      | AST Beschriftet AG                                 |     |                |                   |          |                     |    |                     |                  |
|                      | Beschriftungen / AR16-0772                         | 15  | 30             | 38                | 31.08.16 | 1'962.15            | RC | 1'962.15            |                  |
| <b>PROJEKT TOTAL</b> |                                                    |     | <b>975'000</b> | <b>903'193.30</b> |          | <b>1'008'406.25</b> |    | <b>1'008'406.25</b> | <b>33'406.25</b> |