



Wigger+Ottiger GmbH

Bauleitung + Architektur

Bahnhofstrasse 11 · 6020 Emmenbrücke
T 041 267 00 80 · F 041 267 00 89
info@wigger-ottiger.ch

Projekt: 14-028
Gemeinde Emmen; Neubau Doppelkindergarten Hübeli

Objekte: GP

Bauherr: Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke

Architekt: Müller + Pfister Architekten AG, Rothenburgstrasse 32, 6020 Emmenbrücke

Bauleitung: Wigger + Ottiger GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

Bauabrechnung per 13.04.2016

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	N	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
Rechnung:	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles Vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastungen
Zahlung:	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung		
	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Objekte: GP

Bauabrechnung per 13.04.2016

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
1	Vorbereitungsarbeiten	75'000	87'445.00	86'713.40	11'713.40	
2	Gebäude	1'014'000	924'170.05	967'594.35	-46'405.65	
4	Umgebung	135'000	99'710.75	113'471.10	-21'528.90	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	86'000	2'581.85	63'547.55	-22'452.45	
6	Reserve					
9	Ausstattung	5'000	3'888.00		-5'000.00	
	PROJEKT TOTAL	1'315'000	1'117'795.65	1'231'326.40	-83'673.60	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 13.04.2016

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
1	Vorbereitungsarbeiten	75'000	87'445.00	86'713.40	11'713.40	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		3'593.25	4'091.40	4'091.40	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	38'000	10'154.45	12'103.40	-25'896.60	
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		17'953.90	16'647.80	16'647.80	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	37'000	55'743.40	53'870.80	16'870.80	
19	Honorare					
2	Gebäude	1'014'000	924'170.05	967'594.35	-46'405.65	
21	Rohbau 1	752'000	740'655.65	785'283.90	33'283.90	
22	Rohbau 2	1'500			-1'500.00	
23	Elektroanlagen	17'500	8'944.20	9'824.55	-7'675.45	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					
25	Sanitäranlagen	12'500		342.60	-12'157.40	
27	Ausbau 1	23'500	2'646.00	2'581.45	-20'918.55	
28	Ausbau 2	38'000	7'861.25	8'353.35	-29'646.65	
29	Honorare	169'000	164'062.95	161'208.50	-7'791.50	
4	Umgebung	135'000	99'710.75	113'471.10	-21'528.90	
42	Gartenanlagen	115'000	99'710.75	113'471.10	-1'528.90	
48	Kleinere Untertagbauten	20'000			-20'000.00	
49	Honorare					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	86'000	2'581.85	63'547.55	-22'452.45	
51	Bewilligungen, Gebühren	48'000	519.75	33'426.65	-14'573.35	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	5'000		2'658.80	-2'341.20	
53	Versicherungen	3'000	2'062.10	2'062.10	-937.90	
55	Bauherrenleistungen	25'000		25'000.00		
56	Uebrige Baunebenkosten	5'000		400.00	-4'600.00	
6	Reserve					

Objekte: GP

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

9	Ausstattung	5'000	3'888.00		-5'000.00	
90	Möbel	5'000	3'888.00		-5'000.00	abgerechnet in BKP 214
	PROJEKT TOTAL	1'315'000	1'117'795.65	1'231'326.40	-83'673.60	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 13.04.2016

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
1	Vorbereitungsarbeiten	75'000	87'445.00	86'713.40	11'713.40	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		3'593.25	4'091.40	4'091.40	
101	Bestandesaufnahmen		3'593.25	3'443.40	3'443.40	Leitungsuntersuch (Kanal-TV)
	10100 101 Bestandesaufnahmen (Kanalisation) KRT Kanal-Service AG Bestandesaufnahmen (Kanalisation) / 1540248		3'593.25 3'593.25	3'443.40		
102	Baugrunduntersuchungen			648.00	648.00	
	10200 102 Sondierarbeiten b. Stützmauer Bieri Bau & Garten Sondierarbeit bei Stützmauer / 7122			648.00		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	38'000	10'154.45	12'103.40	-25'896.60	
111	Rodungen	5'000	4'155.30	4'279.30	-720.70	
	21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1. AZ / 1513153 / 12703 SR / 1513291 / 12703		4'155.30 4'155.30	4'279.30		
112	Abbrüche	33'000	5'999.15	7'824.10	-25'175.90	
	21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1. AZ / 1513153 / 12703 SR / 1513291 / 12703		5'999.15 5'999.15	7'824.10		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		17'953.90	16'647.80	16'647.80	
132	Zufahrten, Plätze		17'953.90	16'647.80	16'647.80	Nachträglich veranlasst, für Unternehmer
	13200 132 Baustellenzufahrt KIGA und Schulhaus Cerutti AG Hans SR / 1513294		17'953.90 17'953.90	16'647.80		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	37'000	55'743.40	53'870.80	16'870.80	
151	Erdarbeiten 15100 151 Grabarbeiten zu Erschliessungsleitungen Cerutti AG Hans SR / 1513293 / 12703		13'964.15 13'964.15 13'964.15	13'145.00 13'145.00	13'145.00	Erdarbeiten zu Erschliessungsleitungen
152	Kanalisationsleitungen Sanierung	8'000			-8'000.00	
153	Elektroleitungen 150230 Erschliessung Starkstrom und EDV / Erdungen Schriber Elektro AG SR / 151479	8'000	15'620.20 15'620.20 15'620.20	13'207.80 13'207.80	5'207.80	Anschluss via Schulhaus/Turnhalle
155	Sanitärleitungen 155000 Erschliessung Sanitär Friedli AG 121015	17'000	14'717.15 14'717.15 14'717.15	14'717.15 14'717.15	-2'282.85	Anschluss via Schulhaus/Turnhalle
156	Medienleitungen	4'000	11'441.90	12'800.85	8'800.85	Anschluss via Schulhaus/Turnhalle
156.0	EDV Erschliessung KIGA 150230 Erschliessung Starkstrom und EDV / Erdungen Schriber Elektro AG SR / 151479		4'478.05 4'478.05 4'478.05	6'760.65 6'760.65	6'760.65	
156.1	Unvorhergesehenes netto 150230 Erschliessung Starkstrom und EDV / Erdungen Schriber Elektro AG SR / 151479		6'963.85 6'963.85 6'963.85	6'040.20 6'040.20	6'040.20	
19	Honorare					
191	Architekt					
192	Bauingenieur					
193	Elektroingenieur					

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

194	HLKK-Ingenieur					
195	Sanitäringenieur					
196	Spezialisten					
196.0	Geometer					
196.1	Geologe, Geotechniker					
199	Projektbegleitung Bauherr					
2	Gebäude	1'014'000	924'170.05	967'594.35	-46'405.65	
21	Rohbau 1	752'000	740'655.65	785'283.90	33'283.90	
211	Baumeisterarbeiten	99'000	84'236.70	97'970.05	-1'029.95	
211.0	Baustelleneinrichtung 21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1 Fussweg für Schüler 1. AZ / 1513153 / 12703 Nachtrag 1 / 1513153 / 12703 2. AZ / 1513170 / 12703 SR / 1513291 / 12703 Nachtrag Bretterweg / 1513291 / 12703 Stromgenerator / 1513291 / 12703	9'000	14'029.25 14'029.25 4'828.90 9'200.35	16'204.75 16'204.75	7'204.75	zusätzlich Bretterweg für Schulkinder erstellen
211.1	Gerüste					in BKP 214 enthalten
211.3	Baumeisteraushub 21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1. AZ / 1513153 / 12703 SR / 1513291 / 12703	25'000	10'484.60 10'484.60 10'484.60	14'141.15 14'141.15	-10'858.85	
211.4	Kanalisationen im Gebäude 21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1. AZ / 1513153 / 12703 2. AZ / 1513170 / 12703 SR / 1513291 / 12703	9'000	21'976.75 21'976.75 21'976.75	31'031.35 31'031.35	22'031.35	
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	56'000	37'746.10	36'592.80	-19'407.20	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
211.5	21100 211 Baumeisterarbeiten Cerutti AG Hans 1. AZ / 1513153 / 12703 2. AZ / 1513170 / 12703 SR / 1513291 / 12703		37'746.10 37'746.10	36'592.80		
214	Montagebau in Holz 21400 214 Modulbau Holz; Doppelkindergarten Erne AG Holzbau 2 Arbeitsplatte 55cm/Stützenfrei 3 Vordächer 3 m/Beleuchtung erg. 4 HV u. UV inkl. Zähler 5 siehe BKP 421 Holzdeck 6 Dachrand Kupfertanzink s CNS 1. AZ / 5000000544 2. AZ / 5000001291 SR / 5000002380	650'000	656'418.95 656'418.95 645'323.05 1'581.10 6'609.60 2'376.00 529.20	687'313.85 687'313.85	37'313.85	
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	3'000			-3'000.00	
215.2	Fassadenbau	3'000			-3'000.00	in 214 ind 211 enthalten
22	Rohbau 2	1'500			-1'500.00	
221	Fenster, Aussentüren, Tore					
221.2	Fenster aus Kunststoff					
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall					
222	Spenglerarbeiten					
223	Blitzschutz					
224	Bedachungsarbeiten					
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)					
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	1'500			-1'500.00	
225.1	Fugendichtungen	1'500			-1'500.00	in 214 enthalten
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.					

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

227	Aeussere Oberflächenbehandlungen					
227.1	Aeussere Malerarbeiten					
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz					
228.2	Raffstoren					
23	Elektroanlagen	17'500	8'944.20	9'824.55	-7'675.45	
230	Elektroanlagen					
232	Starkstrominstallationen	1'500	4'083.60	3'830.00	2'330.00	
	150230 Erschliessung Starkstrom und EDV / Erdungen Schriber Elektro AG SR / 151479		4'083.60 4'083.60	3'830.00		interne Erschliessung
233	Leuchten und Lampen	12'000			-12'000.00	Reserve (ev. Aussenbeleuchtung?)
236	Schwachstrominstallationen	4'000	4'860.60	5'994.55	1'994.55	
	244000 UKV-Verkabelung (intern) Schriber Elektro AG SR / 151477		4'860.60 4'860.60	4'860.55		interne Erschliessung
	23600 236 Schwachstrominstallationen EDV ROTRONIC-SECOMP AG Schwachstrominstallation EDV / 4594996			1'134.00		
239	Photovoltaikanlage					keine PV-Anlage
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					
240	HLK-Anlagen					
25	Sanitäranlagen	12'500		342.60	-12'157.40	
250	Sanitäranlagen					
252	Spezielle Sanitärapparate	2'500		342.60	-2'157.40	
	25200 252 Spezielle Sanitärapparate sici 15116423			342.60		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

258	Kücheneinrichtungen	10'000			-10'000.00	in BKP 214 eingerechnet
27	Ausbau 1	23'500	2'646.00	2'581.45	-20'918.55	
271	Gipserarbeiten					
271.0	Verputzarbeiten (innere)					
272	Metallbauarbeiten	3'000			-3'000.00	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	3'000			-3'000.00	
273	Schreinerarbeiten	19'000			-19'000.00	
273.0	Innentüren aus Holz					
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	10'000			-10'000.00	Reserve für ev. 2. Schrank
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	9'000			-9'000.00	in BKP 214 eingerechnet
275	Schliessanlagen 27500 275 Schliessanlagen Koch Jules Kindergarten Schlüsselschalter / 151204	1'500	2'646.00 2'646.00 2'646.00	2'581.45 2'581.45	1'081.45	Schlüsselschalter Küche zusätzlich
277	Elementwände					
277.2	Feststehende Elementwände					
28	Ausbau 2	38'000	7'861.25	8'353.35	-29'646.65	
281	Bodenbeläge		3'276.70	3'167.25	3'167.25	
281.0	Unterlagsböden					
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 281.2 Schmutzschleuse aussen Wabol Produkte AG Schmutzschleuse / 1125167 28121 281.2 Innere Sauberlaufzone Hassler AG Hans SR / 525815		3'276.70 2'430.00 2'430.00 846.70 846.70	3'167.25 2'377.65 789.60	3'167.25	Äussere Schmutzschleuse Innere Schmutzschleuse

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten					entfällt
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	7'000			-7'000.00	
282.1	Tapezierarbeiten	7'000			-7'000.00	in BKP 214 eingerechnet
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten					
283	Deckenbekleidungen		4'584.55	4'584.55	4'584.55	
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern		4'584.55	4'584.55	4'584.55	Nachträglich veranlasst. Pauschalauftrag.
	28330 283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern		4'584.55	4'584.55		
	Infrasafe AG		4'584.55			
	Nachträgliche Akustikdecke / 36890					
287	Baureinigung	1'000		601.55	-398.45	
	28700 287 Baureinigung			601.55		
	Friedli AG					
	Spülen Kanalisationsleitung					
288	Gärtnerarbeiten (Gebäude)					
289	Uebriges	30'000			-30'000.00	in 421 abgerechnet
29	Honorare	169'000	164'062.95	161'208.50	-7'791.50	
291	Architekt	140'000	137'349.15	141'842.05	1'842.05	
	29100 291 Architekt		74'520.00	71'959.30		inkl. Zusatzarbeiten (Regie)
	Müller + Pfister Architekten AG		74'520.00			
	1. AZ					
	2. AZ					
	3. AZ					
	4. AZ					
	5. AZ					
	6. AZ					
	29101 291 Architekt		62'829.15	69'882.75		inkl. Zusatzarbeiten, Planung Umg./Kan. + Regie
	Wigger + Ottiger GmbH		62'829.15			
	1. AZ / R14 - 29					
	2. AZ / R14 - 033					
	3. AZ / R15 - 008					

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
291	4. AZ / R15 - 016 5. AZ / R15 - 030 6. AZ / R15 - 037 7. AZ / R15 - 039 SR / R15 - 052					
292	Bauingenieur 29200 292 Bauingenieur Emch + Berger WSB AG 1. AZ (01.11.14-31.03.15) / 15.4091 3. AZ (Beträge aus 1.AZ und 3.AZ.) / 15.4183 SR / 15.4406	8'000	6'480.00 6'480.00 6'480.00	6'480.00 6'480.00	-1'520.00	
293	Elektroingenieur 29300 293 Elektroingenieur B+S Elektro Engineering AG 1. AZ / 150081 SR / 150200	3'000	8'083.80 8'083.80 8'083.80	8'083.80 8'083.80	5'083.80	
294	HLKK-Ingenieur 29400 294 HLK-Ingenieur Ottiger + Partner AG Josef Abrechnung Phase 1 / 511/2014	8'000	5'400.00 5'400.00 5'400.00	1'676.70 1'676.70	-6'323.30	
295	Sanitäringenieur 29500 295 Sanitäringenieur Ottiger + Partner AG Josef Abrechnung Phase 1 / 511/2014	3'000	6'750.00 6'750.00 6'750.00	1'012.50 1'012.50	-1'987.50	
296	Spezialisten	7'000		2'113.45	-4'886.55	
296.0	Geometer 29600 296.0 Geometer Emch + Berger WSB AG Arbeitsleistung vom 05.05.-06.05.2015 / 15.1542 Gebäudenachführung 2015 / 15.3114	3'000		2'113.45 2'113.45	-886.55	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
296.3	Bauphysiker	4'000			-4'000.00	nicht benötigt, in 214 enthalten
299	Projektbegleitung Bauherr					
4	Umgebung	135'000	99'710.75	113'471.10	-21'528.90	
42	Gartenanlagen	115'000	99'710.75	113'471.10	-1'528.90	
421	Gärtnerarbeiten	75'000	74'640.50	83'128.70	8'128.70	
	42100 421 Gärtnerarbeiten Gloggnier Gartenbau AG Pius SR / 5366 Sandkastennetz mit Ösen versetzen / 5571 Böschungsbepflanzung / Asphalt-Reparatur / 5815		32'560.65 32'560.65	38'104.45		Gärtnerarbeiten, Bepflanzung
	42101 421 Pflästerungen Zugangsweg Cerutti AG Hans SR / 1513292 / 12703		22'941.00 22'941.00	22'770.95		Verbundsteinarbeiten/Splittbeton
	42110 421 Holzdeck Sitzplatz Erne AG Holzbau		19'138.85 19'138.85			in BKP 214 abgerechnet.
	42102 421 Sanierung Weiherweg (Treppe) Cerutti AG Hans Treppensanierung / 1613413/12703			18'716.25		nachträglich veranlasst
	42103 421 Instandstellung Sportplatz Gloggnier Gartenbau AG Pius Gärtnerarbeiten Februar / 5859			3'537.05		Erschliessungsleitungen ab Turnhalle
422	Einfriedungen	25'000	25'070.25	30'342.40	5'342.40	
	42200 422 Gitterroste Metallbauteile Schibler AG SR / 9932676		7'017.20 7'017.20	7'641.65		
	42201 422 Schutzzaun und Ballfänger Amrein AG J. SR / 606087 Nachtrag Einfriedung Wärmepumpe / 606107		18'053.05 18'053.05	22'700.75		+ Gitter bei Wärmepumpe

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

423	Ausstattungen, Geräte	15'000			-15'000.00	Reserve Sitz-Bänke/Spielgeräte usw.
48	Kleinere Untertagbauten	20'000			-20'000.00	
484	Entwässerung und Wasserversorgung	20'000			-20'000.00	in 151 BKP abgerechnet
49	Honorare					
491	Architekt					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	86'000	2'581.85	63'547.55	-22'452.45	
51	Bewilligungen, Gebühren	48'000	519.75	33'426.65	-14'573.35	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	7'000	519.75	6'209.60	-790.40	
	51100 511 Bauprofile Sivag Luzern Montage 08.01.2015 / 53420 Mehrmiete / 53604		519.75 519.75	513.35		
	51101 511 Publikation Kantonsblatt Staatskanzlei des Kantons Luzern Publikation Kantonsblatt / 50311469			568.10		
	51102 511 Beratung Behindertengerechtes Bauen Behindertengerechtes Bauen Luzern Vorabklärung			100.00		
	51103 511 Baugewilligung Gemeinde Emmen Baubewilligung / 1000105985			5'028.15		
512	Anschlussgebühren	41'000		27'217.05	-13'782.95	
512.0	Kanalisation 51200 512.0 Anschlussgebühren Gemeinde Emmen 1000106101 Rückvergütung Kanalisationsanschlussgebühr / 14.38	6'000		16'669.80 16'669.80	10'669.80	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					
512.1	Elektrizität	16'000			-16'000.00	nicht benötigt, Anschluss ab Schulhaus
512.4	Wasser 51240 512.4 Wasseranschlussgebühren Gemeinde Emmen 1. AC Wasseranschlussgebühr / 1000111389 Rückvergütung Wasseranschlussgebühr / 14.38	16'000		10'547.25 10'547.25	-5'452.75	
512.6	Medien	3'000			-3'000.00	EDV (interaktive WT aktivieren?)
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	5'000		2'658.80	-2'341.20	
524	Vervielfältigungen, Plankopien 52400 524 Vervielfältigungen Wigger + Ottiger GmbH Juni 2014 - 02.03.2015 / NK 15 - 010 2. NK - Rechnung / NK 15 - 014 3. NK-Rechnung / NK 15 - 021 4. NK-Rechnung / NK 15 - 034 5. NK-Rechnung / 15 - 050 52401 524 Vervielfältigungen Schuler AG Repro im Auftrag von Müller+Pfister / 415862	5'000		2'658.80 2'580.65 78.15	-2'341.20	
53	Versicherungen	3'000	2'062.10	2'062.10	-937.90	
531	Bauzeitversicherungen	1'000			-1'000.00	
532	Spezialversicherungen 53200 532 Bauversicherung Zürich Versicherungen Police Nr. 15.536.307 / 0020	2'000	2'062.10 2'062.10 2'062.10	2'062.10 2'062.10	62.10	
55	Bauherrenleistungen	25'000		25'000.00		
558	Projektleitung, Projektbegleitung 55800 558 Projektleitung / Projektbegeitung Gemeinde Emmen	25'000		25'000.00 25'000.00		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext					

56	Uebrige Baunebenkosten	5'000		400.00	-4'600.00	
561	Bewachung durch Dritte					
562	Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten			400.00	400.00	
	56200 562 Nachbar- und Mieterentschädigung			400.00		
	Massetti Pio					
	Benutzung Parkplatz f. Kran					
563	Miete von fremdem Grund	5'000			-5'000.00	
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung					
6	Reserve					
9	Ausstattung	5'000	3'888.00		-5'000.00	
90	Möbel	5'000	3'888.00		-5'000.00	abgerechnet in BKP 214
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.		3'888.00			
	90100 Garderobe / Mützenablage		3'888.00			
	Erne AG Holzbau		3'888.00			
909	Schulzimmereinrichtungen (Wandtafel, Kork)	5'000			-5'000.00	Bei Mobiliar Schule enthalten
	PROJEKT TOTAL	1'315'000	1'117'795.65	1'231'326.40	-83'673.60	