

1) Au graben Gersag, Neubau Sammelleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.04 (2010) / 521 301.05 (ab 2011)

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeister	1'354'000.00	1'462'000.00	1'024'685.50	-437'314.50
Honorar, Honorarnebenkosten	143'000.00	154'400.00	70'158.85	-84'241.15
Unvorhergesehenes	120'000.00	129'600.00	18'245.90	-111'354.10
Total exkl. MwSt.	1'617'000.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	129'000.00			
Total	1'746'000.00	1'746'000.00	1'113'090.25	-632'909.75

Projektinformationen:

- Baubeginn: 11. Juli 2011
- Abnahme: März 2012
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke (Kanalisation)
- Ingenieurunternehmung: ewp Bucher Diller AG, Luzern (Bauplatzinstallation)
- Baumeister: Lötscher Tiefbau AG, Luzern; Anliker AG, Emmenbrücke

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 372'071.55	33.4

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	17
Neubau	ø500mm	Centub	m	225
Neubau	ø1000mm	Centub	m	140
Neubau	ø1200mm	Centub	m	100
Gesamtlänge			m	465

25.04.2017

2) Schachen- / Buchenstrasse, Neubau Sammelleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeister	225'000.00	240'600.00	223'387.05	-17'212.95
Vors. Beweisaufnahmen, Grenzrekonstruktionen etc.	6'500.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
Honorar, Honorarnebenkosten	23'000.00	24'000.00	9'055.60	-14'944.40
Bewilligung	3'000.00	3'200.00		
Signalisation und Markierungen	3'000.00	3'200.00		
Unvorhergesehenes / Inkonvenienzen	21'500.00	22'000.00	1'570.45	-20'429.55
Total exkl. MwSt.	282'000.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	18'000.00			
Total	300'000.00	300'000.00	234'013.10	-65'986.90

Projektinformationen:

- Baubeginn: Oktober 2012
- Abnahme: September 2013
- Ingenieurunternehmung: Fritz+Partner AG, Emmenbrücke (Kanalisation)
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke (GEP-Überprüfung 2007)
- Ingenieurunternehmung: Henauer Gugler AG, Zürich (Überprüfung Vorprojekt)
- Baumeister: Hans Renggli Bau AG, Malters

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	10'626.05	4.5

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	4
Neubau	ø315mm	PP-QD	m	21
Neubau	ø500mm	PP-QD	m	82
Neubau	ø350mm	PEHD	m	53
Gesamtlänge			m	156

25.04.2017

3) Pumpwerk Lohrensäge, Neubau Pumpwerk

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.04 (bis 2010); 521 301.05 (ab 2011)

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeister	310'000.00	334'800.00	249'332.55	-85'467.45
Flachdachabdichtung	3'500.00	3'800.00	0.00	-3'800.00
Schlosserarbeiten	7'000.00	7'600.00	25'220.00	17'620.00
Veloständer	4'000.00	4'300.00	4'020.00	-280.00
Werkleitungsanschlüsse	11'000.00	11'900.00	8'576.30	-3'323.70
Pumpen, inkl. Rohranlagen	26'000.00	28'100.00	38'998.20	10'898.20
Steuerungskonzept und Alarmierung	12'000.00	13'000.00	8'640.00	-4'360.00
Steuerung und Elektroanlage	53'000.00	57'200.00	60'830.65	3'630.65
Einbauten Steuerwarte	17'100.00	18'500.00	3'464.90	-15'035.10
Ausfallentschädigung Landwirt	2'000.00	2'200.00	3'345.00	1'145.00
Honorar und Honorarnebenkosten	53'000.00	57'200.00	64'257.59	7'057.59
Unvorhergesehenes	50'000.00	54'000.00	20'881.15	-33'118.85
Total exkl. MwSt.	548'600.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	44'000.00			
Total	592'600.00	592'600.00	487'566.34	-105'033.66

Projektinformationen:

- Baubeginn: Ende April 2014
- Abnahme: 27.04.2015
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke
- Baumeister: Vanoli AG, Luzern

Beteiligte einheimische Unternehmen:	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 137'598.45	28.2

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	4
Umgebaute Kontrollschächte			Stk.	1
Neubau	ø250mm	PE	m	66
Neubau	ø300mm	PE	m	13
Gesamtlänge			m	79

25.04.2017

4) Kirchfeldstrasse, Kapazitätserweiterung Mischsystem (Meyer)

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten	125'000.00	135'000.00	116'193.60	-18'806.40
Honorar, Honorarnebenkosten	22'100.00	23'870.00	23'876.50	6.50
Unvorhergesehenes	6'500.00	7'020.00	426.40	-6'593.60
Gärtnerarbeit / Ertragsausfall	2'800.00	3'030.00	11'206.90	8'176.90
Kanalfernsehen/ -spülung	1'000.00	1'080.00	1'644.20	564.20
Total exkl. MwSt.	157'400.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	12'600.00			
Total	170'000.00	170'000.00	153'347.60	-16'652.40

Projektinformationen:

- Baubeginn: 05. Juli 2013
- Abnahme: 24. Oktober 2013
- Ingenieurunternehmung: ZEO AG, Emmenbrücke (Bauprojekt)
- Ingenieurunternehmung: ZEO AG, Emmenbrücke (Submission, Ausführung, Bauleitung)
- Baumeister: Amrein Bau AG, Emmen

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen:	Fr. 127'556.10	83.2

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	4
Neubau	DN 400	PE	m	31
Neubau	DN 300	Centub	m	31
Gesamtlänge			m	61

5) Kirchfeldstrasse, Sanierung Sammelleitung (BZE)

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten	300'000.00	324'000.00	295'682.35	-28'317.65
Honorar, Honorarnebenkosten	30'000.00	32'500.00	38'076.80	5'576.80
Unvorhergesehenes / Inkonvenienzen	30'000.00	32'500.00	2'822.10	-29'677.90
Total exklusiv MwSt.	360'000.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	29'000.00			
Total	389'000.00	389'000.00	336'581.25	-52'418.75

Projektinformationen:

- Baubeginn: 24. Februar 2014
- Abnahme: 23. Juli 2014
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke (Vorprojekt)
- Ingenieurunternehmung: BlessHess AG, Luzern (Submission, Ausführung, Bauleitung)
- Baumeister: Lötscher Tiefbau AG, Luzern

Beteiligte einheimische Unternehmen:	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 10'964.45	3.3

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	5
Neubau	ø150mm	PE	m	25
Neubau	ø300mm	PE	m	27
Neubau	ø400mm	PE	m	88
Neubau	ø500mm	Centub	m	54
Gesamtlänge			m	194

25.04.2017

6) Mooshüslistrasse, Sanierung Sammelleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeister	653'000.00	705'200.00	469'462.85	-235'737.15
Instandstellung LSA-Schlaufen Kreuzung Mooshüsl-/Seetalstrasse	15'000.00	16'200.00	14'654.70	-1'545.30
Honorar, Honorarnebenkosten	51'000.00	55'000.00	46'547.00	-8'453.00
Unvorhergesehenes / Inkonvenienzen	70'000.00	75'600.00	15'110.60	-60'489.40
Markierungen	0.00	0.00	6'405.95	6'405.95
Total exklusiv MwSt.	789'000.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	63'000.00			
Total	852'000.00	852'000.00	552'181.10	-299'818.90

Projektinformationen:

- Baubeginn: 20. Januar 2014
- Abschluss: Mai 2014
- Deckbelag: Sommer 2015
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke
- Baumeister: Anliker AG, Emmenbrücke

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 536'026.80	97.1

Bautechnische Daten:

			Stk.	
Neue Kontrollschächte				10
Neubau	ø500mm	PP	m	144
Neubau	ø400mm	PP	m	91
Neubau	ø300mm	PP	m	62
Neubau	ø200mm	PE	m	140
Neubau	ø150mm	PE	m	5
Gesamtlänge			m	442

Begründung Minderkosten:

Ausstehende Arbeiten sind das Erstellen von Pflästerungen und Randabschlüssen, sowie das Einbringen des Deckbelages. Diese Schritte werden nach Abschluss der Hoch- und Tiefbauarbeiten im Raum Feldbreite ausgeführt. Somit sind nach Kostenvoranschlag noch Arbeiten im Wert von ca. 135'000.- ohne MwSt. offen.

7) Seetalstrasse, Ersatzneubau Sammelleitung (4B Bachmann, Kronenberg AG)

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten	141'228.00	152'600.00	180'319.20	27'719.20
Honorar, Honorarnebenkosten	15'759.35	17'000.00	17'020.10	20.10
Unvorhergesehenes	15'512.65	16'700.00	0.00	-16'700.00
Werkleitungsumverlegung	30'000.00	32'400.00	7'525.85	-24'874.15
Druckprobe	2'500.00	2'700.00	2'415.95	-284.05
Total exkl. MwSt.	205'000.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	16'400.00			
Total	221'400.00	221'400.00	207'281.10	-14'118.90

Projektinformationen:

- Baubeginn: 16. Juli 2012
- Abnahme: 05. Juli 2013
- Ingenieurunternehmung: Gmeiner AG, Luzern (Submission, Ausführung, Bauleitung)
- Baumeister: Lötscher Tiefbau AG, Luzern

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 7'525.85	3.63

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte, davon zwei in Ortbeton			Stk.	4
Neubau	DN 800	GFK	m	113
Neubau	DN 200	PP	m	2
Gesamtlänge			m	115

25.04.2017.

8) Untere Halten, Sanierung Meteorwasserleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten	94'830.00	102'400.00	193'058.65	90'658.65
Honorar, Honorarnebenkosten	18'500.00	20'200.00	35'920.95	15'720.95
Unvorhergesehenes / Inkonvenienzen	18'433.00	20'000.00	5'946.40	-14'053.60
Gartenarbeiten	5'000.00	5'400.00	13'351.50	7'951.50
Kanalfernsehen/-spülung	0.00	0.00	16'052.95	16'052.95
Total exkl. MwSt.	136'763.00			
MwSt. 8.0% (gerundet)	11'237.00			
Total	148'000.00	148'000.00	264'330.45	116'330.45

Projektinformationen:

- Baubeginn: 24. August 2012
- Bauende: Juli 2016
- Abnahme gesamtes Bauwerk: 26. Juli 2016
- Ingenieurunternehmung: BlessHess AG, Luzern (Submission, Ausführung, Bauleitung)
- ZEO AG, Emmenbrücke
- Baumeister: Nosetti AG, Emmenbrücke, mit Bürgi Bohrtech, Goldau
- Baumeister: Anliker AG, Emmenbrücke

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 184'705.10	69.9

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	2
Neubau	ø300mm	PE	m	26
Neubau im Pressvortrieb	ø300mm	PE	m	23
Gesamtlänge			m	49

Begründung Mehr- / resp. Minderkosten:

Bei der Durchführung des Pressvortriebs stiess die Baufirma unerwartet auf Fels im Baugrund. Das Bohrgestänge wich aufgrund des Hindernisses von seiner vorgesehenen Bahn ab, weshalb nicht weiter mit dieser Methode vorgegangen werden konnte. Statt dessen musste mittels konventionellem, offenem Grabenbau fortgefahren und Teile des Felses abgebaut werden.

9) Seetalplatz Los 1a, 1b und 2

Verlegung Sammelleitung; Verlegung und Verlängerung Hauptsammelkanal
Kostenvergleich über alle Lose

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Kostenvoranschlag gesamte Umlegung und Verlängerung Hauptsammelkanal aus Technischem Bericht vom 06.03.14:

Fr. 3'181'827 (inkl. MwSt.)

Projektabschnitt	Kostenvoranschlag	Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
Los 1a - Verlegung Bereich Baufeld		1'313'963.15	
Los 1b - Verlegung Bereich Kantonsstrasse		218'831.15	
Los 2 - Verlängerung Hauptsammelkanal		1'243'525.95	
Total exkl. MwSt.	2'946'136.00		
MwSt. 8.0% (gerundet)	235'691.00		
Total	3'181'827.00	2'776'320.25	-405'506.75

25.04.2017

9.1) Seetalplatz Los 1a, Verlegung Sammelleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Kostenvoranschlag gesamte Umlegung und Verlängerung Hauptsammelkanal aus Technischem Bericht vom 06.03.14: Fr. 3'181'827 (inkl. MwSt.)

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten		0.00	1'018'643.90	1'018'643.90
Honorar, Honorarnebenkosten		0.00	192'538.10	192'538.10
Unvorhergesehenes		0.00	22'351.25	22'351.25
Elektrik, Pumpen		0.00	75'970.10	75'970.10
Sanitärarbeiten		0.00	4'459.80	4'459.80
Total exkl. MwSt.				
MwSt. 8.0% (gerundet)				
Total		0.00	1'313'963.15	1'313'963.15

Projektinformationen:

- Baubeginn: Anfang Juni 2014
- Abnahme: Ausstehend
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG
- Baumeister (Arbeitsgemeinschaft ARGE Sepp): Lötscher Tiefbau AG, Luzern; Brun Bau AG, Emmenbrücke; Walo Bertschinger, Ebikon; Porr Suisse AG, Altdorf

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 1'245'744.15	94.8

Bautechnische Daten:

Neue HSK Kontrollschächte			Stk.	7
Umlegung Hauptsammelkanal	Rechteckprofil 2000x1500mm (variiert)	Beton	m	330
Schmutzwasserleitung	NW 1100	GUP	m	266
Gesamtlänge			m	596

25.04.2017

9.2) Seetalplatz Los 1b, Verlegung Hauptsammelkanal

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Kostenvoranschlag gesamte Umlegung und Verlängerung Hauptsammelkanal aus Technischem Bericht vom 06.03.14: Fr. 3'181'827 (inkl. MwSt.)

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten		0.00	216'000.00	216'000.00
Honorar, Honorarnebenkosten		0.00	2'831.15	2'831.15
Total exkl. MwSt.				
MwSt. 8.0% (gerundet)				
Total		0.00	218'831.15	218'831.15

Projektinformationen:

- Baubeginn: Februar 2015
- Bauende: Februar 2016
- Abnahme: Ausstehend
- Ingenieurunternehmung: Emch + Berger WSB AG
- Baumeister (Arbeitsgemeinschaft ARGE Sepp): Lötscher Tiefbau AG, Luzern; Brun Bau AG, Emmenbrücke; Walo Bertschinger, Ebikon; Porr Suisse AG, Altdorf

Beteiligte einheimische Unternehmen:	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 218'831.15	100.0

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	2
Inliner-Sanierung		Polyester Filz, Flex 150-200/5	m	52
Neubau	ø315mm	PP	m	22
Neubau	ø250mm	PP	m	1
Neubau	ø150mm	PP	m	13
Gesamtlänge			m	88

25.04.2017

9.3) Seetalplatz Los 2, Verlängerung Hauptsammelkanal

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Kostenvoranschlag gesamte Umlegung und Verlängerung Hauptsammelkanal aus Technischem Bericht vom 06.03.14:

Fr. 3'181'827 (inkl. MwSt.)

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeisterarbeiten		0.00	1'050'203.30	1'050'203.30
Honorar, Honorarnebenkosten		0.00	148'762.45	148'762.45
Unvorhergesehenes		0.00	5'293.10	5'293.10
Gärtnerarbeit / Rodungsarbeit / Ertragsausfall		0.00	16'250.25	16'250.25
Zaunarbeiten		0.00	23'016.85	23'016.85
Total exkl. MwSt.			1'243'525.95	1'243'525.95
MwSt. 8.0% (gerundet)				0.00
Total	0.00	0.00	1'243'525.95	1'243'525.95

Projektinformationen:

- Baubeginn: November 2015
- Abnahme: April 2016
- Ingenieurunternehmung: Emch + Berger WSB AG
- Baumeister (Arbeitsgemeinschaft ARGE Sepp): Löttscher Tiefbau AG, Luzern; Brun Bau AG, Emmenbrücke; Walo Bertschinger, Ebikon; Porr Suisse AG, Altdorf

Beteiligte einheimische Unternehmen:	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
- Emch+Berger WSB AG / IG Epsilon, Emmenbrücke	Fr. 1'205'359.75	96.9

Bautechnische Daten:

Neubau Verlängerung HSK	Rechteckprofil 1500x2000 mm	Ortbeton	m	330
Gesamtlänge			m	330

Begründung Minderkosten:

Ausstehend ist eine Rechnung über bereits getätigte Arbeiten in der Höhe von ca. Fr. 40'000.--. Diese werden dem Sonderkredit 3 angerechnet

25.04.2017

10) Grudligstrasse, Sanierung Sammelleitung

Kostenvergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Kostenvoranschlag wurde nicht erstellt, da es sich um eine sofortige Massnahme handelte

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt. (gerundet)		
Baumeister	0.00	0.00	68'956.90	68'956.90
Honorar und Honorarnebenkosten	0.00	0.00	10'460.55	10'460.55
Unvorhergesehenes	0.00	0.00	754.60	754.60
Total exkl. MwSt.				
MwSt. 8.0% (gerundet)				
Total	0.00	0.00	80'172.05	80'172.05

Projektinformationen:

- Baubeginn: April 2015
- Abnahme: 28. August 2015
- Ingenieurunternehmung: Zeo AG, Emmenbrücke
- Baumeister: Cellere AG, Luzern

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 10'460.55	13.0

Bautechnische Daten:

Neue Kontrollschächte			Stk.	2
Neubau	ø200mm	PP	m	65
Neubau	ø160mm	HDPE	m	24
Gesamtlänge			m	89

25.04.2017

Diverses

Externe Projektleitung / Kleinprojekte

Konto Nr. 521 301.05

Genehmigung des 2. Rahmenkredites durch den Einwohnerrat vom 08. Februar 2011

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MwSt.	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.		
Kanalfernsehen /-spülung			4'293.45	4'293.45
Honorar, Honorarnebenkosten			185'875.45	185'875.45
Eigenleistung			32'222.00	32'222.00
Unvorhergesehenes			39'726.16	39'726.16
Total exklusiv MwSt.				
MwSt. 8.0% (gerundet)				
Total			262'117.06	262'117.06

Projektinformationen:

- Gerliswilstrasse
- Sprengi-Park
- Diverse Eigenleistungen
- Vorleistungen und -arbeiten
- Externe Projektleitung

	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Beteiligte einheimische Unternehmen	Fr. 65'271.90	24.9

25.04.2017





