

**Projekt:** 595  
 Sanierung Turnhallentrakt Schulhaus Krauer

**Objekte:** Gesamtprojekt

**Bauherr:** Einwohnergemeinde Emmen, Postfach 1275, 6021 Emmenbrücke

**Architekt:** Bucher Architekten AG, Gerliswilstr. 19, 6020 Emmenbrücke

**Bauleitung:** Bucher Architekten AG, Gerliswilstr. 19, 6020 Emmenbrücke

## Bauabrechnung per 25.02.2013

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Objekte: Gesamtprojekt

Bauabrechnung per 25.02.2013

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>2</b>	<b>Gebäude</b> Gesamt	<b>1'325'000</b> 1'325'000	<b>1'134'932.90</b> 1'134'932.90	<b>1'315'653.65</b> 1'315'653.65	<b>1'315'653.65</b> 1'315'653.65
<b>4</b>	<b>Umgebung</b> Gesamt	<b>12'000</b> 12'000		<b>36'082.70</b> 36'082.70	<b>36'082.70</b> 36'082.70
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b> Gesamt	<b>13'000</b> 13'000		<b>11'071.90</b> 11'071.90	<b>11'071.90</b> 11'071.90
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b> Gesamt	<b>60'000</b> 60'000	<b>66'062.35</b> 66'062.35	<b>88'592.60</b> 88'592.60	<b>88'592.60</b> 88'592.60
	<b>PROJEKT TOTAL</b> Gesamt	<b>1'410'000</b> 1'410'000	<b>1'200'995.25</b> 1'200'995.25	<b>1'451'400.85</b> 1'451'400.85	<b>1'451'400.85</b> 1'451'400.85

Objekte: Gesamtprojekt

Bauabrechnung per 25.02.2013

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>2</b>	<b>Gebäude</b> Gesamt	<b>1'325'000</b> 1'325'000	<b>1'134'932.90</b> 1'134'932.90	<b>1'315'653.65</b> 1'315'653.65	<b>1'315'653.65</b> 1'315'653.65
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b> Gesamt	<b>88'000</b> 88'000	<b>68'596.20</b> 68'596.20	<b>88'240.05</b> 88'240.05	<b>88'240.05</b> 88'240.05
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b> Gesamt	<b>533'000</b> 533'000	<b>406'440.35</b> 406'440.35	<b>492'683.10</b> 492'683.10	<b>492'683.10</b> 492'683.10
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b> Gesamt	<b>107'000</b> 107'000	<b>100'791.85</b> 100'791.85	<b>108'646.25</b> 108'646.25	<b>108'646.25</b> 108'646.25
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b> Gesamt	<b>24'000</b> 24'000	<b>16'597.25</b> 16'597.25	<b>11'870.95</b> 11'870.95	<b>11'870.95</b> 11'870.95
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b> Gesamt	<b>47'000</b> 47'000	<b>91'486.55</b> 91'486.55	<b>85'681.40</b> 85'681.40	<b>85'681.40</b> 85'681.40
<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b> Gesamt	<b>38'000</b> 38'000	<b>61'128.00</b> 61'128.00	<b>61'995.90</b> 61'995.90	<b>61'995.90</b> 61'995.90
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b> Gesamt	<b>121'000</b> 121'000	<b>61'977.60</b> 61'977.60	<b>99'321.45</b> 99'321.45	<b>99'321.45</b> 99'321.45
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b> Gesamt	<b>196'000</b> 196'000	<b>145'213.10</b> 145'213.10	<b>182'515.15</b> 182'515.15	<b>182'515.15</b> 182'515.15
<b>29</b>	<b>Honorare</b> Gesamt	<b>171'000</b> 171'000	<b>182'702.00</b> 182'702.00	<b>184'699.40</b> 184'699.40	<b>184'699.40</b> 184'699.40
<b>4</b>	<b>Umgebung</b> Gesamt	<b>12'000</b> 12'000		<b>36'082.70</b> 36'082.70	<b>36'082.70</b> 36'082.70
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b> Gesamt	<b>12'000</b> 12'000		<b>36'082.70</b> 36'082.70	<b>36'082.70</b> 36'082.70

Objekte: Gesamtprojekt

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b> Gesamt	<b>13'000</b> 13'000		<b>11'071.90</b> 11'071.90	<b>11'071.90</b> 11'071.90
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b> Gesamt	<b>3'000</b> 3'000		<b>4'706.75</b> 4'706.75	<b>4'706.75</b> 4'706.75
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b> Gesamt	<b>5'000</b> 5'000		<b>4'300.45</b> 4'300.45	<b>4'300.45</b> 4'300.45
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b> Gesamt	<b>5'000</b> 5'000		<b>2'064.70</b> 2'064.70	<b>2'064.70</b> 2'064.70
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b> Gesamt	<b>60'000</b> 60'000	<b>66'062.35</b> 66'062.35	<b>88'592.60</b> 88'592.60	<b>88'592.60</b> 88'592.60
<b>90</b>	<b>Möbel</b> Gesamt	<b>55'000</b> 55'000	<b>66'062.35</b> 66'062.35	<b>81'466.00</b> 81'466.00	<b>81'466.00</b> 81'466.00
<b>94</b>	<b>Kleininventar</b> Gesamt	<b>5'000</b> 5'000		<b>7'126.60</b> 7'126.60	<b>7'126.60</b> 7'126.60
	<b>PROJEKT TOTAL</b> Gesamt	<b>1'410'000</b> 1'410'000	<b>1'200'995.25</b> 1'200'995.25	<b>1'451'400.85</b> 1'451'400.85	<b>1'451'400.85</b> 1'451'400.85

Objekte: Gesamtprojekt

Bauabrechnung per 25.02.2013

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>				
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>				
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>88'000</b>	<b>68'596.20</b>	<b>88'240.05</b>	<b>88'240.05</b>
	Gesamt	88'000	68'596.20	88'240.05	88'240.05
<b>211.0</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		<b>1'842.05</b>	<b>1'326.80</b>	<b>1'326.80</b>
	Gesamt		1'842.05	1'326.80	1'326.80
<b>211.1</b>	<b>Gerüste</b>	<b>49'000</b>	<b>38'420.60</b>	<b>42'974.45</b>	<b>42'974.45</b>
	Gesamt	49'000	38'420.60	42'974.45	42'974.45
<b>211.3</b>	<b>Baumeisteraushub</b>	<b>10'000</b>	<b>7'037.55</b>	<b>10'060.10</b>	<b>10'060.10</b>
	Gesamt	10'000	7'037.55	10'060.10	10'060.10
<b>211.6</b>	<b>Maurerarbeiten</b>	<b>20'000</b>	<b>17'350.15</b>	<b>20'860.05</b>	<b>20'860.05</b>
	Gesamt	20'000	17'350.15	20'860.05	20'860.05
<b>211.7</b>	<b>Instandsetzungsarbeiten</b>	<b>5'000</b>		<b>6'715.70</b>	<b>6'715.70</b>
	Gesamt	5'000		6'715.70	6'715.70
<b>211.8</b>	<b>Mulden und Entsorgung</b>	<b>4'000</b>	<b>3'945.85</b>	<b>6'302.95</b>	<b>6'302.95</b>
	Gesamt	4'000	3'945.85	6'302.95	6'302.95
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>				
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>	<b>186'000</b>	<b>160'495.40</b>	<b>156'720.50</b>	<b>156'720.50</b>
	Gesamt	186'000	160'495.40	156'720.50	156'720.50
<b>221.1</b>	<b>Fenster aus Holz/Metall</b>		<b>19'474.65</b>	<b>17'931.30</b>	<b>17'931.30</b>
	Gesamt		19'474.65	17'931.30	17'931.30
<b>221.4</b>	<b>Fenster aus Aluminium</b>	<b>158'000</b>	<b>118'605.40</b>	<b>113'460.70</b>	<b>113'460.70</b>
	Gesamt	158'000	118'605.40	113'460.70	113'460.70
<b>221.6</b>	<b>Aussentüren, Tore aus Metall</b>	<b>28'000</b>	<b>22'415.35</b>	<b>25'328.50</b>	<b>25'328.50</b>
	Gesamt	28'000	22'415.35	25'328.50	25'328.50

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten</b> Gesamt	<b>20'300</b> 20'300	<b>19'863.60</b> 19'863.60	<b>28'695.85</b> 28'695.85	<b>28'695.85</b> 28'695.85
<b>223</b>	<b>Blitzschutz</b> Gesamt	<b>5'000</b> 5'000		<b>602.60</b> 602.60	<b>602.60</b> 602.60
<b>224</b>	<b>Bedachungsarbeiten</b> Gesamt		<b>13'655.25</b> 13'655.25	<b>32'970.45</b> 32'970.45	<b>32'970.45</b> 32'970.45
<b>224.1</b>	<b>Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)</b> Gesamt		<b>13'655.25</b> 13'655.25	<b>32'970.45</b> 32'970.45	<b>32'970.45</b> 32'970.45
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b> Gesamt	<b>42'000</b> 42'000	<b>19'215.80</b> 19'215.80	<b>19'667.80</b> 19'667.80	<b>19'667.80</b> 19'667.80
<b>225.1</b>	<b>Fugendichtungen</b> Gesamt	<b>12'000</b> 12'000		<b>301.65</b> 301.65	<b>301.65</b> 301.65
<b>225.2</b>	<b>Spezielle Dämmungen</b> Gesamt	<b>30'000</b> 30'000	<b>19'215.80</b> 19'215.80	<b>19'366.15</b> 19'366.15	<b>19'366.15</b> 19'366.15
<b>226</b>	<b>Fassadenputze</b> Gesamt	<b>220'000</b> 220'000	<b>162'838.40</b> 162'838.40	<b>216'206.70</b> 216'206.70	<b>216'206.70</b> 216'206.70
<b>226.2</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen</b> Gesamt	<b>220'000</b> 220'000	<b>162'838.40</b> 162'838.40	<b>216'206.70</b> 216'206.70	<b>216'206.70</b> 216'206.70
<b>227</b>	<b>Aeussere Oberflächenbehandlungen</b> Gesamt	<b>21'200</b> 21'200	<b>2'492.50</b> 2'492.50		
<b>227.1</b>	<b>Aeussere Malerarbeiten</b> Gesamt	<b>21'200</b> 21'200	<b>2'492.50</b> 2'492.50		
<b>228</b>	<b>Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b> Gesamt	<b>38'500</b> 38'500	<b>27'879.40</b> 27'879.40	<b>37'819.20</b> 37'819.20	<b>37'819.20</b> 37'819.20
<b>228.2</b>	<b>Raffstoren</b> Gesamt	<b>22'800</b> 22'800	<b>16'416.25</b> 16'416.25	<b>19'532.65</b> 19'532.65	<b>19'532.65</b> 19'532.65
<b>228.3</b>	<b>Sonnenstoren</b>	<b>15'700</b>	<b>11'463.15</b>	<b>18'286.55</b>	<b>18'286.55</b>

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>228.3</b>	<b>Gesamt</b>	15'700	11'463.15	18'286.55	18'286.55
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>				
<b>230</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>107'000</b>	<b>100'791.85</b>	<b>106'266.20</b>	<b>106'266.20</b>
	Gesamt	107'000	100'791.85	106'266.20	106'266.20
<b>239</b>	<b>Uebriges</b>			<b>2'380.05</b>	<b>2'380.05</b>
	Gesamt			2'380.05	2'380.05
<b>239.0</b>	<b>Wasserschaden</b>			<b>2'380.05</b>	<b>2'380.05</b>
	Gesamt			2'380.05	2'380.05
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>				
<b>243</b>	<b>Wärmeverteilung</b>	<b>15'500</b>	<b>9'445.70</b>	<b>11'870.95</b>	<b>11'870.95</b>
	Gesamt	15'500	9'445.70	11'870.95	11'870.95
<b>244</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>	<b>8'500</b>	<b>7'151.55</b>		
	Gesamt	8'500	7'151.55		
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>				
<b>250</b>	<b>Sanitärinstallationen</b>	<b>47'000</b>	<b>91'486.55</b>	<b>85'681.40</b>	<b>85'681.40</b>
	Gesamt	47'000	91'486.55	85'681.40	85'681.40
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>				
	Gesamt				
<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>				
<b>261</b>	<b>Aufzüge</b>	<b>38'000</b>	<b>61'128.00</b>	<b>61'128.00</b>	<b>61'128.00</b>
	Gesamt	38'000	61'128.00	61'128.00	61'128.00
<b>269</b>	<b>Umzugsmaterial</b>			<b>867.90</b>	<b>867.90</b>
	Gesamt			867.90	867.90
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>				
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b>	<b>15'300</b>	<b>12'911.55</b>	<b>8'890.50</b>	<b>8'890.50</b>
	Gesamt	15'300	12'911.55	8'890.50	8'890.50

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b> Gesamt	<b>43'300</b> 43'300	<b>25'391.05</b> 25'391.05	<b>42'291.65</b> 42'291.65	<b>42'291.65</b> 42'291.65
<b>272.0</b>	<b>Innentüren aus Metall</b> Gesamt	<b>8'800</b> 8'800	<b>7'535.95</b> 7'535.95	<b>7'579.15</b> 7'579.15	<b>7'579.15</b> 7'579.15
<b>272.2</b>	<b>Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)</b> Gesamt	<b>34'500</b> 34'500	<b>17'855.10</b> 17'855.10	<b>34'712.50</b> 34'712.50	<b>34'712.50</b> 34'712.50
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b> Gesamt	<b>9'000</b> 9'000	<b>16'895.20</b> 16'895.20	<b>39'734.20</b> 39'734.20	<b>39'734.20</b> 39'734.20
<b>273.0</b>	<b>Innentüren aus Holz</b> Gesamt		<b>6'116.00</b> 6'116.00	<b>11'476.25</b> 11'476.25	<b>11'476.25</b> 11'476.25
<b>273.1</b>	<b>Wandschränke, Gestelle und dgl.</b> Gesamt			<b>9'315.40</b> 9'315.40	<b>9'315.40</b> 9'315.40
<b>273.3</b>	<b>Allgemeine Schreinerarbeiten</b> Gesamt		<b>10'779.20</b> 10'779.20	<b>18'942.55</b> 18'942.55	<b>18'942.55</b> 18'942.55
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b> Gesamt			<b>1'027.95</b> 1'027.95	<b>1'027.95</b> 1'027.95
<b>277</b>	<b>Elementwände</b> Gesamt	<b>13'400</b> 13'400	<b>6'779.80</b> 6'779.80	<b>7'377.15</b> 7'377.15	<b>7'377.15</b> 7'377.15
<b>277.2</b>	<b>Feststehende Elementwände</b> Gesamt	<b>13'400</b> 13'400	<b>6'779.80</b> 6'779.80	<b>7'377.15</b> 7'377.15	<b>7'377.15</b> 7'377.15
<b>279</b>	<b>Uebrig</b> Gesamt	<b>40'000</b> 40'000			
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>				
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b> Gesamt	<b>44'500</b> 44'500	<b>53'554.05</b> 53'554.05	<b>55'387.40</b> 55'387.40	<b>55'387.40</b> 55'387.40

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>281.1</b>	<b>Fugenlose Bodenbeläge</b> Gesamt	<b>9'000</b> 9'000	<b>17'089.80</b> 17'089.80	<b>16'870.45</b> 16'870.45	<b>16'870.45</b> 16'870.45
<b>281.2</b>	<b>Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.</b> Gesamt	<b>33'500</b> 33'500	<b>36'464.25</b> 36'464.25	<b>37'116.65</b> 37'116.65	<b>37'116.65</b> 37'116.65
<b>281.4</b>	<b>Bodenbeläge aus Naturstein</b> Gesamt	<b>2'000</b> 2'000		<b>1'400.30</b> 1'400.30	<b>1'400.30</b> 1'400.30
<b>282</b>	<b>Wandbeläge, Wandbekleidungen</b> Gesamt	<b>10'500</b> 10'500	<b>22'493.50</b> 22'493.50	<b>39'189.00</b> 39'189.00	<b>39'189.00</b> 39'189.00
<b>282.4</b>	<b>Wandbeläge: Plattenarbeiten</b> Gesamt	<b>10'500</b> 10'500	<b>19'287.05</b> 19'287.05	<b>35'593.80</b> 35'593.80	<b>35'593.80</b> 35'593.80
<b>282.6</b>	<b>Wandbekleidungen aus Kunststoffen, Textilien und dgl.</b> Gesamt		<b>3'206.45</b> 3'206.45	<b>3'595.20</b> 3'595.20	<b>3'595.20</b> 3'595.20
<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b> Gesamt	<b>41'000</b> 41'000	<b>21'346.30</b> 21'346.30	<b>27'550.40</b> 27'550.40	<b>27'550.40</b> 27'550.40
<b>283.4</b>	<b>Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen</b> Gesamt	<b>41'000</b> 41'000	<b>21'346.30</b> 21'346.30	<b>27'550.40</b> 27'550.40	<b>27'550.40</b> 27'550.40
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b> Gesamt	<b>50'000</b> 50'000	<b>37'347.45</b> 37'347.45	<b>48'000.00</b> 48'000.00	<b>48'000.00</b> 48'000.00
<b>285.1</b>	<b>Innere Malerarbeiten</b> Gesamt	<b>50'000</b> 50'000	<b>37'347.45</b> 37'347.45	<b>48'000.00</b> 48'000.00	<b>48'000.00</b> 48'000.00
<b>287</b>	<b>Baureinigung / Kanalisationsspülung</b> Gesamt	<b>10'000</b> 10'000	<b>10'471.80</b> 10'471.80	<b>12'388.35</b> 12'388.35	<b>12'388.35</b> 12'388.35
<b>289</b>	<b>Reserve Projektleitung</b> Gesamt	<b>40'000</b> 40'000			

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>29</b>	<b>Honorare</b>				
<b>291</b>	<b>Architekt</b>	<b>142'000</b>	<b>147'960.00</b>	<b>149'357.00</b>	<b>149'357.00</b>
	Gesamt	142'000	147'960.00	149'357.00	149'357.00
<b>293</b>	<b>Elektroingenieur</b>	<b>9'000</b>	<b>14'040.00</b>	<b>14'040.00</b>	<b>14'040.00</b>
	Gesamt	9'000	14'040.00	14'040.00	14'040.00
<b>294</b>	<b>HLKK-Ingenieur</b>	<b>8'000</b>			
	Gesamt	8'000			
<b>295</b>	<b>Sanitäringenieur</b>	<b>7'000</b>	<b>20'702.00</b>	<b>20'702.00</b>	<b>20'702.00</b>
	Gesamt	7'000	20'702.00	20'702.00	20'702.00
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>5'000</b>		<b>600.40</b>	<b>600.40</b>
	Gesamt	5'000		600.40	600.40
<b>296.3</b>	<b>Bauphysiker</b>	<b>5'000</b>		<b>600.40</b>	<b>600.40</b>
	Gesamt	5'000		600.40	600.40
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>				
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>				
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b>	<b>10'000</b>		<b>30'393.30</b>	<b>30'393.30</b>
	Gesamt	10'000		30'393.30	30'393.30
<b>422</b>	<b>Einfriedungen</b>	<b>2'000</b>		<b>5'689.40</b>	<b>5'689.40</b>
	Gesamt	2'000		5'689.40	5'689.40
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>				
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>				
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>3'000</b>		<b>4'706.75</b>	<b>4'706.75</b>
	Gesamt	3'000		4'706.75	4'706.75
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>				
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>5'000</b>		<b>4'300.45</b>	<b>4'300.45</b>
	Gesamt	5'000		4'300.45	4'300.45

Objekte: Gesamtprojekt

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>				
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>	<b>1'000</b>			
	Gesamt	1'000			
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'064.70</b>	<b>2'064.70</b>
	Gesamt	2'000		2'064.70	2'064.70
<b>533</b>	<b>Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit</b>	<b>2'000</b>			
	Gesamt	2'000			
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>				
<b>90</b>	<b>Möbel</b>				
<b>901</b>	<b>Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.</b>	<b>5'000</b>	<b>26'323.65</b>	<b>26'285.15</b>	<b>26'285.15</b>
	Gesamt	5'000	26'323.65	26'285.15	26'285.15
<b>902</b>	<b>Sporteinrichtungen</b>	<b>40'000</b>	<b>39'738.70</b>	<b>40'785.40</b>	<b>40'785.40</b>
	Gesamt	40'000	39'738.70	40'785.40	40'785.40
<b>902.1</b>	<b>Sporthallen</b>	<b>23'000</b>	<b>22'120.55</b>	<b>22'916.55</b>	<b>22'916.55</b>
	Gesamt	23'000	22'120.55	22'916.55	22'916.55
<b>902.2</b>	<b>Geräteräume</b>	<b>17'000</b>	<b>17'618.15</b>	<b>17'868.85</b>	<b>17'868.85</b>
	Gesamt	17'000	17'618.15	17'868.85	17'868.85
<b>903</b>	<b>Musikanlage</b>			<b>1'759.00</b>	<b>1'759.00</b>
	Gesamt			1'759.00	1'759.00
<b>909</b>	<b>Uebrig</b>	<b>10'000</b>		<b>12'636.45</b>	<b>12'636.45</b>
	Gesamt	10'000		12'636.45	12'636.45
<b>94</b>	<b>Kleininventar</b>				
<b>949</b>	<b>Uebrig</b>	<b>5'000</b>		<b>7'126.60</b>	<b>7'126.60</b>
	Gesamt	5'000		7'126.60	7'126.60
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'200'995.25</b>	<b>1'451'400.85</b>	<b>1'451'400.85</b>
	Gesamt	1'410'000	1'200'995.25	1'451'400.85	1'451'400.85