

Projekt: 18-092 [1]
Umnutzung ZSA Rüeggisingen / Gemeinde Emmen
Objekt: Reaktivierung Schutzraum Schulhaus Rüeggisingen Emmen
GP

Bauherr: Gemeinde Emmen, Ruggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke
Architekt: Raymond Wigger + Partner GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke
Bauleitung:

Bauabrechnung per 14.07.2022 (inkl. Notlage Katastrophe) Exemplar Gmde Emmen

Projekt: 18-092 [1]
 Umnutzung ZSA Rüeggisingen / Gemeinde Emmen
 Reaktivierung Schutzraum Schulhaus Rüeggisingen Emmen
 Objekt: GP

Seite: 2
 14.07.2022

Bauabrechnung per 14.07.2022 (inkl. Notlage Katastrophe) Exemplar Gmde Emmen

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten		11'000	7'034.00		4'408.95		4'408.95
2	Gebäude		1'150'800	1'200'408.35		1'214'167.35		1'214'167.35
5	Baunebenkosten		6'000	6'049.25		6'049.35		6'049.35
6	Reserve		-34'841					
7	NOT - Notlage Katastrophe		189'194					
9	Ausstattung			60'706.65		37'474.90		37'474.90
	PROJEKT TOTAL		1'322'153	1'274'198.25		1'262'100.55		1'262'100.55

Bauabrechnung per 14.07.2022 (inkl. Notlage Katastrophe) Exemplar Gmde Emmen

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	

1	Vorbereitungsarbeiten		11'000	7'034.00		4'408.95		4'408.95
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		7'000	7'034.00		4'408.95		4'408.95
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		2'000					
12	Sicherungen, Provisorien		2'000					
2	Gebäude		1'150'800	1'200'408.35		1'214'167.35		1'214'167.35
20	Baugrube		3'000					
21	Rohbau 1		156'100	369'149.60		365'900.95		365'900.95
22	Rohbau 2		16'000	6'004.20		7'386.55		7'386.55
23	Elektroanlagen		252'000	244'598.65		245'802.40		245'802.40
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation		5'400	40'449.15		40'449.15		40'449.15
25	Sanitäranlagen		209'000	191'903.75		200'042.40		200'042.40
27	Ausbau 1		292'800	37'183.30		32'894.80		32'894.80
28	Ausbau 2		22'000	43'098.65		53'139.60		53'139.60
29	Honorare		194'500	268'021.05		268'551.50		268'551.50
5	Baunebenkosten		6'000	6'049.25		6'049.35		6'049.35
51	Bewilligungen, Gebühren							
52	Dokumentation und Präsentation		3'000	4'501.05		4'501.05		4'501.05
53	Versicherungen		3'000	1'548.20		1'548.30		1'548.30
55	Bauherrenleistungen							
6	Reserve		-34'841					
7	NOT - Notlage Katastrophe		189'194					
9	Ausstattung			60'706.65		37'474.90		37'474.90
90	Möbel			60'706.65		37'474.90		37'474.90
	PROJEKT TOTAL		1'322'153	1'274'198.25		1'262'100.55		1'262'100.55

Projekt: 18-092 [1]
 Umnutzung ZSA Rüeggisingen / Gemeinde Emmen
 Reaktivierung Schutzraum Schulhaus Rüeggisingen Emmen
 Objekt: GP

Seite: 4
 14.07.2022

Bauabrechnung per 14.07.2022 (inkl. Notlage Katastrophe) Exemplar Gmde Emmen

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandsaufnahmen					1'298.40		1'298.40
	10100 Bestandsaufnahmen					1'298.40		1'298.40
	ISS Kanal Services AG							
	Dichtigkeitsprüfung / 6078/6	0	0	23	30.04.21	1'298.40	RC	1'298.40
102	Schadstoffuntersuchungen		7'000	7'034.00		3'110.55		3'110.55
	10200 Schadstoffuntersuchung			7'034.00		3'110.55		3'110.55
	Geologische Beratungen SCHENKER RICHTER GRAF AG			7'034.00	A			
	Gebäudecheck ZSA / 1261	0	0	24	04.09.19	3'110.55	RC	3'110.55
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
112	Rückbau		2'000					
12	Sicherungen, Provisorien							
122	Provisorien		2'000					
2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub		3'000					
201.0	Baustelleneinrichtung		3'000					
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten		156'100	103'978.15		109'249.45		109'249.45
	21100 Baumeisterarbeiten			103'978.15		109'249.45		109'249.45
	Amrein Bau AG			103'978.15	A			
	1.Akonto / 21-0873	14	19	32	25.10.21		AC	21'540.00
	2.Akonto / 21-0996	16	26	40	25.11.21		AC	64'620.00
	SR Baumeister / 22-0112	20	38	58	14.02.22	109'249.45	SR	f 23'089.45
218	Schutzraumtechnik			265'171.45		256'651.50		256'651.50
	21800 Schutzraumtechnik			265'171.45		256'651.50		256'651.50
	Lunor G. Kull AG			265'171.45	A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
218	<i>1.Akonto / 889332</i>	17	30	44	16.12.21		AC	226'648.10
	<i>2.Akonto / 889902</i>	21	53	75	21.02.22		AC	17'178.00
	<i>SR Schutzraumtechnik / 890783</i>	25	69	96	13.06.22	256'651.50	SR	f 12'825.40
22	Rohbau 2							
222	Spenglerarbeiten		3'000					
224	Bedachungsarbeiten		8'000					
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer		8'000					
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen		5'000	6'004.20		7'386.55		7'386.55
	22500 Brandschutzmassnahmen Lüftung			3'236.00		2'644.25		2'644.25
	Lunor G. Kull AG			3'236.00	A			
	<i>SR Brandschutzmassnahmen / 889903</i>	21	53	76	21.02.22	2'644.25	SR	f 2'644.25
225.1	Fugendichtungen			2'768.20		4'742.30		4'742.30
	22510 Brandschutzfugen / -abdichtungen			2'768.20		4'742.30		4'742.30
	Silicon Solutions			2'768.20	A			
	<i>SR Fugenabdichtungen / 22042317</i>	22	56	79	01.04.22	2'768.20	SR	f 2'768.20
	<i>RG Fugendichtungen / 22042318</i>	23	60	83	01.04.22	1'974.10	RC	1'974.10
23	Elektroanlagen							
230	Elektroanlagen		252'000					
231	Starkstromanlagen			141'801.95		141'904.95		141'904.95
231.2	Schaltgerätekombinationen			42'282.05		42'029.65		42'029.65
	23120 Schaltgerätekombinationen			42'282.05		42'029.65		42'029.65
	MB Systembau AG			42'282.05	A			
	<i>1.Akonto / 121 239</i>	18	35	50	10.12.21		AC	37'409.80
	<i>SR / 122091</i>	25	70	98	30.05.22	42'029.65	SR	f 4'619.85
231.4	Sicherheitsanlagen			99'519.90		99'875.30		99'875.30
	23140 NEA/Notstromanlage			99'519.90		99'875.30		99'875.30
	DEMTECH AG			99'519.90	A			
	<i>1.Akonto / 801182/103455</i>	14	22	35	01.10.21		AC	29'856.00
	<i>2.Akonto / 801264/103455</i>	17	31	45	07.12.21		AC	59'711.95
	<i>Schlussrechnung / 5001583/103455</i>	24	62	85	19.04.22	99'875.30	SR	f 10'307.35
232	Starkstrominstallationen			102'796.70		103'897.45		103'897.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
232	23200 Elektroanlagen			102'796.70		103'897.45		103'897.45
	Schriber Elektro AG			102'796.70	A			
	1.Akonto / 225910	16	27	41	11.11.21		AC	50'000.00
	2. Akonto / 226551	20	42	62	28.01.22		AC	35'000.00
	SR Elektroinstallationen / 227278	25	71	99	11.05.22	103'897.45	SR	f 18'897.45
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation							
242	Heizungsanlagen		5'400	40'449.15		40'449.15		40'449.15
	24200 Heizungsanlagen			40'449.15		40'449.15		40'449.15
	GGT Gut Gebäudetechnik AG			40'449.15	A			
	SR Heizung / 226468	21	50	71	03.03.22	40'449.15	SR	f 40'449.15
244	Lufttechnische Anlagen							
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitäranlagen		145'400	149'369.95		157'508.65		157'508.65
	25000 Sanitärinstallationen			149'369.95		157'508.65		157'508.65
	Morelli AG			149'369.95	A			
	1.Akonto / 2021.0606	14	20	33	15.10.21		AC	7'500.00
	2.Akonto / 2021.0644	16	28	42	15.11.21		AC	54'000.00
	3.Akonto / 2021.0722	17	29	43	15.12.21		AC	26'000.00
	4.Akonto / 2022.0005	20	43	63	15.01.22		AC	32'000.00
	5.Akonto / 2022-0070	21	55	78	15.02.22		AC	15'000.00
	SR / 2022.0090	22	59	82	28.02.22	155'263.75	SR	f 20'763.75
	Wasserschlauch und Schrauben Pumpschacht / R2022.0282	25	68	95	10.06.22	2'244.90	RC	2'244.90
251	Wassertank							
258	Kücheneinrichtungen		63'600	42'533.80		42'533.75		42'533.75
258.00	Kücheneinrichtungen			42'533.80		42'533.75		42'533.75
	25800 Neue Küche			42'533.80		42'533.75		42'533.75
	Electrolux Professional AG			42'533.80	A			
	1.+2.Akonto / 2021/3945	12	16	29	01.09.21		AC	25'520.00
	3.Akonto / 2021/3945	16	25	39	30.11.21		AC	12'763.75
	SR Küche / 2021/3945	20	41	61	25.01.22	42'533.75	SR	f 4'250.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten			11'818.60		10'665.60		10'665.60
	27100 Gipserarbeiten			11'818.60		10'665.60		10'665.60
	Galli Bau AG			11'818.60	A			
	SR Gipserarbeiten / 7044	18	34	49	17.12.21	10'665.60	SR	f 10'665.60
272	Metallbauarbeiten		284'800					
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten		6'000					
272.4	Schutzraumteile		278'800					
273	Schreinerarbeiten		8'000	25'364.70		22'229.20		22'229.20
273.0	Innentüren		5'000	25'364.70		22'229.20		22'229.20
	27330 Innentüren			25'364.70		22'229.20		22'229.20
	Schremo AG			25'364.70	A			
	SR Schreinerarbeiten / RE-12030	21	49	70	28.02.22	21'586.10	SR	f 21'586.10
	Nachtrag TS und Schlösser / RE-12161	25	66	93	27.06.22	643.10	RC	643.10
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten		3'000					
275	Schliessanlagen							
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge			4'283.95		4'283.95		4'283.95
281.1	Fugenlose Bodenbeläge			4'283.95		4'283.95		4'283.95
	28110 Epoxiboden Küche			4'283.95		4'283.95		4'283.95
	Walo Bertschinger AG			4'283.95	A			
	SR Boden Küche / 44030033	20	39	59	09.02.22	4'283.95	SR	f 4'283.95
285	Innere Oberflächenbehandlungen		15'000	35'637.55		45'678.50		45'678.50
285.1	Innere Malerarbeiten		15'000	35'637.55		45'678.50		45'678.50
	28510 Innere Malerarbeiten			35'637.55		45'678.50		45'678.50
	Stutz AG Maler			35'637.55	A			
	1.AK / 22/1050	20	40	60	31.01.22		AC	24'232.50
	2.AK / 22/1121	21	46	67	28.02.22		AC	7'754.40
	SR Malerarbeiten / 22/1146	22	57	80	21.04.22	44'991.80	SR	f 13'004.90
	Ausbesserungen Boden und Türen / 22/1512	25	67	94	22.06.22	686.70	RC	686.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
287	Baureinigung		5'000	3'177.15		3'177.15		3'177.15
	28700 Baureinigung			3'177.15		3'177.15		3'177.15
	Seetal Reinigungen GmbH			3'177.15	A			
	SR Reinigung / R2022.072	25	65	92	28.06.22	3'177.15	SR	f 3'177.15
288	Gärtnerarbeiten (Gebäude)		2'000					
29	Honorare							
291	Architekt		53'200	95'176.70		97'209.90		97'209.90
	29100 Bauleitung und Architektur			20'472.20		18'093.60		18'093.60
	Wigger + Partner GmbH Raymond			20'472.20	A			
	Akonto / R19-210	4	5	6	13.11.19		AC	17'000.00
	Schlussrechnung Bauleitung und Architektur / R19-234	4	5	7	19.12.19	18'093.60	SR	f 1'093.60
291.1				35'160.30		38'016.35		38'016.35
291.10	Bauleitung Ausführung			35'160.30		38'016.35		38'016.35
	29110 Bauleitung und Architektur Ausführung			35'160.30		38'016.35		38'016.35
	Wigger + Partner GmbH Raymond			35'160.30	A			
	1.AK / 21-350	8	10	15	07.04.21		AC	15'000.00
	2.AK / R21-396	10	12	17	07.06.21		AC	15'000.00
	3.Akonto / R21-454	15	24	37	16.11.21		AC	6'000.00
	SR Honorar / R22-546	25	63	87	28.06.22	38'016.35	SR	f 2'016.35
291.20	Honorar Ausführung Notlage/Katastrophe			19'557.25		18'482.95		18'482.95
	29120 Bauleitung Ausführung Notlage/Katastrophe			19'557.25		18'482.95		18'482.95
	Wigger + Partner GmbH Raymond			19'557.25	A			
	1. Akonto Notlage/Katastrophe / R22-489	19	37	57	10.01.22		AC	16'155.00
	SR Honorar Notlage / R-22-544	25	63	88	30.06.22	18'482.95	SR	f 2'327.95
291.3	Mehrleistungen Honorar Ausführung			19'986.95		22'617.00		22'617.00
	29130 Mehrleistungen Honorar Ausführung Bauleitung			19'986.95		22'617.00		22'617.00
	Wigger + Partner GmbH Raymond			19'986.95	A			
	AK Mehrleistungen / R22-505	21	51	73	03.03.22		AC	10'770.00
	2. Akonto Mehrleistungen / R22--534	25	63	89	13.06.22		AC	7'539.00
	SR Mehrleistungen / R22-545	25	63	90	28.06.22	22'617.00	SR	f 4'308.00
292	Bauingenieur		24'200	24'125.00		27'947.05		27'947.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
292	29200 Bauingenieur Kost + Partner AG <i>Bauingenieur-Leistungen 01.05.-31.12.2019 / 22792 / 139768</i>			7'970.00 7'970.00	RG	6'868.15		6'868.15
		6	7	10	13.01.20	6'868.15	HON	6'868.15
292.20	Bauingenieur Ausführung 29210 Bauingenieur Ausführung Kost + Partner AG <i>1.Akonto Ausführung / 22792-02/149331</i> <i>SR Ausführung Ing. / 22792-03/151731</i>			16'155.00 16'155.00 16'155.00	A	21'078.90 21'078.90		21'078.90 21'078.90
		14	21	34	05.10.21		AC	12'897.90
		21	54	77	24.02.22	21'078.90	SR	f 8'181.00
293	Elektroingenieur 29300 Elektroingenieur Wey + Partner AG <i>RG Aufwand El.-Ing. / 7452554</i> <i>524 Nebenkosten / 7452556</i>		51'800	65'434.45 12'482.45 12'482.45	RG	62'643.85 9'691.85		62'643.85 9'691.85
		3	4	4	11.10.19	9'319.10	RC	9'319.10
		3	4	5	11.10.19	372.75	RC	372.75
293.10	Elektroingenieur Ausführung 29310 Elektroingenieur Ausführung Wey + Partner AG <i>1.Akonto / 749703</i> <i>2.Akonto / 7506413</i> <i>3.Akonto / 7511203</i> <i>4.Akonto / 7518934</i> <i>5.Akonto / 7528879</i> <i>SR Ausführung / 7533334</i>			40'043.30 40'043.30 40'043.30	A	40'043.30 40'043.30		40'043.30 40'043.30
		7	9	14	11.02.21		AC	4'256.30
		10	13	19	25.05.21		AC	13'104.95
		11	15	21	12.07.21		AC	5'600.40
		14	18	31	15.10.21		AC	5'936.40
		20	44	65	17.01.22		AC	6'832.50
		21	45	66	14.03.22	40'043.30	SR	f 4'312.75
293.20	Elektroingenieur Notlage 29320 Elektroingenieur Notlage Wey + Partner AG <i>1.Akonto Notlage / 7520956</i> <i>SR Notlage / 7528877</i>			12'908.70 12'908.70 12'908.70	A	12'908.70 12'908.70		12'908.70 12'908.70
		15	23	36	04.11.21		AC	6'454.35
		20	44	64	17.01.22	12'908.70	SR	f 6'454.35
294	HLLK-Ingenieur 29400 HLLK-Ingenieur Ottiger + Partner AG Josef <i>Ingenieur Heizung Juli - Dezember 2019 / 20/002</i>		3'000	2'500.00 2'500.00 2'500.00	RG	936.70 936.70		936.70 936.70
		6	8	11	07.01.20	936.70	HON	936.70
295	Sanitäringenieur		37'600	41'582.10		38'085.55		38'085.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
295	29500 Sanitäringenieur Ottiger + Partner AG Josef <i>Ingenieur Sanitär Juli - Dezember 2019 / 20/003</i>			9'000.00 9'000.00	RG	5'503.45		5'503.45
		6	8	12	07.01.20	5'503.45	HON	5'503.45
295.10	Sanitäringenieur Ausführung 29510 HLKS-Ingenieur Ausführung Ottiger + Partner AG Josef <i>1.Akonto / 4870</i> <i>2.Akonto / 4870</i> <i>3.Akonto / 4870</i> <i>SR HLKS / 4870</i>			32'582.10 32'582.10 32'582.10	A	32'582.10 32'582.10		32'582.10 32'582.10
		0	0	48	22.06.21		AC	15'616.50
		17	33	47	02.12.21		AC	10'446.90
		22	58	81	18.04.22		AC	3'231.00
		26	72	100	07.07.22	32'582.10	SR	f 3'287.70
297	Schweiz. Kompetenz-Zentrum für Schutzräume 29700 Projekt Schutzraumtechnik Abit Audit AG <i>Auftrag 20190227</i>		24'700	24'663.30 15'939.60 15'939.60	A	29'429.05 15'939.60		29'429.05 15'939.60
		0	0	25	09.12.19	15'939.60	RC	15'939.60
297.1	Planungshonorar Schutzraumtechnik 29710 Ausführung Schutzraumtechnik Notlage Abit Audit AG <i>SR Notlage Katastrophe / EM-298</i>					4'765.75 4'765.75		4'765.75 4'765.75
		21	47	68	28.02.22	2'907.90	SR	f 2'907.90
297.10	Ausführung Schutzraumtechnik 29710 Ausführung Schutzraumtechnik Notlage Abit Audit AG <i>Rechnung Honorar Planung Notlage/Katastrophe / Em-2021</i>					1'857.85 1'857.85		1'857.85 1'857.85
		17	32	46	10.12.21	1'857.85	RC	1'857.85
297.2	Ausführung Schutzraumtechnik 29720 Ausführung Schutzraumtechnik Honorar Abit Audit AG <i>Planungshonorar Ausführung / EM-2022</i>			8'723.70 8'723.70 8'723.70	A	8'723.70 8'723.70		8'723.70 8'723.70
		18	36	56	28.12.21	8'723.70	SR	f 8'723.70
298	Spezialisten 2			14'539.50		12'299.40		12'299.40
298.1	Aufwendungen ZSO Emmen 29801 Honorar ZSO Emmen Gemeinde Emmen <i>Aufwand ZSO</i> <i>Aufwand Ing. Schutzbauten</i>					1'794.60 1'794.60		1'794.60 1'794.60
		0	0	26	26.06.19	1'690.00	RC	1'690.00
		0	0	27	19.07.19	104.60	RC	104.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
298.5	Brandschutzingenieur			14'539.50		10'504.80		10'504.80
	29850 Brandschutzingenieur Planung und Ausführung			14'539.50		10'504.80		10'504.80
	Ottiger + Partner AG Josef			14'539.50	A			
	1.Akonto / 4870	0	0	28	27.05.21		AC	7'269.75
	SR Brandschutzing. / 22/096	21	48	69	11.03.22	10'504.80	SR	f 3'235.05
5	Baunebenkosten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Gebühren							
512	Anschlussgebühren							
512.0	Kanalisation							
512.1	Elektrizität							
512.4	Wasser							
52	Dokumentation und Präsentation							
524	Vervielfältigungen, Plandokumente		3'000	4'501.05		4'501.05		4'501.05
	52400 Nebenkosten (Kopien, Plots)			4'501.05	D	4'501.05		4'501.05
	Gamma-Print Reprografie AG \ Dipondplatte Wey / R143647	25	64	91	22.06.22	204.65	RC	204.65
	Ottiger + Partner AG Josef \ RG Nebenkosten / 4870	26	72	101	07.07.22	747.10	RC	747.10
	Wigger + Partner GmbH Raymond \ Nebenkosten Phase 1 / R19-235	4	5	8	19.12.19	1'082.35	RC	1'082.35
	Wigger + Partner GmbH Raymond \ Nebenkosten Ausführung / R21-397	10	12	18	09.06.21	1'088.50	RC	1'088.50
	Wigger + Partner GmbH Raymond \ Nebenkosten / RG21-455	15	24	38	16.11.21	1'227.15	RC	1'227.15
	Wigger + Partner GmbH Raymond \ Nebenkosten / R22-547	25	63	86	29.06.22	151.30	RC	151.30
	Total Wigger + Partner GmbH Raymond					(3'549.30)		(3'549.30)
53	Versicherungen							
532	Spezialversicherungen		1'000	1'548.20		1'548.30		1'548.30
	53200 Bauwesen-u.Bauherrenhaftpflichtversicherung			1'548.20		1'548.30		1'548.30
	Zürich-Versicherungen			1'548.20	A			
	SR Versicherung / 16.177.237	13	17	30	10.09.21	1'548.30	SR	f 1'548.30
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit		2'000					

Projekt: 18-092 [1]
 Umnutzung ZSA Rüeggisingen / Gemeinde Emmen
 Reaktivierung Schutzraum Schulhaus Rüeggisingen Emmen
 Objekt: GP

Seite: 12
 14.07.2022

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
55	Bauherrenleistungen							
558	Projektleitung, Projektbegleitung							
6	Reserve		-34'841					
7	NOT - Notlage Katastrophe		189'194					
9	Ausstattung							
90	Möbel							
908	Schutzraumausstattungen			60'706.65		37'474.90		37'474.90
	90800 Schutzraumausstattung			59'832.15		36'245.00		36'245.00
	Lunor G. Kull AG			59'832.15	A			
	SR Schutzraumausstattungen / 890674	25	69	97	31.05.22	36'245.00	SR	f 36'245.00
908.1	Feuerlöscher			874.50		1'229.90		1'229.90
	90810 Feuerlöscher			874.50		1'229.90		1'229.90
	Brandschutz Ettiswil AG			874.50	A			
	SR Feuerlöscher / 2057343	21	52	74	21.02.22	874.50	SR	f 874.50
	Zusatz Feuerlöscher / 2061840	24	61	84	12.05.22	355.40	RC	355.40
	PROJEKT TOTAL		1'322'153	1'274'198.25		1'262'100.55		1'262'100.55