

Detaillierte Kostenzusammenstellungen

1 Sanierung Mischwasserleitung Zellweg, Sonnenhof-, Celta-, Gersagstrasse			
2017-2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	524'000.00	415'243.85	-108'756.15
Kanaltechnik	23'000.00	84'618.15	61'618.15
Honorar / Nebenkosten	87'000.00	70'370.65	-16'629.35
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	41'000.00	5'419.55	-35'580.45
Total	675'000.00	575'652.20	-99'347.80
Beteiligte:			
Baumeister	Cellere Bau AG, Marti Bauunternehmung AG		
Kanaltechnik	KRT Kanal-Service AG, KIT Bauinspekt AG		
Ingenieur / Planer	Ingenieurbüro ZEO AG, Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Projektierung im RK 2 abgerechnet (Fr. 69'340.85). Generell Vergabeerfolg. Es konnte mehr grabenlos durch die Kanaltechnik saniert werden. Verschiebung Baumeister zur Kanaltechnik.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 212'347.00		36.9
Bautechnische Daten:			
Neubau 570 m / Inlinersanierung 425 m / Neue Kontrollschächte 22 Stück			

2 Sanierung der Sammelleitung Obere Landenbergstrasse			
2017			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	102'000.00	79'566.80	-22'433.20
Kanaltechnik	97'000.00	97'485.30	485.30
Honorar / Nebenkosten	18'000.00	23'769.50	5'769.50
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	20'000.00	3'999.35	-16'000.65
Total	237'000.00	204'820.95	-32'179.05
Beteiligte:			
Baumeister	Brun Gebr. AG		
Kanaltechnik	ISS Notter Kanalservice AG		
Ingenieur / Planer	Schubiger AG Bauingenieure		
Bemerkung			
Vergabeerfolg und wenig Unvorhergesehenes.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 83'566.15		40.8
Bautechnische Daten:			
Neubau 15 m / Inlinersanierung 260 m / Neue Kontrollschächte 4 Stück			

3 Sanierung der Sammelleitung Berta-Regina-, Dunant-, und Hillstrasse			
2016-2018			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	830'000.00	724'784.25	-105'215.75
Kanaltechnik	0.00	11'733.80	11'733.80
Honorar / Nebenkosten	67'000.00	67'713.90	713.90
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	94'000.00	14'492.80	-79'507.20
Total	991'000.00	818'724.75	-172'275.25
Beteiligte:			
Baumeister	Hans Renggli Bau AG		
Kanaltechnik	KIT Bauinspekt AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf. Belagsarbeiten werden mit der 2. Etappe abgeschlossen (Projekt 16, Sanierung der Sammelleitung Wattenwyl- und Gärtnerstrasse).			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 71'418.95	8.7
Bautechnische Daten:			
Neubau 325 m / Neue Kontrollschächte 12 Stück			

4 Verlegung Entlastungskanal und Schmutzwasserleitung Seetalplatz Luzern Nord			
2017-2019			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten		149'626.70	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		8'051.20	
Total	3'181'827.00	157'677.90	
Beteiligte:			
Baumeister	ARGE Sepp		
Bemerkung			
Im RK 2 abgerechnet (Fr. 2'776'320.25). Restanteil.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 157'607.90	100.0

5 Kanalisationssammelleitung Riffig- und Listrigstrasse, Riffigrain			
2017-2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	1'348'000.00	1'456'707.55	108'707.55
Kanaltechnik	0.00	6'564.55	6'564.55
Honorar / Nebenkosten	80'000.00	52'556.10	-27'443.90
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	111'000.00	27'327.75	-83'672.25
Total	1'539'000.00	1'543'155.95	4'155.95
Beteiligte:			
Baumeister	Lötscher Tiefbau AG		
Kanaltechnik	KIT Bauinspekt AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Zusätzliche Laufmeter Leitungserneuerung beim Baumeister.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 79'376.25	5.1
Bautechnische Daten:			
Neubau 910 m / Neue Kontrollschächte 40 Stück			

6 Bachausbau, Schoosbach			
2017-2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	206'000.00	239'200.50	33'200.50
Honorar / Nebenkosten	64'000.00	94'054.50	30'054.50
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	30'000.00	53'536.40	23'536.40
Total	300'000.00	386'791.40	86'791.40
Beteiligte:			
Baumeister	Schmid Bauunternehmung AG, Stutz AG		
Ingenieur / Planer	GEOTEAM AG, Schubiger AG Bauingenieure, Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Aufwendige Erschliessung und anspruchsvolle Arbeiten im Wald. Kostenaufteilung Bund 35%, Kanton 25%, Gemeinde 40%.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 41'516.65	10.7
Bautechnische Daten:			
Revitalisierung mit Hochwasserschutz 145m			

7 Sanierung Sammelleitung Bösfeld-, Schür- und Rothenburgstrasse			
2018-2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	50'000.00	49'077.10	-922.90
Kanaltechnik	180'000.00	151'043.15	-28'956.85
Honorar / Nebenkosten	50'000.00	50'316.90	316.90
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	10'000.00	10'438.30	438.30
Total	290'000.00	260'875.45	-29'124.55
Beteiligte:			
Baumeister	Krubau GmbH		
Kanaltechnik	KRT Kanal-Service AG		
Ingenieur / Planer	Zeo Ingenieurbüro AG		
Bemerkung			
Vergabeerfolg.			
Honorarsumme		Anteil an Abrechnung [%]	
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 60'755.20	23.3	
Bautechnische Daten:			
Inlinersanierung 550 m			

8 Kanalisations- und Strassensanierung Eschenring			
2018-2019			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	25'000.00	8'460.70	-16'539.30
Kanaltechnik	40'000.00	40'318.05	318.05
Honorar / Nebenkosten	5'000.00	4'744.60	-255.40
Total	70'000.00	53'523.35	-16'476.65
Beteiligte:			
Baumeister	Anliker Bauunternehmung AG		
Kanaltechnik	GKS Cahenzli AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf.			
Honorarsumme		Anteil an Abrechnung [%]	
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 13'205.30	24.7	
Bautechnische Daten:			
Inlinersanierung 165 m			

9 SBB Gerliswilstrasse			
2019-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	1'000.00	10'796.85	9'796.85
Kanaltechnik	95'000.00	96'399.80	1'399.80
Honorar / Nebenkosten	16'000.00	9'989.40	-6'010.60
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	13'000.00	17'062.35	4'062.35
Total	125'000.00	134'248.40	9'248.40
Beteiligte:			
Baumeister	Anliker Bauunternehmung AG		
Kanaltechnik	Kanaltec AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Aufwendige Installation, enge Verhältnisse und Arbeiten im Bahnbereich.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 20'786.25	15.5
Bautechnische Daten:			
Inlinersanierung 250 m			

10 Ausbau Mooshüslistrasse im Bereich Feldbreite			
2020-2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten		68'000.00	
Honorar / Nebenkosten		6'000.00	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		2'721.90	
Total	852'000.00	76'721.90	
Beteiligte:			
Baumeister	Anliker Bauunternehmung AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Anteil an Belagsarbeiten. Die Hauptleistungen erfolgten vor 2017 und wurden im RK 2 abgerechnet (Fr. 552'181.10).			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 76'721.90	100.0
Bautechnische Daten:			
Neubau 30 m			

11 Grünmatt Umlegung Hauptkanal Abwasser			
2020-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	270'000.00	269'086.85	-913.15
Honorar / Nebenkosten	60'000.00	51'411.65	-8'588.35
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	30'000.00	25'100.00	-4'900.00
Total	360'000.00	345'598.50	-14'401.50
Beteiligte:			
Baumeister	Schmid Bauunternehmung AG Stadt Luzern		
Ingenieur / Planer			
Bemerkung			
Abweichungen innerhalb von Toleranz. Nutzung der Synergie mit Wohnüberbaung Grünmatt.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 76'350.10	22.1
Bautechnische Daten:			
Neubau 235 m / Neue Kontrollschächte 4 Stück			

12 Überarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP 2.0)			
2019-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Kanaltechnik	900'000.00	576'970.85	
Honorar / Nebenkosten	525'000.00	394'906.45	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	0.00	1'923.50	
Total	1'425'000.00	973'800.80	
Beteiligte:			
Kanaltechnik	Kanal-Engel AG Holinger AG, Hunziker Betatech AG		
Ingenieur / Planer			
Bemerkung			
Gesamtabrechnung mit dem 4. Sonderkredit.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 1'103.95	0.1
Bautechnische Daten:			
Kanalreinigung und Kanaluntersuchung 120 km / Zustandserfassung Kontrollschächte 3'130 Stück			

13 Ersatz Kanalisationsleitung Landenbergstrasse			
2020-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	436'000.00	0.00	
Kanaltechnik	10'000.00	7'254.45	
Honorar / Nebenkosten	91'000.00	75'683.70	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	38'000.00	5'504.30	
Total	575'000.00	88'442.45	
Beteiligte:			
Kanaltechnik	Fretz Kanal-Service AG		
Ingenieur / Planer	Kost + Partner AG, Ingenieurbüro ZEO AG		
Bemerkung			
Bisher nur Planungskosten. Ausführung mit dem 4. Sonderkredit.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 40'735.75	46.1

14 Anschluss - ARA Oberseetal			
2021-2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Honorar / Nebenkosten		21'540.00	
Total	750'000.00	21'540.00	
Beteiligte:			
Ingenieur / Planer	Gemeindeverband ARA Oberseetal		
Bemerkung			
Bisher nur Planungskosten. Ausführung mit dem 4. Sonderkredit.			
		Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 0.00	0.0

15 Sanierung Nelkenstrasse			
2021-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeisterarbeiten	163'000.00	0.00	
Kanaltechnik	55'000.00	13'576.25	
Honorar / Nebenkosten	50'000.00	38'448.90	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	11'000.00	5'775.40	
Total	279'000.00	57'800.55	
Beteiligte:			
Kanaltechnik	Kanal-Engel AG		
Ingenieur / Planer	Blessess AG		
Bemerkung			
Bisher nur Planungskosten. Ausführung mit dem 4. Sonderkredit.			
	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]	
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 0.00	0.0	

16 Sanierung der Sammelleitung Wattenwyl- und Gärtnerstrasse			
2017-2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Kanaltechnik		18'575.80	
Honorar / Nebenkosten		19'614.00	
Total	475'000.00	38'189.80	
Beteiligte:			
Kanaltechnik	KIT Bauinspekt AG		
Ingenieur / Planer	Emch + Berger WSB AG		
Bemerkung			
Projektiert und zurückgestellt. Ausführung und Abrechnung mit dem 4. Sonderkredit.			
	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]	
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 19'614.00	51.4	

17 Diverse Baustellen / Restanzen aus vorherigen Projekten			
2017-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Total (Diverse Arbeitsgattungen)		143'310.30	
Bemerkung			
Diese Sammelposition beinhaltet Schlussarbeiten (z. B. Belagsarbeiten, Vermessungstätigkeiten) aus Bauprojekten, deren Hauptarbeiten vor dem Sonderkredit erledigt wurden und kleinere Investitionen im Rahmen der Bautätigkeit Dritter.			
	Honorarsumme	Anteil an Abrechnung [%]	
Aufträge an einheimische Unternehmen	Fr. 36'606.80	25.5	

18 Aktivierung Eigenleistungen			
2017-2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Eigenleistung		111'000.00	
Bemerkung			
Es werden jährlich pauschal rund 2 % vom Investitionsvolumen (inkl. MWST) als Eigenleistungen aktiviert.			