

0505

EMMEN Kunstrasen Gersag

Bauherrschaft:

Gemeinde Emmen
Rüeggisingerstrasse 22
6021 Emmenbrücke

Architekt:

PLANGRÜN AG
Grundstrasse 22a
6343 Rotkreuz

t

t 041-375 35 35
office@plangruen.ch

Bauleitung:

PLANGRÜN AG
Grundstrasse 22a
6343 Rotkreuz

t 041-375 35 35
office@plangruen.ch

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
1	Vorbereitungsarbeiten			16'184.65	11'000.00	16'184.65
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchun...			14'095.50	9'500.00	14'095.50
19	Honorare			2'089.15	1'500.00	2'089.15
3	Betriebseinrichtungen			1'208.50		1'208.50
37	Ausbau 1			1'208.50		1'208.50
4	Umgebung		2'210'000.00	2'334'489.10	2'365'780.80	2'334'489.10
40	Terraingestaltung		1'070'000.00	1'487'366.75	1'534'517.25	1'487'366.75
42	Gartenanlagen		700'000.00	570'716.00	557'799.85	570'716.00
44	Installationen		260'000.00	175'293.30	176'275.10	175'293.30
46	Trassenbauten		50'000.00			
49	Planungskosten		130'000.00	101'113.05	97'188.60	101'113.05
5	Baunebenkosten		30'000.00	39'667.50	4'046.55	39'667.50
51	Bewilligungen, Gebühren		30'000.00	35'621.25		35'621.25
53	Versicherungen			3'968.70	3'969.00	3'968.70
56	Übrige Baunebenkosten			77.55	77.55	77.55
6	Reserve		100'000.00			
7	Bauherrnseitige Leistungen	Gemeinde Emmen	60'000.00	48'000.00		+48'000.00
8	Vergabeerfolge					
	Gesamttotal		2'400'000.00	2'439'549.75	2'380'827.35	2'439'549.75

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
1	Vorbereitungsarbeiten			16'184.65	11'000.00	16'184.65
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuc...			14'095.50	9'500.00	14'095.50
101	Bestandsaufnahmen			107.70		107.70
101.1	Planaufnahmen	Raum und Wirtschaft (rawi)		107.70		107.70
		>Zahlung 13.01.22[9]				107.70
102	Baugrunduntersuchungen			13'987.80	9'500.00	13'987.80
		Amstutz Gartenbau AG			1'400.00	+2'000.05
		>Vertrag 24.01.22[3]			1'400.00	
		>Schlusszahlung 12.04.22[8]				+2'000.05
		Bachema AG				+1'357.00
		>Zahlung 23.02.22[2]				+1'357.00
		Geocontrol AG				+2'521.70
		>Zahlung 22.03.22[4]				+2'521.70
		Gysi Leoni Mader AG			8'100.00	+8'109.05
		>Vertrag 24.01.22[2]			8'100.00	
		>Schlusszahlung 02.09.22[6]				+8'109.05
19	Honorare			2'089.15	1'500.00	2'089.15
197	Spezialisten 1			2'089.15	1'500.00	2'089.15
197.0	Geometer	Emch + Berger WSB AG		2'089.15	1'500.00	+2'089.15
		>Vertrag 14.01.22[1]			1'500.00	
		>Schlusszahlung 10.03.22[3]				+1'911.45
		>Zahlung 11.01.22[1]				177.70
3	Betriebseinrichtungen			1'208.50		1'208.50
37	Ausbau 1			1'208.50		1'208.50
378	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik	Atelier S&G		1'208.50		1'208.50
		>Zahlung 30.10.23[42]				1'208.50
4	Umgebung		2'210'000.00	2'334'489.10	2'365'780.80	2'334'489.10
40	Terraingestaltung		1'070'000.00	1'487'366.75	1'534'517.25	1'487'366.75
401	Tiefbauarbeiten		1'070'000.00	1'487'366.75	1'534'517.25	1'487'366.75
		Kern AG			428.10	+442.65
		>Vertrag 12.12.23[23]			428.10	
		>Schlusszahlung 22.12.23[54]				+442.65

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
		Lötscher Tiefbau AG			1'534'089.15	+1'486'924.10
		<i>Vertrag 8 mit Nachträgen</i>			<i>1'534'089.15</i>	<i>1'486'924.10</i>
		<i>>Vertrag 09.02.23[8]</i>			<i>1'508'662.25</i>	
		<i>>Elektrohr umlegen 14.04.23[1]</i>			<i>3'205.15</i>	
		<i>>NO 4 Betonverbundsteine 11.01.24[2]</i>			<i>9'760.60</i>	
		<i>>NO 5 Rasengittersteine 11.01.24[3]</i>			<i>9'264.00</i>	
		<i>>NO 6 Treppe 11.01.24[4]</i>			<i>3'197.15</i>	
		<i>>Akontozahlung 03.05.23[18]</i>				215'400.00
		<i>>Akontozahlung 12.05.23[20]</i>				180'936.00
		<i>>Akontozahlung 14.06.23[22]</i>				315'561.00
		<i>>Akontozahlung 09.08.23[27]</i>				594'504.00
		<i>>Schlusszahlung 22.12.23[53]</i>				+158'734.15
		<i>>Schlusszahlung 13.02.24[59]</i>				+21'788.95
42	Gartenanlagen		700'000.00	570'716.00	557'799.85	570'716.00
421	Gärtnerarbeiten			10'200.90	3'925.65	10'200.90
		Begrünungen Hunn AG			3'925.65	+3'939.35
		<i>>Vertrag 14.09.23[22]</i>			<i>3'925.65</i>	
		<i>>Schlusszahlung 24.10.23[43]</i>				+3'939.35
		Gemeinde Emmen				2'542.65
		<i>>Zahlung 20.11.23[49]</i>				2'542.65
		huberbaumwerk				3'718.90
		<i>>Zahlung 17.06.23[23]</i>				3'718.90
422	Einfriedungen		110'000.00	95'605.75	87'355.10	95'605.75
		Amrein Zäune AG			87'355.10	+92'757.15
		<i>>Vertrag 21.12.22[5]</i>			<i>87'355.10</i>	
		<i>>Akontozahlung 21.04.23[15]</i>				39'706.40
		<i>>Akontozahlung 12.07.23[26]</i>				27'072.55
		<i>>Schlusszahlung 30.09.23[40]</i>				+12'879.65
		<i>>Zahlung 11.09.23[46]</i>				12'613.80
		<i>>Zahlung 06.11.23[50]</i>				484.75
		Schlüsselservice Koch GmbH				+2'848.60
		<i>>Zahlung 22.09.23[57]</i>				1'156.70
		<i>>Zahlung 19.10.23[58]</i>				+1'691.90
423	Ausstattungen, Geräte		60'000.00	59'428.30	58'814.65	59'428.30

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
		Activa Sport GmbH			46'414.65	+47'028.30
		>Vertrag 09.02.23[16]			27'052.15	
		>Schlusszahlung 07.09.23[32]				+27'665.80
		>Vertrag 09.02.23[17]			19'362.50	
		>Schlusszahlung 07.09.23[33]				+19'362.50
		Felder AG			12'400.00	+12'400.00
		>Vertrag 03.08.23[21]			12'400.00	
		>Schlusszahlung 26.09.23[38]				+12'400.00
424	Spiel- und Sportplätze		530'000.00	405'481.05	407'704.45	405'481.05
		Institut für Sportbodenprüfung GmbH			4'000.00	+4'000.00
		>Vertrag 09.02.23[15]			4'000.00	
		>Schlusszahlung 04.12.23[51]				+4'000.00
		Walo Bertschinger AG			403'704.45	+401'481.05
		>Vertrag 14.12.22[6]			403'704.45	
		>Akontozahlung 21.08.23[31]				189'982.80
		>Akontozahlung 18.09.23[36]				173'351.25
		>Schlusszahlung 13.10.23[41]				+38'147.00
44	Installationen		260'000.00	175'293.30	176'275.10	175'293.30
443	Beleuchtung		180'000.00	113'354.90	114'786.60	113'354.90
		Schriber Elektro AG			43'358.90	+44'027.35
		>Vertrag 09.02.23[9]			43'358.90	
		>Akontozahlung 15.05.23[19]				15'000.05
		>Akontozahlung 16.08.23[30]				20'000.00
		>Schlusszahlung 26.10.23[44]				+9'027.30
		Sportlights			16'855.05	+14'754.90
		>Vertrag 09.02.23[11]			14'754.90	
		>Schlusszahlung 26.10.23[45]				+14'754.90
		>Vertrag 09.02.23[12]			2'100.15	
		Zumtobel Licht AG			54'572.65	+54'572.65
		>Vertrag 09.02.23[10]			54'572.65	
		>Akontozahlung 12.07.23[28]				22'908.85
		>Schlusszahlung 23.09.23[35]				+31'663.80
445	Bewässerungsanlage		80'000.00	61'938.40	61'488.50	61'938.40
		Blank Sanitär AG			21'493.80	+23'060.30

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
		>Vertrag 09.02.23[14]			21'493.80	
		>Schlusszahlung 20.09.23[37]				+23'060.30
		Perottet & Piller AG			39'994.70	+38'878.10
		>Vertrag 09.02.23[13]			39'994.70	
		>Akontozahlung 24.05.23[21]				13'757.55
		>Schlusszahlung 18.09.23[34]				+25'120.55
46	Trassenbauten		50'000.00			
463	Verlegung Verbindungsweg		50'000.00			
49	Planungskosten		130'000.00	101'113.05	97'188.60	101'113.05
492	Bauingenieur	Emch + Berger WSB AG		2'154.00	2'154.00	+2'154.00
		>Vertrag 10.02.23[18]			2'154.00	
		>Schlusszahlung 14.07.23[25]				+2'154.00
496	Landschaftsarchitekt	PLANGRÜN AG		95'034.55	95'034.60	+95'034.55
		>Vertrag 24.11.22[7]			95'034.60	
		>Akontozahlung 30.04.22[5]				8'000.00
		>Akontozahlung 22.12.22[7]				20'000.00
		>Akontozahlung 31.03.23[14]				20'000.00
		>Akontozahlung 05.07.23[24]				25'000.00
		>Akontozahlung 30.09.23[39]				20'000.00
		>Schlusszahlung 22.12.23[55]				+2'034.55
497.1	Geologe, Geotechniker					
499	Geometer	Emch + Berger WSB AG		3'924.50		+3'924.50
		>Zahlung 11.08.23[29]				+744.40
		>Zahlung 30.10.23[47]				3'180.10
5	Baunebenkosten		30'000.00	39'667.50	4'046.55	39'667.50
51	Bewilligungen, Gebühren		30'000.00	35'621.25		35'621.25
511	Bewilligungen, Gebühren		30'000.00	35'621.25		35'621.25
		Gemeinde Emmen				12'586.40
		>Zahlung 03.03.23[12]				9'980.60
		>Zahlung 17.11.23[48]				2'605.80
		Gemeinde Emmen				22'023.55
		>Zahlung 29.12.23[56]				22'023.55
		Hindernisfrei Bauen Luzern				452.35

BKP	Bezeichnung	Unternehmer	KV	KV revidiert	Vertrag	Zahlungen
		>Zahlung 21.12.22[10]				452.35
		Staatskanzlei des Kantons Luzern				558.95
		>Zahlung 27.12.22[11]				558.95
53	Versicherungen			3'968.70	3'969.00	3'968.70
531	Bauzeitversicherungen	Zürich Versicherung		3'968.70	3'969.00	+3'968.70
		>Vertrag 31.03.23[19]			3'969.00	
		>Schlusszahlung 06.04.23[16]				+3'968.70
56	Übrige Baunebenkosten			77.55	77.55	77.55
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung					
568	Baureklame	Kreis Reklame AG		77.55	77.55	+77.55
		>Vertrag 31.03.23[20]			77.55	
		>Schlusszahlung 06.04.23[17]				+77.55
6	Reserve		100'000.00			
7	Bauherrseitige Leistungen	Gemeinde Emmen	60'000.00	48'000.00		+48'000.00
		>Zahlung 31.12.22[13]				1'000.00
		>Zahlung 20.12.23[52]				+47'000.00
8	Vergabeerfolge					
	Gesamttotal		2'400'000.00	2'439'549.75	2'380'827.35	2'439'549.75