



**Wigger+Ottiger GmbH**

Bauleitung+Architektur

Bahnhofstrasse 11 · 6020 Emmenbrücke  
T 041 267 00 80 · F 041 267 00 89  
info@wigger-ottiger.ch

**Projekt:** 12-013  
Schulanlage Rüeggisingen; Sanierung Trakt C  
Basisstufe - Hauswartwohnung

**Objekte:** GP

**Bauherr:** Einwohnergemeinde Emmen, Postfach 1275, 6021 Emmenbrücke

**Architekt:** Müller + Pfister Architekten AG, Rothenburgstrasse 32, 6020 Emmenbrücke

**Bauleitung:** Wigger + Ottiger GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

## Bauberechnung per 02.10.2014

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	N	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	R	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastungen
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Projekt: 12-013  
 Schulanlage Rüeggisingen; Sanierung Trakt C  
 Basisstufe - Hauswartwohnung  
 Objekte: GP

Seite: 2  
 02.10.2014

Bauabrechnung per 02.10.2014

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
1	Vorbereitungsarbeiten	2'500		4'556.25	2'056.25	
2	Gebäude	1'057'300	982'138.85	1'006'904.35	-50'395.65	
4	Umgebung	15'000	52'580.95	57'201.85	42'201.85	Rollstuhlgängige Rampe
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	43'200	7'146.20	40'796.30	-2'403.70	
9	Ausstattung	25'000	10'713.60	15'464.65	-9'535.35	
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'143'000</b>	<b>1'052'579.60</b>	<b>1'124'923.40</b>	<b>-18'076.60</b>	

Bauabrechnung per 02.10.2014

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>2'500</b>		<b>4'556.25</b>	<b>2'056.25</b>	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	2'500		4'556.25	2'056.25	
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	<b>1'057'300</b>	<b>982'138.85</b>	<b>1'006'904.35</b>	<b>-50'395.65</b>	
21	Rohbau 1	122'500	85'985.10	103'020.25	-19'479.75	
22	Rohbau 2	325'000	279'484.20	277'335.90	-47'664.10	
23	Elektroanlagen	49'500	104'480.85	104'339.00	54'839.00	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	64'500	57'425.00	56'269.30	-8'230.70	
25	Sanitäranlagen	93'500	76'387.60	77'896.55	-15'603.45	
27	Ausbau 1	61'000	95'560.50	98'660.45	37'660.45	
28	Ausbau 2	164'300	92'034.10	96'819.35	-67'480.65	
29	Honorare	177'000	190'781.50	192'563.55	15'563.55	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>15'000</b>	<b>52'580.95</b>	<b>57'201.85</b>	<b>42'201.85</b>	<b>Rollstuhlgängige Rampe</b>
41	Roh- und Ausbaurbeiten	5'000	5'590.05	9'567.45	4'567.45	
42	Gartenanlagen	5'000	5'400.00	6'210.00	1'210.00	
44	Installationen			2'635.00	2'635.00	
46	Kleinere Trassenbauten	5'000	6'982.05	6'762.55	1'762.55	
47	Kleinere Kunstbauten		34'608.85	32'026.85	32'026.85	
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>43'200</b>	<b>7'146.20</b>	<b>40'796.30</b>	<b>-2'403.70</b>	
51	Bewilligungen, Gebühren	12'000	5'112.90	8'112.70	-3'887.30	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	5'000		8'650.30	3'650.30	
53	Versicherungen	4'200	2'033.30	2'033.30	-2'166.70	
55	Bauherrenleistungen	22'000		22'000.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>25'000</b>	<b>10'713.60</b>	<b>15'464.65</b>	<b>-9'535.35</b>	
90	Möbel	25'000	10'713.60	11'198.55	-13'801.45	
94	Kleininventar			4'266.10	4'266.10	
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'143'000</b>	<b>1'052'579.60</b>	<b>1'124'923.40</b>	<b>-18'076.60</b>	

Bauabrechnung per 02.10.2014

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>					
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>					
<b>101</b>	<b>Bestandesaufnahmen</b>	<b>2'500</b>		<b>4'556.25</b>	<b>2'056.25</b>	
	10100 101 Kanalfernseh-Untersuchung KRT Kanal Service GmbH			3'184.65		
	10110 101 Asbest - Untersuchung Dekonta AG			1'371.60		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>					
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>					
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>90'500</b>	<b>48'437.60</b>	<b>64'502.00</b>	<b>-25'998.00</b>	
211.0	Baustelleneinrichtung 21100 211 Baumeisterarbeiten Anliker AG	12'000	2'178.15 2'178.15 2'178.15	1'944.95 1'944.95	-10'055.05	
211.1	Gerüste 21110 211.1 Gerüste Roth Gerüste AG	20'000	15'021.35 15'021.35 15'021.35	14'256.00 14'256.00	-5'744.00	
211.6	Maurerarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Anliker AG 1 Abbruch Kamin/Spitzarbeiten  21161 211.6 Bohrung für Fotovoltaik Betontec AG  21162 211.6 Bohrung für Notüberlauf Terrasse Betontec AG	56'500	29'257.95 29'257.95 19'283.60 9'974.35	33'780.90 32'990.50  578.60  211.80	-22'719.10	diverse Ab- und Ausbrüche in andern BKP's abg
211.7	Instandsetzungsarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Anliker AG  21170 211.7/ 272.2/ 411.6 Häni Bauunternehmung AG	2'000	1'980.15 1'980.15 1'980.15	14'520.15  14'520.15	12'520.15	zusätzlich Brüstungen und Fugen sanieren

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>214</b>	<b>Montagebau in Holz</b>	<b>32'000</b>	<b>37'547.50</b>	<b>38'518.25</b>	<b>6'518.25</b>	
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen 21400 214 Holzbauarbeiten/Trockenboden Eggstein Holz AG	32'000	37'547.50 1'590.30 1'590.30	38'518.25 2'220.85	6'518.25	
	21440 214.4 Estrich-Dämmung Schläpfer Holzbau AG Rudolf		35'957.20 35'957.20	36'297.40		zusätzliche Dämmung im Estrich!
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>					
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>	<b>80'000</b>	<b>75'382.80</b>	<b>73'853.15</b>	<b>-6'146.85</b>	
221.1	Fenster aus Holz/Metall 22110 221.1 Fenster aus Holz/Metall Biene AG 1 Fenster Dach- u. Untergeschoss 2 Spannrahmen und Drehkipp	70'000	67'613.15 67'613.15 58'469.20 4'761.15 4'382.80	65'701.90 65'701.90	-4'298.10	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall 22160 221.6 Aussentüre Metall (Eingang) Helfenstein Metallbau AG	10'000	7'769.65 7'769.65 7'769.65	8'151.25 8'151.25	-1'848.75	
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten</b>	<b>12'500</b>	<b>7'197.10</b>	<b>7'666.25</b>	<b>-4'833.75</b>	
	22200 222 Spenglerarbeiten Bucher AG Claude 1 Abdeckung bei Velounterstand		7'197.10 4'762.80 2'434.30	6'530.15		
	22201 222 Blitzschutzanlage Kümin Bauspenglerei AG			1'136.10		
<b>223</b>	<b>Blitzschutz</b>	<b>1'000</b>			<b>-1'000.00</b>	<b>In 222 enthalten</b>
<b>224</b>	<b>Bedachungsarbeiten</b>	<b>85'000</b>	<b>79'005.60</b>	<b>70'806.45</b>	<b>-14'193.55</b>	
224.0	Deckungen (Steildächer) 21400 214 Holzbauarbeiten/Trockenboden Eggstein Holz AG	5'000	1'672.90 1'672.90 1'672.90		-5'000.00	unter 214.0 abgerechnet
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 22410 224.1 Bedachung Flachdach (Terrasse) Racine AG Hans 1 Gefälldämmung 2 Gesimsabdeckung	80'000	77'332.70 77'332.70 70'151.15 4'987.20 2'194.35	70'806.45 70'806.45	-9'193.55	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>5'000</b>	<b>12'536.70</b>	<b>14'485.90</b>	<b>9'485.90</b>	
225.1	Fugendichtungen 22510 225.1 Fugendichtungen Silicon Solutions Shkodra	3'000		761.85 761.85	-2'238.15	
225.2	Spezielle Dämmungen 22520 225.2 Deckendämmung UG Huwyler Bau AG 1 Dämmung kleben u. beschichten		12'536.70 12'536.70 6'426.05 6'110.65	13'058.20 13'058.20	13'058.20	
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. 22540 225.4 Brandabschottung Infrasafe AG	2'000		665.85 665.85	-1'334.15	
<b>226</b>	<b>Fassadenputze</b>	<b>110'000</b>	<b>86'174.10</b>	<b>86'462.45</b>	<b>-23'537.55</b>	
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen 22620 226.2 Aussendämmung mit Verputz Huwyler Bau AG 1 Eingang+ Vordach/Witterungssch	110'000	86'174.10 86'174.10 77'480.70 8'693.40	86'462.45 86'462.45	-23'537.55	
<b>227</b>	<b>Aeussere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>10'000</b>	<b>7'249.10</b>	<b>12'078.50</b>	<b>2'078.50</b>	
227.1	Aeussere Malerarbeiten 22785 285.1 / 227.1 Innere und äussere Malerarbeiten Stutz AG Maler	10'000	7'249.10 7'249.10 7'249.10	12'078.50 12'078.50	2'078.50	
<b>228</b>	<b>Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b>	<b>21'500</b>	<b>11'938.80</b>	<b>11'983.20</b>	<b>-9'516.80</b>	
228.2	Raffstoren 22820 228.2 Lamellenstoren Griesser AG	21'500	10'078.90 10'078.90 10'078.90	10'123.30 10'123.30	-11'376.70	
228.3	Sonnenstoren 22820 228.2 Lamellenstoren Griesser AG 1 228.3 Sonnenstoren		1'859.90 1'859.90 1'859.90	1'859.90 1'859.90	1'859.90	in KV nur als Option!

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>					
<b>230</b>	<b>Elektroinstallationen</b>		<b>58'729.20</b>	<b>58'587.35</b>	<b>58'587.35</b>	
	23000 230 Elektroinstallationen		58'729.20	58'587.35		
	Schriber Elektro AG		52'161.90			
	1 Sonnerie / Zusätzl. Lampenst.		5'086.90			
	2 Prov. Rampe / Kraftsteckdose		1'480.40			
<b>231</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>45'751.65</b>	<b>45'751.65</b>	<b>45'751.65</b>	<b>Zusätzlich</b>
	23100 231.51 Photovoltaikanlagen		45'751.65	45'751.65		
	Schriber Elektro AG		43'413.40			
	1 Stärkere Module		2'338.25			
<b>232</b>	<b>Starkstrominstallationen</b>	<b>16'600</b>			<b>-16'600.00</b>	<b>in 230 abgerechnet</b>
<b>233</b>	<b>Leuchten und Lampen</b>	<b>26'600</b>			<b>-26'600.00</b>	<b>in 230 abgerechnet</b>
<b>236</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b>	<b>2'800</b>			<b>-2'800.00</b>	<b>in 230 abgerechnet</b>
<b>239</b>	<b>Uebrig</b>	<b>3'500</b>			<b>-3'500.00</b>	<b>in 230 abgerechnet</b>
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>					
<b>240</b>	<b>Heizungs- Lüftungsinstallationen</b>		<b>57'425.00</b>	<b>56'269.30</b>	<b>56'269.30</b>	
	24000 24 Heizungsanlagen		57'425.00	56'269.30		
	HLK AG		57'425.00			
<b>242</b>	<b>Wärmeerzeugung</b>	<b>15'000</b>			<b>-15'000.00</b>	<b>in 240 abgerechnet</b>
<b>243</b>	<b>Wärmeverteilung</b>	<b>42'000</b>			<b>-42'000.00</b>	<b>in 240 abgerechnet</b>
<b>244</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>	<b>7'500</b>			<b>-7'500.00</b>	<b>in 240 abgerechnet</b>
<b>249</b>	<b>Uebrig</b>					
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>					
<b>250</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>55'548.25</b>	<b>57'274.10</b>	<b>57'274.10</b>	
	25000 25 Sanitäranlagen		55'548.25	55'077.60		
	Gallati AG		53'637.35			
	1 Duschentrennwand		1'910.90			
	25001 250 Wäschetrockner			2'196.50		Zusätzlich in Waschküche
	Holag Bauaustrocknung					

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>251</b>	<b>Allgemeine Sanitärapparate</b>	<b>40'500</b>			<b>-40'500.00</b>	<b>in 250 abgerechnet</b>
251.0	Lieferung	31'000			-31'000.00	
251.1	Montage	9'500			-9'500.00	
<b>252</b>	<b>Spezielle Sanitärapparate</b>	<b>12'000</b>			<b>-12'000.00</b>	<b>in 250 abgerechnet</b>
<b>254</b>	<b>Sanitärleitungen</b>	<b>35'500</b>			<b>-35'500.00</b>	
<b>255</b>	<b>Dämmungen Sanitärinstallationen</b>	<b>5'500</b>			<b>-5'500.00</b>	
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>		<b>20'839.35</b>	<b>20'622.45</b>	<b>20'622.45</b>	<b>im KV nur als Option</b>
	25800 258 Kücheneinrichtung /Schiebetüre		20'839.35	20'622.45		in KV nur als Option! (inkl. Schiebetüre)
	Ideplan AG		20'366.85			
	1 Zusätzlich Tablare und Zubehör		472.50			
<b>259</b>	<b>Uebriges</b>					
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>					
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b>	<b>15'000</b>	<b>21'268.65</b>	<b>20'238.25</b>	<b>5'238.25</b>	
271.0	Verputzarbeiten (innere)	15'000	21'268.65	20'238.25	5'238.25	Mehr Leichtbauwände in WC-Anlage/ mehr WP-
	27110 271 Gipserarbeiten		21'268.65	20'238.25		
	Filliger & Partner AG		18'433.85			
	1 Weissputzwände in allen Räumen		2'834.80			
271.1	Spezielle Gipserarbeiten					
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>22'000</b>	<b>47'262.85</b>	<b>49'317.65</b>	<b>27'317.65</b>	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	22'000	47'262.85	49'317.65	27'317.65	Zusätzliches Geländer bei Rampe u. Velounterst
	21170 211.7/ 272.2/ 411.6			1'187.55		
	Häni Bauunternehmung AG					
	27220 272.2 Schlosserarbeiten (Geländer)		47'262.85	48'130.10		
	Kempf Metallbau GmbH		31'769.80			
	1 Geländer Rampe		8'147.75			
	2 Mehrpreis Terrassengeländer		7'345.30			
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>	<b>14'500</b>	<b>24'366.35</b>	<b>24'814.00</b>	<b>10'314.00</b>	
273.0	Innentüren aus Holz	2'000	9'417.55	9'832.90	7'832.90	Zusätzliche Türen gemäss Gebäudeversicherung
	27300 273 Schreinerarbeiten		9'417.55	9'832.90		
	Duss Küchen AG		9'417.55			
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	5'000	3'549.00	3'376.95	-1'623.05	
	27300 273 Schreinerarbeiten		3'549.00	3'376.95		



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
273.1	Duss Küchen AG 1 Schrank in Schulzimmer		870.60 2'678.40			
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten 27300 273 Schreinerarbeiten Duss Küchen AG 2 Demon. Rolladenk./neueVorbret 3 Neue Simse in Wohnung	7'500	11'399.80 11'399.80 2'828.95 6'428.15 2'142.70	11'604.15 11'604.15	4'104.15	
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b> 27500 275 Schliessanlage Koch Jules	<b>2'000</b>		<b>1'411.95</b> 1'411.95	<b>-588.05</b>	
<b>277</b>	<b>Elementwände</b>	<b>7'500</b>	<b>2'662.65</b>	<b>2'878.60</b>	<b>-4'621.40</b>	
277.2	Feststehende Elementwände 27720 277.2 WC-Trennwände 3S Partner AG	7'500	2'662.65 2'662.65 2'662.65	2'878.60 2'878.60	-4'621.40	Weniger Elementwände, da Gipser-Leichtbau
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>					
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>31'000</b>	<b>41'658.90</b>	<b>42'855.20</b>	<b>11'855.20</b>	
281.0	Unterlagsböden 21400 214 Holzbauarbeiten/Trockenboden Eggstein Holz AG		17'223.45 17'223.45 17'223.45	17'009.90 17'009.90	17'009.90	
281.1	Fugenlose Bodenbeläge 28110 281.1 Kunstharzbodenbeläge WC-Anlage Fero-tekT AG		5'018.70 5'018.70 5'018.70	4'479.10 4'479.10	4'479.10	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 281.2 Bodenbeläge aus Linoleum Küng Silvan  28121 281.2 Schmutzschleuse Wabol Produkte AG	25'000	12'681.85 12'681.85 12'681.85	14'608.00 12'153.85  2'454.15	-10'392.00	Zusätzliche Schmutzschleuse aussen!
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein	1'000			-1'000.00	in 281.6 abgerechnet!
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 28160 281.6 / 282.4 Plattenarbeiten Boden / Wände Vonarburg GmbH Plattenarbeiten 1 Reparaturen Kunststein	5'000	3'722.50 3'722.50 2'179.05 1'543.45	3'891.35 3'891.35	-1'108.65	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
281.7	Bodenbeläge aus Holz 28170 281.7 Bodenbeläge aus Laminat Richli AG		3'012.40 3'012.40 3'012.40	2'866.85 2'866.85	2'866.85	
<b>282</b>	<b>Plattenarbeiten</b>	<b>14'000</b>	<b>8'018.80</b>	<b>6'830.75</b>	<b>-7'169.25</b>	
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten 28160 281.6 / 282.4 Plattenarbeiten Boden / Wände Vonarburg GmbH Plattenarbeiten 2 Kittfugen	14'000	8'018.80 8'018.80 5'960.90 2'057.90	6'830.75 6'830.75	-7'169.25	
<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b>	<b>39'800</b>	<b>21'171.10</b>	<b>21'171.10</b>	<b>-18'628.90</b>	
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	39'800			-39'800.00	siehe 283.4
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 28340 283.4 Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen WL Bau GmbH		21'171.10 21'171.10 21'171.10	21'171.10 21'171.10	21'171.10	
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>34'500</b>	<b>21'185.30</b>	<b>24'935.85</b>	<b>-9'564.15</b>	
285.1	Innere Malerarbeiten 22785 285.1 / 227.1 Innere und äussere Malerarbeiten Stutz AG Maler	34'500	21'185.30 21'185.30 21'185.30	24'935.85 24'935.85	-9'564.15	
<b>286</b>	<b>Bauaustrocknung</b>			<b>1'026.45</b>	<b>1'026.45</b>	
	28600 286 Bauaustrocknung Holag Bauaustrocknung			1'026.45		Austrocknung UB und Gipser in Schulzimmer
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>	<b>5'000</b>			<b>-5'000.00</b>	<b>durch Schulhauswart ausgeführt</b>
<b>289</b>	<b>Uebrig</b>	<b>40'000</b>			<b>-40'000.00</b>	<b>Für Pos. 231 Photovoltaik verwendet</b>
<b>29</b>	<b>Honorare</b>					
<b>291</b>	<b>Architekt</b>	<b>135'000</b>	<b>156'093.50</b>	<b>156'633.55</b>	<b>21'633.55</b>	
	29100 291 Architekt Müller + Pfister Architekten AG		75'093.50 75'093.50	75'093.55		Mehrleistungen Küche, Rampe
	29101 291 Architekt Wigger + Ottiger GmbH 1 Mehrleistungen Rampe usw.		81'000.00 67'500.00 13'500.00	81'540.00		Mehrleistungen Küche, Dämmung, Rampe usw.
<b>292</b>	<b>Bauingenieur</b>			<b>1'544.40</b>	<b>1'544.40</b>	
	29200 292 Bauingenieur			1'544.40		Statik Stützmauer zu Rampe

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>292</b>	Koch Karl					
<b>293</b>	<b>Elektroingenieur</b> 29300 293 Elektroingenieur B+S Elektro-Engineering AG	<b>10'000</b>	<b>15'660.00</b> 10'260.00 10'260.00	<b>15'357.60</b> 10'260.00	<b>5'357.60</b>	
	29301 293 Photovoltaikanlagen B+S Elektro-Engineering AG		5'400.00 5'400.00	5'097.60		Honorar zusätzlich für Photovoltaikanlage!
<b>294</b>	<b>HLKK-Ingenieur</b> 29400 294 Ingenieurarbeiten HLS Huser + Kaufmann AG	<b>28'000</b>	<b>19'028.00</b> 19'028.00 19'028.00	<b>19'028.00</b> 19'028.00	<b>-8'972.00</b>	
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>4'000</b>			<b>-4'000.00</b>	
296.3	Bauphysiker	4'000			-4'000.00	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>					
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>					
<b>411</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>5'000</b>	<b>5'590.05</b>	<b>9'567.45</b>	<b>4'567.45</b>	
411.3	Baumeisteraushub 21100 211 Baumeisterarbeiten Anliker AG	5'000	5'590.05 5'590.05 5'590.05	5'738.80 5'738.80	738.80	
411.6	Maurerarbeiten 21170 211.7/ 272.2/ 411.6 Häni Bauunternehmung AG			3'828.65 3'828.65	3'828.65	
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>					
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b> 42100 421 Gärtnerarbeiten Stadler Gartenbau AG	<b>5'000</b>	<b>5'400.00</b> 5'400.00 5'400.00	<b>6'210.00</b> 5'800.00	<b>1'210.00</b>	
	42101 421 Werkhofdienstleistungen Werkhof der Gemeinde Emmen			410.00		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>44</b>	<b>Installationen</b>					
<b>443</b>	<b>Elektroanlagen</b>			<b>2'635.00</b>	<b>2'635.00</b>	
	44300 443 Aussenbeleuchtung Schriber Elektro AG			2'635.00		
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>					
<b>463</b>	<b>Oberbau</b>	<b>5'000</b>	<b>6'982.05</b>	<b>6'762.55</b>	<b>1'762.55</b>	
	21100 211 Baumeisterarbeiten Anliker AG 2 Umgebungsarbeiten					
	46300 463 Umgebungsarbeiten Anliker AG		6'982.05 6'982.05	6'762.55		Anpassungen entlang Fassade
<b>47</b>	<b>Kleinere Kunstbauten</b>					
<b>473</b>	<b>Aussenrampe</b>		<b>34'608.85</b>	<b>32'026.85</b>	<b>32'026.85</b>	<b>Baumeisterarbeiten Rampe</b>
	47300 473 Aussenrampe rollstuhlgängig Häni Bauunternehmung AG		34'608.85 34'608.85	32'026.85		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>					
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>					
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>12'000</b>	<b>5'112.90</b>	<b>7'264.90</b>	<b>-4'735.10</b>	<b>Anschlussgebühren Gemeinde??</b>
	51100 511 Bewilligungen Kantonale Verwaltung, Wirtschaftsförderung			805.00		
	51101 511 Baukontrolle Gemeinde Emmen			1'347.00		
	99900 999 Direkte Zahlungen		5'112.90	5'112.90		
<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>			<b>847.80</b>	<b>847.80</b>	
512.1	Elektrizität			847.80	847.80	
	51210 512.1 Beglaubigung Photovoltaikanlage Kraftwerk AG Centralschweizerische			847.80		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>					
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>5'000</b>		<b>8'650.30</b>	<b>3'650.30</b>	
	52400 524.0 Vervielfältigungen Gamma-Print Reprografie AG			1'873.70		
	52401 524.0 Vervielfältigungen Wigger + Ottiger GmbH			4'396.20		
	52402 524.0 Vervielfältigungen B+S Elektro-Engineering AG			316.85		
	52403 524.0 Vervielfältigungen Müller + Pfister Architekten AG			616.65		
	52404 524.0 Vervielfältigungen Huser + Kaufmann AG			1'446.90		
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>					
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>	<b>2'000</b>	<b>2'033.30</b>	<b>2'033.30</b>	<b>33.30</b>	
	99900 999 Direkte Zahlungen		2'033.30	2'033.30		
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>	<b>200</b>			<b>-200.00</b>	<b>GVL-Rechnung ausstehend/Bauvollendung g</b>
<b>533</b>	<b>Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit</b>	<b>2'000</b>			<b>-2'000.00</b>	
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>					
<b>558</b>	<b>Projektleitung, Projektbegleitung</b>	<b>22'000</b>		<b>22'000.00</b>		<b>Projektleitung Bauherr</b>
	55800 558.0 Projektbegleitung Gemeinde Emmen			22'000.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>					
<b>90</b>	<b>Möbel</b>					
<b>901</b>	<b>Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.</b>	<b>5'000</b>	<b>10'713.60</b>	<b>11'198.55</b>	<b>6'198.55</b>	
	27300 273 Schreinerarbeiten Duss Küchen AG		10'713.60	11'198.55		
	4 Best. Möbel auffrischen		10'713.60			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
<b>909</b>	<b>Uebrig</b>	<b>20'000</b>			<b>-20'000.00</b>	<b>Reserve nicht ausgeschöpft</b>
<b>94</b>	<b>Kleininventar</b>					
<b>949</b>	<b>Diverses</b>			<b>4'266.10</b>	<b>4'266.10</b>	
	94901 949 Briefkasten Rena Bauspezialitäten AG			475.20		
	94902 949 Demontage Wandtafeln Hunziker AG Thalwil			385.55		
	94903 949 Abfallbehälter Rena Bauspezialitäten AG			1'896.45		
	94904 949 Montage Wandtafel Hunziker AG Thalwil			808.90		
	94905 949 Diverses Kleininventar Zuegelbox.CH Reto Kämpf und Marcel Gut			700.00		
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'143'000</b>	<b>1'052'579.60</b>	<b>1'124'923.40</b>	<b>-18'076.60</b>	