

Projekt: 13-023 [1]
Gemeinde Emmen; Sanierung+Erweiterung Schulhaustrakt Hübeli

Objekte: GP

Bauherr: Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke

Architekt: Müller + Pfister Architekten AG, Rothenburgstrasse 32, 6020 Emmenbrücke

Bauleitung: Wigger + Ottiger GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

Bauingenieur: Emch + Berger WSB AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

Elektroingenieur: B+S Elektro Engineering AG, Gerliswilstrasse 8, 6020 Emmenbrücke

HLKS-Ingenieur: Josef Ottiger + Partner AG, Schützenmattstrasse 10, 6020 Emmenbrücke

Bauabrechnung per 17.11.2016

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	N	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
Rechnung:	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles Vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastungen
Zahlung:	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung		
	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Objekte: GP

Bauabrechnung per 17.11.2016

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
1	Vorbereitungsarbeiten	160'000	31'415.75	121'274.60	-38'725.40	
2	Gebäude	4'871'000	4'666'365.80	5'033'391.25	162'391.25	
4	Umgebung	40'000	77'841.50	88'115.75	48'115.75	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	219'000	412.65	225'469.25	6'469.25	
9	Ausstattung	60'000	45'504.90	73'468.65	13'468.65	
	PROJEKT TOTAL	5'350'000	4'821'540.60	5'541'719.50	191'719.50	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 17.11.2016

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
1	Vorbereitungsarbeiten	160'000	31'415.75	121'274.60	-38'725.40	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	19'000	2'154.60	18'554.65	-445.35	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	55'000		10'114.00	-44'886.00	
12	Sicherungen, Provisorien	5'000			-5'000.00	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	58'000	3'847.30	72'392.70	14'392.70	
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung	18'000	21'556.10	17'406.65	-593.35	
19	Honorare	5'000	3'857.75	2'806.60	-2'193.40	
2	Gebäude	4'871'000	4'666'365.80	5'033'391.25	162'391.25	
20	Baugrube	50'000	38'495.35	52'308.10	2'308.10	
21	Rohbau 1	457'000	428'283.75	556'051.10	99'051.10	
22	Rohbau 2	1'313'000	1'194'762.05	1'220'227.15	-92'772.85	
23	Elektroanlagen	688'000	592'807.25	604'859.25	-83'140.75	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	135'000	54'129.35	73'239.30	-61'760.70	
25	Sanitäranlagen	238'000	204'728.70	211'554.60	-26'445.40	
26	Transportanlagen	57'000	41'000.00	41'691.20	-15'308.80	
27	Ausbau 1	551'000	845'756.00	836'204.10	285'204.10	
28	Ausbau 2	474'000	431'081.65	572'605.25	98'605.25	Reduktion KV (ER) 120'000.00
29	Honorare	908'000	835'321.70	864'651.20	-43'348.80	Reduktion KV (ER) 101'000.00
4	Umgebung	40'000	77'841.50	88'115.75	48'115.75	
42	Gartenanlagen	40'000	77'841.50	88'115.75	48'115.75	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	219'000	412.65	225'469.25	6'469.25	
51	Bewilligungen, Gebühren	72'000	412.65	81'504.80	9'504.80	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	30'000		37'436.00	7'436.00	
53	Versicherungen	12'000		5'769.85	-6'230.15	
55	Bauherrenleistungen	100'000		100'000.00		
56	Uebrige Baunebenkosten	5'000		758.60	-4'241.40	
9	Ausstattung	60'000	45'504.90	73'468.65	13'468.65	
90	Möbel	60'000	45'504.90	55'944.40	-4'055.60	
94	Kleininventar			17'524.25	17'524.25	
	PROJEKT TOTAL	5'350'000	4'821'540.60	5'541'719.50	191'719.50	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 17.11.2016

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
1	Vorbereitungsarbeiten					
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen					
100	Schadstoffuntersuchungen	7'000		6'197.45	-802.55	
	10000 100 Gebäudescreening AirDeko GmbH			6'197.45		
101	Bestandesaufnahmen	7'000		10'046.75	3'046.75	
	10100 101 Kanalfernseh, Kanalreinigung KRT Kanal-Service AG			10'046.75		
102	Baugrunduntersuchungen	5'000	2'154.60	2'310.45	-2'689.55	
	10200 102 Baugrunduntersuchung Mengis AG Gebr.		2'154.60 2'154.60	2'310.45		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen					
111	Rodungen / Erschliessung Baustelle	15'000		9'908.80	-5'091.20	
	11100 111 Rodungen Cerutti AG Hans			9'908.80		
112	Abbrüche					
119	Spezial-Entsorgung	40'000		205.20	-39'794.80	
	11900 119 Schädlingsbekämpfung (Kammerjäger) Pfister Fabian GmbH			205.20		Bekämpfung Wespen in Storenkasten.
12	Sicherungen, Provisorien					
122	Provisorien	5'000			-5'000.00	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen					
152	Kanalisationsleitungen Sanierung	5'000		21'410.55	16'410.55	
	15200 152 Kanalisationsleitungen KRT Kanal-Service AG			21'410.55		Kanali.-Sanierung bis KIGA ausgeführt.
153	Elektroleitungen	8'000		11'401.55	3'401.55	
	15300 153 Elektroleitungen CKW Kraftwerke AG			11'401.55		
155	Sanitärleitungen	18'000	3'847.30	11'588.05	-6'411.95	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
155	15500 155 Neue Wasser-Gebäudezuleitung Zemp Sanitär AG		3'847.30 3'847.30			Auftrag wird nicht ausgeführt.
	15501 155 Erdgas-Installation ewl Energie Wasser Luzern			f 11'588.05		
159	Kanalisationenaufnahmen 15900 159 Leitungssanierung KRT Kanal-Service AG	27'000		27'992.55 27'992.55	992.55	
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung					
171	Pfähle 17100 171 Pfähle Brun AG Gebr.	18'000	21'556.10 21'556.10 21'556.10	17'406.65 f 17'406.65	-593.35	
19	Honorare					
196	Spezialisten	5'000	3'857.75	2'806.60	-2'193.40	
196.1	Geologe, Geotechniker 19610 196.1 Baugrundsondierung Keller + Lorenz AG	5'000	3'857.75 3'857.75 3'857.75	2'806.60 f 2'806.60	-2'193.40	
2	Gebäude					
20	Baugrube					
201	Baugrubenaushub 20100 201 Baugrubenaushub / 288 Spez. Aushub Gebäude Schmid Bauunternehmung AG	50'000	38'495.35 38'495.35 38'495.35	52'308.10 f 42'115.55	2'308.10	
	20110 201 Baugrubenaushub Cerutti AG Hans			10'192.55		Mehraushub Aula Nord, gemäss Bauphysiker.
21	Rohbau 1					
211	Baumeisterarbeiten	457'000	428'283.75	556'051.10	99'051.10	
211.0	Baustelleneinrichtung 21100 211 Baumeisterarbeiten Schmid Bauunternehmung AG	30'000	35'895.35 35'895.35 35'895.35	35'000.00 f 35'000.00	5'000.00	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
211.1	Gerüste 21110 211.1 Gerüste Wiederkehr AG	88'000	75'098.40 75'098.40 75'098.40	95'872.95 f 95'872.95	7'872.95	Zusätzlich: Innengerüst Treppenhaus
211.3	Baumeisteraushub 21100 211 Baumeisterarbeiten Schmid Bauunternehmung AG	13'000	13'801.55 13'801.55 13'801.55	13'000.00 f 13'000.00		
211.4	Kanalisationen im Gebäude 21100 211 Baumeisterarbeiten Schmid Bauunternehmung AG	9'000	7'165.00 7'165.00 7'165.00	8'559.00 f 8'559.00	-441.00	
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Schmid Bauunternehmung AG	175'000	191'480.85 191'480.85 191'480.85	195'440.95 195'440.95	20'440.95	Inkl. Bestellungsänderung Einhausung Trph.
211.6	Maurerarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Schmid Bauunternehmung AG	142'000	104'842.60 104'842.60 104'842.60	208'178.20 f 208'178.20	66'178.20	Mehraufwand Regie/Aula 1.UG
22	Rohbau 2					
221	Fenster, Aussentüren, Tore	528'000	510'292.35	492'013.70	-35'986.30	
221.1	Fenster aus Holz/Metall 22110 221.1 Fenster aus Holz/Metall Biene AG	465'000	457'480.35 457'480.35 457'480.35	443'193.90 f 443'193.90	-21'806.10	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall 22160 221.6 Aussentüren aus Metall Bühlmann AG Metallbau	63'000	52'812.00 52'812.00 52'812.00	48'819.80 f 48'819.80	-14'180.20	
222	Spenglerarbeiten					
223	Blitzschutz	4'000			-4'000.00	In BKP 224.1 Flachdacharbeiten.
224	Bedachungsarbeiten	135'000	101'827.90	113'171.30	-21'828.70	In BKP 224.1 Flachdacharbeiten.
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 22410 224.1 Flachdacharbeiten Bohl AG	135'000	101'827.90 101'827.90 101'827.90	113'171.30 f 89'500.85	-21'828.70	Inkl. Blitzschutz und Aula 1.UG.
	22411 224.1 Bedachung Racine AG Hans			756.00		Vorabklärungen Flachdächer.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
224.1	22412 224.1 Blitzschutz (in Vertrag Flachdacharbeiten) Bohl AG			1'204.95		Entfällt im Vertrag Flachdacharbeiten.
	22413 224.1 Reparaturen best. Flachdächer (nach Aufwand) Bohl AG			18'448.80		Best. Flachdächer reparieren.
	22414 224.1 Flachdacharbeiten für Biene AG Tecton-Atisol AG			3'260.70		Best. Flachdach für Biene AG schützen.
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	141'000	65'094.30	78'720.90	-62'279.10	
225.1	Fugendichtungen 22510 225.1 Fugendichtungen Silicon Solutions Shkodra	10'000		14'345.65 14'345.65	4'345.65	
225.2	Spezielle Dämmungen 22520 225.2 Spezielle Dämmungen Infrasafe AG	100'000	58'528.00 58'528.00 58'528.00	51'677.10 f 51'677.10	-48'322.90	
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	23'000			-23'000.00	In BKP 271 Innen-WD + BKP 281.0 enthalten.
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. 22540 225.4 Brandabschottungen S60 Infrasafe AG	8'000	6'566.30 6'566.30 6'566.30	12'698.15 f 12'648.15	4'698.15	
	22541 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. Knuchel Dämmtechnik AG			50.00		Zusatz: Reparatur Leitungsdämmung.
226	Fassadenputze	402'000	420'044.50	450'493.85	48'493.85	
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen 22620 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen Schmid Bauunternehmung AG	402'000	420'044.50 420'044.50 420'044.50	450'493.85 f 450'493.85	48'493.85	Zusatz: Ausgleich Differenzen.
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen		5'285.75	8'697.25	8'697.25	
227.1	Aeussere Malerarbeiten 28510 285.1 / 227.1 Innere und äussere Malerarbeiten Durrer Malergeschäft AG		5'285.75 5'285.75 5'285.75	8'697.25 f 6'776.80	8'697.25	Zusatz: Velounterstand neu streichen.
	22700 227.1 Markierungen Morf AG			1'920.45		Markierungen Parkplätze.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	103'000	92'217.25	77'130.15	-25'869.85	
228.2	Raffstoren 22820 228.2 Lamellenstoren Griesser AG	103'000	92'217.25 92'217.25 92'217.25	77'130.15 f 77'130.15	-25'869.85	
23	Elektroanlagen					
230	Elektroanlagen	688'000	390'000.00	403'528.50	-284'471.50	
	23000 230 Elektroanlagen Schriber Elektro AG		390'000.00 390'000.00	f 403'528.50		
231	Apparate Starkstrom		49'602.25	49'406.90	49'406.90	KV in BKP 230.
231.2	Schaltgerätekombinationen 23001 231.2 Schaltgerätekombinationen Ulrich & Hefti AG		49'602.25 49'602.25 49'602.25	49'406.90 f 49'406.90	49'406.90	
233	Leuchten und Lampen		153'205.00	145'552.70	145'552.70	KV in BKP 230.
	23002 233 Lieferung von Leuchten und Lampen Zumtobel Licht AG		153'205.00 153'205.00	f 145'552.70		
236	Schwachstrominstallationen EDV			6'371.15	6'371.15	KV in BKP 230.
	23600 236 Schwachstrominstallationen EDV ROTRONIC-SECOMP AG			6'371.15		
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					
240	HLK-Anlagen	135'000	54'129.35	73'239.30	-61'760.70	Künstliche WC-Entlüftung entfällt.
	24000 240 HLK-Anlagen Gallati AG		54'129.35 54'129.35	f 73'118.40		
	24001 240 neuer Tableaueinbau HLK AG			120.90		
25	Sanitäranlagen					
250	Sanitäranlagen	225'000	185'407.70	190'648.00	-34'352.00	
	25000 250 Sanitäranlagen Wieland AG		185'407.70 185'407.70	f 190'648.00		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
252	Spezielle Sanitärapparate					
258	Kücheneinrichtungen	13'000	19'321.00	20'906.60	7'906.60	
	25800 258 Kücheneinrichtungen		19'321.00	f 20'906.60		
	ASTOR Küchen AG		19'321.00			
26	Transportanlagen					
261	Aufzüge	57'000	41'000.00	41'691.20	-15'308.80	
	26100 261 Aufzüge		41'000.00	f 41'691.20		
	KONE (Schweiz) AG		41'000.00			
27	Ausbau 1					
271	Gipserarbeiten	89'000	152'186.85	214'782.20	125'782.20	Mehraufwand Aula 1.UG/Trennwände.
	27100 271.0 Verputzarbeiten (innere)		152'186.85	f 181'858.40		
	MVM AG		152'186.85			
	27101 271 Trennwände Schallschutz			11'244.70		
	MVM AG					
	27102 271 Dämmung Treppenhaus			4'357.85		
	MVM AG					
	27103 271 Aula 1. UG (gemäss Bauphysiker)			17'321.25		
	MVM AG					
272	Metallbuarbeiten	91'000	20'837.80	24'144.20	-66'855.80	
272.1	Metallbaufertigteile	3'000		4'562.15	1'562.15	
	27202 272.1 ZS-Sirene			540.00		
	Dienststelle Militär , Zivilschutz und Justizvollzug					
	27210 272.1 Zusatz ZS-Sirene versetzen			4'022.15		
	Kockum Sonics					
272.2	Allgemeine Metallbuarbeiten (Schlosserarbeiten)	75'000	20'837.80	19'582.05	-55'417.95	Geländer Treppenhaus in BKP 273.3.
	27220 272.2 Allgemeine Metallbuarbeiten (Geländer)		16'536.15	f 15'070.85		
	Helfenstein Metallbau AG		16'536.15			
	27221 272.2 Ergänzungsarbeiten			876.45		
	Kempff Metallbau GmbH					

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
272.2	27222 272.2 Lichtschachtgitter Metallbauteile Schibler AG		4'301.65 4'301.65	f 3'634.75		
272.3	Innere Verglasungen aus Metall	13'000			-13'000.00	In Pos. BKP 273.0 enthalten.
273	Schreinerarbeiten	339'000	639'451.30	560'029.65	221'029.65	
273.0	Innentüren aus Holz 27300 273.0 Innentüren aus Holz RWD Schlatter AG	145'000	105'854.75 105'854.75 105'854.75	108'404.10 f 108'404.10	-36'595.90	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl. 27310 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. Brauchli AG Luzern	108'000	278'229.85 173'169.75 173'169.75	262'575.35 f 157'060.65	154'575.35	
	27311 273.1 Rep. best. Rollladenschränke Werken Franz Xaver Fähndrich GmbH			670.60		
	27312 273.1 Wandschränke zus. durch Gemeinderat Brauchli AG Luzern		105'060.10 105'060.10	f 104'844.10		Zusätzlich: Schrankbestellung Gemeinderat.
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten 27330 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten Brauchli AG Luzern	86'000	255'366.70 199'924.25 199'924.25	189'050.20 f 137'342.50	103'050.20	
	27331 273.3 Treppengeländer aus Holz Schremo AG		55'442.45 55'442.45	f 51'513.30		Best. Treppengeländer ersetzen.
	27332 273.3 Demontage Schremo AG			194.40		
275	Schliessanlagen 27500 275 Schliessanlagen Koch Jules	13'000	13'759.20 13'759.20 13'759.20	17'583.20 f 17'583.20	4'583.20	Best. Schliessanlage ergänzen.
277	Elementwände	19'000	19'520.85	19'664.85	664.85	
277.2	Feststehende Elementwände 27720 277.2 WC-Trennwände 3S Partner AG	19'000	19'520.85 19'520.85 19'520.85	19'664.85 f 19'664.85	664.85	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
28	Ausbau 2					
281	Bodenbeläge	129'000	154'154.00	188'925.65	59'925.65	
281.0	Unterlagsböden 28100 281.0 Unterlagsböden Flooratec AG	30'000	35'340.70 35'340.70 35'340.70	37'026.40 f 25'975.15	7'026.40	
	28101 281.0 Zusätzlicher UB für Aula 1. UG Schläpfer Holzbau AG Rudolf			11'051.25		Aula 1.UG, zusätzlicher neuer UB.
281.1	Fugenlose Bodenbeläge 28110 281.1 Kunstharzbodenbeläge WC-Anlagen Rebafloor Rebaxit AG		29'944.50 29'944.50 29'944.50	36'761.95 f 36'761.95	36'761.95	Nasszellen, anstelle Bodenplatten.
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dg Hassler AG Hans	59'000	75'322.30 75'322.30 75'322.30	74'981.25 f 74'981.25	15'981.25	
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein 28150 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein Dede Platten GmbH	10'000		26'026.10 f 25'124.40	16'026.10	Anschluss Altbau/Neubau 1.UG - 2.OG.
	28151 281.5 Bodenpuffer Arnet & Co. AG, Luzern			901.70		
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten	30'000			-30'000.00	In Pos. BKP 281.1 enthalten.
281.7	Bodenbeläge aus Holz 28170 281.7 Bodenbeläge aus Holz ArteBoden AG		13'546.50 13'546.50 13'546.50	14'129.95 f 14'129.95	14'129.95	Aula 1.UG, zusätzlich neuer Parkett.
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	27'000	34'018.40	49'584.15	22'584.15	
282.1	Tapezierarbeiten					
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten 28240 282.4 / 281.6 Plattenarbeiten Wände / Boden Dede Platten GmbH	27'000	34'018.40 34'018.40 34'018.40	49'584.15 f 49'584.15	22'584.15	Zusätzlich: Kunststein anp. bei Gruppenräumen.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
283	Deckenbekleidungen	92'000	65'568.90	102'202.40	10'202.40	
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern	92'000	65'568.90	102'202.40	10'202.40	Inkl. Anpassungen zus. Schränke Gemeinderat.
	28331 283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern (Revidic		65'568.90	f 102'202.40		
	Infrasafe AG		65'568.90			
285	Innere Oberflächenbehandlungen	166'000	137'255.40	158'318.20	-7'681.80	
285.1	Innere Malerarbeiten	166'000	137'255.40	158'318.20	-7'681.80	
	28510 285.1 / 227.1 Innere und äussere Malerarbeiten		137'255.40	f 158'318.20		
	Durrer Malergeschäft AG		137'255.40			
286	Bauaustrocknung	5'000		4'556.00	-444.00	
	28600 286 Bauaustrocknung			f 4'556.00		
	Schmid Bauunternehmung AG					
287	Baureinigung	20'000	13'926.50	27'632.35	7'632.35	
	28700 287 Baureinigung		13'926.50	f 25'718.35		
	AT Reinigungsservice		13'926.50			
	28701 287 Baureinigung			1'125.00		
	Gemeinde Emmen					
	28900 287 Entsorgung Schule			280.35		
	PK Bau AG Schüpfheim					
	28702 287 Kanalisations-Reinigung Heizung			434.55		
	Fanger AG					
	28901 287 Entsorgung Schule			74.10		
	Lötscher Tiefbau AG					
288	Gärtnerarbeiten (Gebäude)	35'000	26'158.45	41'386.50	6'386.50	
	20100 201 Baugrubenaushub / 288 Spez. Aushub Gebäude		21'419.85	f 27'003.15		
	Schmid Bauunternehmung AG		21'419.85			
	28802 288 Verputzarbeiten Aussenwand Aula		4'738.60	f 7'609.30		
	Cerutti AG Hans		4'738.60			
	22620 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen			f 6'774.05		
	Schmid Bauunternehmung AG					

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
29	Honorare					
291	Architekt	693'000	669'006.00	681'079.90	-11'920.10	
	29100 291 Architekt Müller + Pfister Architekten AG		372'816.00 372'816.00	f 365'652.40		
	29101 291 Architekt Wigger + Ottiger GmbH		296'190.00 296'190.00	f 315'427.50		
292	Bauingenieur	30'000	23'760.00	24'478.20	-5'521.80	
	29200 292 Bauingenieur Emch + Berger WSB AG		23'760.00 23'760.00	f 24'478.20		
293	Elektroingenieur	85'000	77'760.00	81'010.80	-3'989.20	
	29300 293 Elektroingenieur B+S Elektro Engineering AG		77'760.00 77'760.00	f 77'760.00		
	29301 293 Photovoltaikanlagen BE Netz AG			3'250.80		Planungen für spätere PV-Anlage.
294	HLKK-Ingenieur	35'000	26'045.30	26'045.00	-8'955.00	
	29400 294 HLK-Ingenieur Ottiger + Partner AG Josef		26'045.30 26'045.30	f 26'045.00		
295	Sanitäringenieur	48'000	38'750.40	38'750.00	-9'250.00	
	29500 295 Sanitäringenieur Ottiger + Partner AG Josef		38'750.40 38'750.40	f 38'750.00		
296	Spezialisten	17'000		13'287.30	-3'712.70	
296.0	Geometer 29600 296.0 Geometer Emch + Berger WSB AG	5'000		2'586.10 f 2'586.10	-2'413.90	
296.3	Bauphysiker 29630 296.3 Bauphysiker Martinelli + Menti AG	12'000		10'701.20 10'701.20	-1'298.80	

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
4	Umgebung					
42	Gartenanlagen					
421	Gärtnerarbeiten	40'000	77'841.50	88'115.75	48'115.75	
	42100 421 Zusatzauftrag Haupteingang Bieri Bau & Garten			14'567.85		EG Haupteingang: zusätzlich neu erstellen.
	42101 421 Gärtnerarbeiten Gloggner Gartenbau AG Pius		77'841.50 77'841.50	f 73'547.90		Zusätzlich: Containerplatz + Parkplatz.
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten					
51	Bewilligungen, Gebühren					
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	12'000	412.65	23'976.05	11'976.05	
	51100 511 Bewilligungen Emch + Berger WSB AG			191.70		
	51101 511 Bewilligungen Grundbuchamt Hochdorf			70.00		
	51102 511 Bauprofile Sivag Luzern		412.65 412.65	408.55		
	51105 511 Baubewilligung Gemeinde Emmen			f 22'905.80		
	51104 511 Beratung Behindertengerechtes Bauen Behindertengerechtes Bauen Luzern			400.00		
512	Anschlussgebühren	60'000		57'528.75	-2'471.25	
512.0	Kanalisation 51200 512.0 Anschlussgebühren Gemeinde Emmen	15'000		35'235.00 f 35'235.00	20'235.00	Schlussabrechnung nach Gebäudeschätzung.
512.1	Elektrizität	15'000			-15'000.00	In Pos. 153 abgerechnet.
512.3	Gas	5'000			-5'000.00	In Pos. 155 abgerechnet.
512.4	Wasser 51240 512.4 Wasseranschlussgebühren Gemeinde Emmen	20'000		22'293.75 f 22'293.75	2'293.75	Schlussabrechnung nach Gebäudeschätzung.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
512.6	Medien	5'000			-5'000.00	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation					
524	Vervielfältigungen, Plankopien	30'000		37'032.85	7'032.85	
	52400 524 Vervielfältigungen Schuler AG Repro			271.20		
	52401 524 Vervielfältigungen Gamma-Print Reprografie AG			3'860.40		
	52402 524 Vervielfältigungen Müller + Pfister Architekten AG			6'405.40		
	52403 524 Vervielfältigungen Wigger + Ottiger GmbH			18'745.50		
	52404 524 Vervielfältigungen B+S Elektro Engineering AG			1'921.65		
	52405 524 Vervielfältigungen Emch + Berger WSB AG			666.30		
	52406 524 Vervielfältigungen Ottiger + Partner AG Josef			5'162.40		
525	Dokumentation			403.15	403.15	
	52500 525 Foto - Dokumentation Schulthess Dany			f 403.15		
53	Versicherungen					
531	Bauzeitversicherungen	2'000		686.95	-1'313.05	
	53100 531 Bauversicherung Gebäudeversicherung			686.95		
532	Spezialversicherungen	8'000		5'082.90	-2'917.10	
	53200 532 Bauversicherung Zürich Versicherungen			5'082.90		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit	2'000			-2'000.00	Kein Schadenfall eingetreten.
55	Bauherrenleistungen					
558	Projektleitung, Projektbegleitung	100'000		100'000.00		
	55800 558 Eigenleistung Gemeinde Emmen			f 100'000.00		
56	Uebrige Baunebenkosten					
563	Miete von fremdem Grund	5'000			-5'000.00	
569	Uebriges			758.60	758.60	
	56900 569 Aufwendung vorgezogener Baustart Gemeinde Emmen			758.60		Aufwendungen vorgezogener Baustart.
9	Ausstattung					
90	Möbel					
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.	60'000	45'504.90	55'663.60	-4'336.40	
	90100 901 Einrichtungen Distrimondo AG			394.20		
	90101 901 Garderobeneinrichtungen Rena Bauspezialitäten AG		45'504.90 45'504.90	f 55'269.40		Zusätzliche Garderoben.
909	Uebriges			280.80	280.80	KV in BKP 901.
	90900 909 Schulzimmereinrichtung mobil Werke AG			280.80		
94	Kleininventar					
949	Uebriges			17'524.25	17'524.25	KV in BKP 901.
	94900 949 Diverses Zuegelbox.CH Reto Kämpf und Marcel Gut			5'600.00		
	94901 949 WC Türen Beschriftung AST Reklame Atelier AG			11'924.25		
	PROJEKT TOTAL	5'350'000	4'821'540.60	5'541'719.50	191'719.50	