



Wigger+Ottiger GmbH

Bauleitung+Architektur

Bahnhofstrasse 11 · 6020 Emmenbrücke
T 041 267 00 80 · F 041 267 00 89
info@wigger-ottiger.ch

Projekt: 15-040
Neubau Dreifach-Kindergartenpavillon Riffig, Emmenbrücke

Objekte: GP

Bauherr: Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke

Architekt: Müller + Pfister Architekten AG, Rothenburgstrasse 32, 6020 Emmenbrücke

Bauleitung: Wigger + Ottiger GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

Bauabrechnung per 11.04.2017

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Objekte: GP

Bauabrechnung per 11.04.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	31'000	6'767.70		33'300.00	2'300.00	
2	Gebäude	1'241'000	1'180'869.00		1'206'532.60	-34'467.40	
4	Umgebung	148'000	216'684.85		182'729.60	34'729.60	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	69'000			85'631.80	16'631.80	
9	Ausstattung	6'000	2'823.50		2'823.50	-3'176.50	
	PROJEKT TOTAL	1'495'000	1'407'145.05		1'511'017.50	16'017.50	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 11.04.2017

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	31'000	6'767.70		33'300.00	2'300.00	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	3'000			3'259.45	259.45	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	9'000	6'767.70		7'193.70	-1'806.30	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	19'000			22'846.85	3'846.85	
2	Gebäude	1'241'000	1'180'869.00		1'206'532.60	-34'467.40	
20	Baugrube	35'000	45'215.45		49'492.85	14'492.85	
21	Rohbau 1	1'033'000	1'036'169.45		1'023'598.25	-9'401.75	
22	Rohbau 2	2'000			2'974.80	974.80	
23	Elektroanlagen	7'000			9'119.45	2'119.45	
25	Sanitäranlagen	6'000			788.80	-5'211.20	
27	Ausbau 1	6'000			10'087.40	4'087.40	
28	Ausbau 2	34'000	3'838.25		5'894.80	-28'105.20	
29	Honorare	118'000	95'645.85		104'576.25	-13'423.75	
4	Umgebung	148'000	216'684.85		182'729.60	34'729.60	
41	Roh- und Ausbauarbeiten	68'000	33'174.30		59'256.00	-8'744.00	
42	Gartenanlagen	80'000	183'510.55		123'473.60	43'473.60	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	69'000			85'631.80	16'631.80	
51	Bewilligungen, Gebühren	36'000			51'020.40	15'020.40	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	5'000			4'927.90	-72.10	
53	Versicherungen	3'000			200.60	-2'799.40	
55	Bauherrenleistungen	25'000			29'482.90	4'482.90	
9	Ausstattung	6'000	2'823.50		2'823.50	-3'176.50	
90	Möbel	6'000	1'102.85		1'102.85	-4'897.15	
94	Kleininventar		1'720.65		1'720.65	1'720.65	
	PROJEKT TOTAL	1'495'000	1'407'145.05		1'511'017.50	16'017.50	

Objekte: GP

Bauabrechnung per 11.04.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten						
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen						
101	Bestandesaufnahmen 10100 101 Kanalfernsehen Fanger AG <i>Kanalfernsehen/Reinigung / 125591</i> <i>Kanalisationsreinigung / 129774</i>	3'000			3'259.45 3'259.45 1'620.50 f 1'638.95	259.45	Kanali.-Leitungen, Aufnahmen + Reinigung.
			7	27.01.16			
			56	27.01.17			
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen						
111	Rodungen 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	2'000	1'279.25 1'279.25 1'279.25 15 61	A 20.04.16 27.01.17	1'196.15 1'196.15 1'000.00 196.15	-803.85	Sträucher entfernen.
112	Abbrüche 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	4'000	2'401.65 2'401.65 2'401.65 15 61	A 20.04.16 27.01.17	3'475.20 3'475.20 2'000.00 1'475.20	-524.80	Betonrohre, Belag und Abschlüsse.
113	Demontagen 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	3'000	3'086.80 3'086.80 3'086.80 15 61	A 20.04.16 27.01.17	2'522.35 2'522.35 2'000.00 522.35	-477.65	Spielgeräte demontieren.
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen						
152	Kanalisationsleitungen 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	8'000			8'858.50 8'858.50 7'000.00 1'858.50	858.50	Neuer Kanali.-Anschluss, um best. Pavillon.
			15	20.04.16			
			61	27.01.17			

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
153	Elektroleitungen 23000 230 Elektroinstallationen Schriber Elektro AG <i>SR, Elektro-Erschliessung / 170100</i>	5'500			4'650.95 4'650.95	-849.05	Elektro-Hauszuleitung ab best. Schulhaus.
			57	31.01.17	f 4'650.95		
155	Sanitärleitungen 15500 155 Sanitärleitungen Friedli AG <i>Wasser-Hauszuleitung / 17385</i>	3'500			9'337.40 9'337.40	5'837.40	Wasser-Hauszuleitung ab best. Schulhaus.
			22	20.06.16	9'337.40		
156	Medienleitungen	2'000				-2'000.00	EDV-Hauszuleitung ab best. Schulhaus.
2	Gebäude						
20	Baugrube						
201	Baugrubenaushub 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	35'000	45'215.45 45'215.45 45'215.45	A 15 61	49'492.85 49'492.85 30'000.00 19'492.85	14'492.85	Humusabtrag + Aushubarbeiten.
				20.04.16 27.01.17			
21	Rohbau 1						
211	Baumeisterarbeiten	108'000	113'356.95		137'337.65	29'337.65	
211.0	Baustelleneinrichtung 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	8'000	10'975.30 10'975.30 10'975.30	A 15 61	11'282.65 11'282.65 7'000.00 4'282.65	3'282.65	Inkl. prov. Baustellen-Zufahrt.
				20.04.16 27.01.17			
211.3	Baumeisteraushub 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>82029</i>	8'000	12'942.40 12'942.40 12'942.40	A 61	7'666.00 7'666.00 7'666.00	-334.00	Aushub für Fundamente + Kanalisation.
				27.01.17			
211.4	Kanalisationen im Gebäude 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i>	18'000	41'441.45 41'441.45 41'441.45	A 15	45'601.55 45'601.55 15'000.00	27'601.55	Kanalisationsleitungen unter Gebäude.
				20.04.16			

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
211.4	2. AC (BKP 211) / 81195 82029		17 61	13.05.16 27.01.17	23'880.00 6'721.55		
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG 1. AC / 81171 2. AC (BKP 211) / 81195 82029	65'000	45'287.95 45'287.95 45'287.95 15 17 61	A 20.04.16 13.05.16 27.01.17	64'211.85 64'211.85 40'000.00 15'000.00 9'211.85	-788.15	4 Streifenfundamente längs zum Gebäude.
211.6	Maurerarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG 1. AC / 81171 82029	9'000	2'709.85 2'709.85 2'709.85 15 61	A 20.04.16 27.01.17	8'575.60 8'575.60 2'000.00 f 6'575.60	-424.40	Div. Anpassungsarbeiten bei Hauseinführungen.
214	Montagebau in Holz	922'000	922'812.50		886'260.60	-35'739.40	
214.3	Holztafelbau (Modulbau) 21430 214.3 Holztafelbau (Modulbau) Erne AG Holzbau 1. Akonto / 5000004012 2. AC / 5000004729 SR / 5000005731	922'000	922'812.50 922'812.50 922'812.50 18 36 54	A 03.06.16 09.09.16 16.01.17	886'260.60 886'260.60 738'250.00 138'240.00 f 9'770.60	-35'739.40	
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	3'000				-3'000.00	
215.2	Fassadenbau	3'000				-3'000.00	Entfallen: Anpassungen im Sockelbereich.
22	Rohbau 2						
221	Fenster, Aussentüren, Tore				2'974.80	2'974.80	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall 22160 221.6 Türanschläge und Schliesser Meyer Josef SR, Türschliesser / 75488 22161 221.6 Anpassung Aussentüren ema-tech GmbH Anpassung best. Aussentüren / 20168558		53 55	21.12.16 25.10.16	2'974.80 2'037.35 f 2'037.35 937.45 937.45	2'974.80	Anpassungen Türschliesser Erne AG. Umbauten Aussentüren Erne AG.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			

225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	2'000				-2'000.00	
225.1	Fugendichtungen	1'500				-1'500.00	Entfallen: Fugenarbeiten.
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.	500				-500.00	Entfallen: Brandabschottungen.
23	Elektroanlagen						
232	Starkstrominstallationen	2'000			1'791.55	-208.45	Bauprov., Anpassungen Hausanschluss.
	23000 230 Elektroinstallationen Schriber Elektro AG SR, Erdung / 170100		57	31.01.17	f 1'791.55		
236	Schwachstrominstallationen	5'000			7'327.90	2'327.90	Interne EDV Verkabelung.
	23000 230 Elektroinstallationen Schriber Elektro AG SR, Elektroinstallationen / 170100		57	31.01.17	f 7'327.90		
25	Sanitäranlagen						
250	Sanitäranlagen				788.80	788.80	Reparatur Boiler in Küche.
	25000 250 Sanitäranlagen Friedli AG Elektro-Kleinboiler austauschen / 17663		48	09.11.16	788.80		
252	Spezielle Sanitärapparate	2'000				-2'000.00	
258	Kücheneinrichtungen	4'000				-4'000.00	Entfallen: Demontagen und Anpassungen.
27	Ausbau 1						
272	Metallbauarbeiten	2'000				-2'000.00	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	2'000				-2'000.00	Entfallen: Lüftungsgitter + Abdeckungen.
273	Schreinerarbeiten	2'000			5'663.30	3'663.30	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl. 27310 273.1 Umbau best. Schrank Schremo AG Umbau best. Schrank / RE-9462 Wandschränke / RE-9490	2'000	31 35	23.07.16 06.09.16	5'663.30 5'663.30 400.40 f 5'262.90	3'663.30	Wandschränke + Vorhangschienen.
275	Schliessanlagen	2'000			4'424.10	2'424.10	Anpassung Schliessanlage.
	27500 275 Schliessanlagen				4'424.10		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
275	Koch Jules SR / 160954		24	01.07.16	f 4'424.10		
28	Ausbau 2						
281	Bodenbeläge		3'838.25		5'266.25	5'266.25	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 281.2 Schmutzschleusen Wabool Produkte AG SR Schmutzschleusen / 1138214		3'838.25 3'838.25 3'838.25	A 12.09.16	5'266.25 4'421.65 f 4'421.65	5'266.25	Brosenmatten bei Hauseingängen.
	28130 281.2 Schmutzschleusen Küng Silvan Schmutzschleusen / 29-102/5		39 37	08.09.16	844.60 f 844.60		Teppich -Schmutzschleuse. (Innen)
285	Innere Oberflächenbehandlungen	3'000				-3'000.00	
285.1	Innere Malerarbeiten	3'000				-3'000.00	Entfallen: Farbige Wände nachträglich.
287	Baureinigung	1'000			628.55	-371.45	
	28700 287 Baureinigung Perltex AG Linoleumböden scheuern / 62136		21	24.06.16	628.55 628.55		
289	Reserve Projektleitung Bauherr	30'000				-30'000.00	Zusatzarbeiten auf Anweisung Bauherr.
29	Honorare						
291	Architekt	98'000	92'490.10		97'744.50	-255.50	
	29100 291 Architekt Wigger + Ottiger GmbH R15 - 058 Phase 2 / Teilleistung 32/41 / R16-009 Teilleistung Ausschreibung, Ausführung / 16 - 024 Teilrechnung / R16-034 Stundenaufwand 02.08.16 - 07.10.16 / R16-048 R17-016		74'898.00 74'898.00	A 3 11.01.16 11 05.04.16 19 09.06.16 28 02.08.16 42 13.10.16 62 31.03.17	74'898.00 9'747.00 20'007.00 17'506.00 13'658.60 8'079.75 5'899.65		Honorar Ausführung.
	29110 291 Architekt Planung Müller + Pfister Architekten AG		17'592.10 17'592.10	A	15'246.50		Honorar Planung.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
291	<i>Architekt Planung</i> 29101 291 Architekt Nachtrag Wigger + Ottiger GmbH <i>Nachtrag / R17-017</i>		8	31.12.15	f 15'246.50		
			63	31.03.17	7'600.00 7'600.00		Zusatzauftrag Pläne Kanali.+Umgebung.
292	Bauingenieur 29200 292 Bauingenieur Koch Karl <i>Honorar Bauingenieur / 374-01</i>	9'000	3'155.75 3'155.75 3'155.75 23	A 24.06.16	2'138.40 2'138.40 f 2'138.40	-6'861.60	Honorar Bauingenieur.
293	Elektroingenieur	2'000				-2'000.00	Ev. Aufwendungen mit Erschliessung.
294	HLKK-Ingenieur	3'000				-3'000.00	Ev. Wärmeschutznachweis.
295	Sanitäringenieur 29500 295 Sanitäringenieur Ottiger + Partner AG Josef <i>SR Hydraulischer Nachweis Kanalisation / 344/2016</i>	2'000			506.25 506.25 f 506.25	-1'493.75	Ev. Aufwendungen mit Erschliessung.
296	Spezialisten	4'000			4'187.10	187.10	
296.0	Geometer 29600 296.0 Geometer Emch + Berger WSB AG <i>Baumaufnahme Schulhaus Riffig / 15.1469</i> <i>Schnurgerüst- Kontrolle / 16.1442</i> <i>Nachtragen Kataster / 16.3210</i>	1'500			4'187.10 4'187.10 1'800.35 474.75 577.10 f 1'334.90	2'687.10	Katasterplan nachtragen, Abnahmen, etc.
296.3	Bauphysiker	2'500				-2'500.00	Ev. bauphysikalische Abklärungen.
4	Umgebung						
41	Roh- und Ausbauarbeiten						
411	Baumeisterarbeiten	24'000	17'999.60		39'103.00	15'103.00	
411.6	Maurerarbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Amrein Bau AG <i>1. AC / 81171</i> <i>82029</i>	24'000	17'999.60 17'999.60 17'999.60 15 61	A 20.04.16 27.01.17	34'059.30 34'059.30 10'640.00 23'419.30	10'059.30	Winkelelemente entlang Fassade.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
411.7	Instandsetzungsarbeiten 41107 411.7 Reparatur Schulhausplatz Amrein Bau AG <i>Asphalt / 82028</i>		64	25.01.17	5'043.70 5'043.70 5'043.70	5'043.70	Asphaltbelag um Spielplatz reparieren.
413	Uebriger Rohbau 1	32'000				-32'000.00	
413.4	Montagebau in Holz	32'000				-32'000.00	In BKP 214.3 enthalten. (Bodenbelag Spielbereich)
415	Ausbau 1	12'000	15'174.70		20'153.00	8'153.00	
415.2	Metallbauarbeiten 41520 415.2 Rostabdeckung Metallbauteile Schibler AG <i>SR Rostabdeckung Belüftung / 9934115 zus. Verstärkungen Gitterroste / 9935202</i>	12'000	15'174.70 15'174.70 15'174.70	A 41 16.09.16 52 08.12.16	20'153.00 20'153.00 f 16'394.60 3'758.40	8'153.00	Gitterroste entlang Fassade.
42	Gartenanlagen						
421	Gärtnerarbeiten	37'000	137'105.85		78'530.80	41'530.80	Gärtnerarbeiten. (Inkl. zus. Baumschnitt) Gärtnerarbeiten. (teilweise KV TS Riffig)
	42101 421 Gärtnerarbeiten Gloggner Gartenbau AG Pius <i>1. Akonto / 6327 2. Akonto / 6574 SR / 6572 Abfalleiner versetzen / 6696</i>		137'105.85 137'105.85	A 26 20.07.16 44 13.10.16 45 13.10.16 51 02.12.16	74'950.60 52'000.00 20'000.00 f 2'754.75 195.85		
	421 421 Gärtnerarbeiten Baumschnitt Murer Baumpflege GmbH <i>Baumschnitt (Auflage) / 7774</i>		14	14.04.16	2'025.00 2'025.00		Zusätzlich: Auflage Baubewilligung.
	42102 421 Quarzsand Weitsprunganlage Mineralische Rohstoffe Top Mineral AG <i>Quarzsand Weitsprunganlage / 410641</i>		25	24.06.16	1'555.20 1'555.20		Zusätzlich: Quarzsand Weitsprunganlage.
422	Einfriedungen	10'000	9'437.15		10'543.25	543.25	Einfriedungen entlang Grundstücksgrenze.
	42200 422 Einfriedungen (Zäune) Amrein AG J. <i>SR / 606605</i>		9'437.15 9'437.15	A 40 22.09.16	10'543.25 f 10'543.25		

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			
423	Ausstattungen, Geräte 42300 423 Spielgeräte KOMPAN GmbH SR / RCH0046	33'000	34'668.00 34'668.00 34'668.00 46	A 30.09.16	32'100.00 32'100.00 f 32'100.00	-900.00	Spielgeräte + Einrichtungen. Spielgeräte Spielplatz. (teilweise KV TS Riffig)
424	Spiel- und Sportplätze 42400 424 Markierung Sportplatz Luka Markierung Sportplatz / 0009		2'299.55 2'299.55 2'299.55 30	A 13.07.16	2'299.55 2'299.55 f 2'299.55	2'299.55	Zusätzlich: Markierungen Hartplatz.
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten						
51	Bewilligungen, Gebühren						
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 51100 511 Baugespann Sivag Luzern Montage vom 30.11.2015 / 54446 Baugespann / 54763 51101 511 Bewilligungen Gebühren Gemeinde Emmen Baubewilligung / 1000122035 SR, Bauabnahme / 1000139281	7'000			8'766.85 612.80 509.10 f 103.70 8'154.05 6'471.05 f 1'683.00	1'766.85	Baugespann. Bewilligungsgebühren.
512	Anschlussgebühren	29'000			42'253.55	13'253.55	
512.0	Kanalisation 51200 512.0 Anschlussgebühren Kanalisation Gemeinde Emmen 1. AC / 1000122161 SR, Tiefbau / 1000139201	15'000			27'070.20 27'070.20 23'846.40 f 3'223.80	12'070.20	Kanali.: Anschlussgebühr. (versiegelte Flächen)
512.1	Elektrizität 51203 512.1 Baustrom CKW Kraftwerke AG Baustrom / 600 591 237	3'000			105.60 105.60 f 105.60	-2'894.40	Elektrizität: Anschlussgebühr.
512.4	Wasser 51201 512.4 Anschlussgebühren Wasser	10'000			15'077.75 15'077.75	5'077.75	Wasser: Anschlussgebühr.

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Vertrag		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	R-Datum			

55	Bauherrenleistungen						
558	Projektleitung, Projektbegleitung	25'000			29'482.90	4'482.90	Projektbegleitung Bauherr.
	55800 558 Projektleitung, Projektbegleitung Jäger, Egli AG				29'482.90		
	1. Akonto		65	31.12.15	9'887.00		
	2. Akonto		66	17.05.16	3'580.65		
	3. Akonto		67	31.12.16	13'020.50		
	SR		68	30.03.17	f 2'994.75		
9	Ausstattung						
90	Möbel						
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.	3'200	1'102.85		1'102.85	-2'097.15	Kleininventar. (z.B. Seifenspender, etc.)
	90100 901 Schrimständer Rena Bauspezialitäten AG		1'102.85		1'102.85		
	SR Schrimständer / 20167700/11641		1'102.85	A			
			33	19.08.16	f 1'102.85		
909	Schulzimmereinrichtungen	2'800				-2'800.00	Pinwände.
94	Kleininventar						
949	Uebriges		1'720.65		1'720.65	1'720.65	Beschriftungen.
	94900 949 Beschriftungen AST Beschriftet AG		1'720.65		1'720.65		
	SR / AR16-0774		1'720.65	A			
			32	31.08.16	f 1'720.65		
	PROJEKT TOTAL	1'495'000	1'407'145.05		1'511'017.50	16'017.50	