

roggerambauen

Gemeinde Emmen > Rüeggisingerstrasse 22 > 6021 Emmenbrücke

Erneuerung Personalhaus Zentrum Gersag > 6020 Emmenbrücke  
Bauabrechnung per 6. März 2017

Rogger Ambauen AG

Emmenweidstrasse 58 > 6020 Emmenbrücke > Telefon 041 348 02 30 > Telefax 041 348 02 32

post@roggerambauen.ch > www.roggerambauen.ch

**INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
1 ADRESSEN	2
2 KOMMENTAR ZUR BAUABRECHNUNG	3 - 4
3 BAUABRECHNUNG	5
4 KOSTENÜBERSICHT	6
9 DETAILAUSDRUCK BAUBUCHHALTUNG	7-28

## 1 ADRESSEN

### **Bauherrschaft**

Gemeinde Emmen, Direktion Bau und Umwelt  
Rüeggisingerstrasse 22, 6020 Emmenbrücke

### **Architekt**

Rogger Ambauen AG, Emmenweidstrasse 58 6020 Emmenbrücke  
SB: Herr Rolf Rogger, Urban Müller

### **Bauingenieur**

Emch + Berger WSB AG, Rüeggisingerstr. 41, 6020 Emmenbrücke  
SB: Herr Hans-Peter Iten

### **Elektroingenieur**

B + S Elektro Engineering AG, Gerliswilstrasse 8, 6020 Emmenbrücke  
SB: Herr André Lütolf

### **HLKS-Ingenieur**

Josef Ottiger + Partner AG, Buzibachring 4a, 6023 Rothenburg  
SB: Thomas Fries

## 2 KOMMENTAR ZUR BAUABRECHNUNG

## 2.1 Erläuterungen

Kommentar							TOTAL
<b>Grundlagen</b>							
Kostenvoranschlag, 19. Mai 2015							2'080'000
<b>Bautermine</b>							
Beginn Umbauarbeiten							Januar 2016
Bezug							Oktober 2016
Bauzeit in Monaten							9 Monate
<b>Noch offene Pendenzen</b>							
Keine							
<b>Garantiarbeiten</b>							
Ablauf 2-jährige Garantie							30. September 2018
Das Büro Rogger Ambauen wird für die Abarbeitung der Mängel nach 2 Jahren mit der der Bauherrschaft Kontakt aufnehmen							
<b>Rückstellungen</b>	<b>Unternehmer</b>	<b>BKP</b>					
Keine							0
<b>Rückstellungen total</b>							<b>0</b>

## 2 KOMMENTAR ZUR BAUABRECHNUNG

## 2.1 Auswertung Kennwerte, Gebäudekosten BKP 2

Bezeichnung					TOTAL
<b>Kennwert</b>					
m2 GF nach SIA 416					939
m3 V nach SIA 416					2'629
<b>KV Revidiert</b>					
Gebäudekosten BKP 2 CHF / m2 GF SIA 416					1'978
Gebäudekosten BKP 2 CHF / m3 V SIA 416					707
<b>Bauabrechnung</b>					
Gebäudekosten BKP 2 CHF / m2 GF SIA 416					1'960
Gebäudekosten BKP 2 CHF / m3 V SIA 416					700

**3 BAUABRECHNUNG****3.1 Kredit**

	Datum	Bezug / Bemerkung		Total
Kostenvoranschlag, 19. Mai 2015	Index 01.10.2014		100.00%	2'080'000
Kostenvoranschlag revidiert, inkl. Projektänderungen				2'080'000

**3.2 Anlagekosten**

	Bezug / Bemerkung		Total
Total Zahlungen gemäss Bauabrechnung	gemäss Detailausdruck Bauabrechnung		2'072'005
Rückstellungen	gemäss Detailaufstellung Seite 3		0
Total Anlagekosten gem. Bauabrechnung			2'072'005

**3.3 Differenz**

Differenz Kredit - Anlagekosten	Unterschreitung	-0.4%	-7'995
---------------------------------	-----------------	-------	--------

#### 4 KOSTENÜBERSICHT

##### 4.1 Gesamtprojekt (Teilprojekte sh. Kapitel 5 Teilobjekte)

1 BKP	2 Bezeichnung	3 KV Orig.	4 Mutationen	(3+4) 5 KV Rev.	6 Vertrag	9 Zahlung	(9-5) 10 Differenz
0	Grundstück	0	0	0	0	0	0
1	Vorbereitungsarbeiten	172'300	-101'000	71'300	32'932	66'078	-5'222
2	Gebäude	1'699'100	158'500	1'857'600	1'781'492	1'840'900	-16'700
3	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4	Umgebung	45'400	-5'900	39'500	37'909	47'449	7'949
5	Baunebenkosten	101'600	0	101'600	0	104'642	3'042
9	Ausstattung	61'600	-51'600	10'000	12'935	12'935	2'935
<b>Total BKP 0 - 9</b>		<b>2'080'000</b>	<b>0</b>	<b>2'080'000</b>	<b>1'865'267</b>	<b>2'072'005</b>	<b>-7'995</b>

##### 4.2 Kostenentwicklung

	KV Orig.	KR 01	KR 02			
<b>KV revidiert</b>	<b>2'080'000</b>	<b>2'080'000</b>	<b>2'080'000</b>			
Veränderung zu vorhergehendem Kostenrapport		0	0			
<b>Prognose</b>		<b>2'173'500</b>	<b>2'126'500</b>			
Veränderung zu vorhergehendem Kostenrapport		2'173'500	-47'000			

## 9 DETAILAUSDRUCK BAUBUCHHALTUNG

### Erläuterungen zu den Kolonneninhalten

Kolonne	Beschriftung	Erklärung
1	BKP	Nummerierung nach Baukostenplan (CRB Ausgabe 2001) analog dem Kostenvoranschlag, teilweise erweitert.
2	Bezeichnung	Bezeichnung der Arbeitsgattungen nach Baukostenplan
	Objekt/Auftrag/Unternehmer	Auftragsbezeichnung und Unternehmer
	Buchungstext	Bezeichnung der Rechnung nach Leistung oder Rechnungsnummer
3	KV Orig.	Kostenvoranschlag original
	VAU	Nummer Vergütungs-Auftrag der betreffenden Zahlung
4	Mutationen	Mutationen innerhalb des Kostenvoranschlages (Umbuchungen) und Projektänderungen / Zusatzbestellungen
	ZANW	Nummer Zahlungs-Anweisung der betreffenden Zahlung
5	KV Rev.	Kostenvoranschlag revidiert, mit Mutationen und Beststellungsänderungen
	BU	Buchungs-Nummer der betreffenden Zahlung
6	Vertrag	Vertragssumme netto, inklusive Mehrwertsteuer
	Datum	Datum der Rechnung
7	Art	Art des Vertrages (A = Akkordvertrag / P = Pauschalvertrag / RG = Regievertrag / N = Nachtrag )
8	RA	Rechnungsart (AC = Akontozahlung / TR = Teilrechnung / RCH = Einzelrechnung / R = Regierechnung / SR = Schlussrechnung / T = Teuerungsrechnung )
9	Zahlungen	Zahlungsbetrag netto inkl. MWSt.
10	KV Rev. - Zlg.	Differenz zwischen Kostenvoranschlag revidiert und Zahlung ( Minuszahl = Unterschreitung / Pluszahl = Überschreitung )



Prov. Bauabrechnung per 06.03.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	
1	Vorbereitungsarbeiten	172'300	-101'000	71'300	32'932.00			66'078.30	-5'221.70
2	Gebäude	1'699'100	158'500	1'857'600	1'781'491.50			1'840'900.30	-16'699.70
4	Umgebung	45'400	-5'900	39'500	37'908.80			47'448.85	7'948.85
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	101'600		101'600				104'642.35	3'042.35
9	Ausstattung	61'600	-51'600	10'000	12'934.85			12'934.85	2'934.85
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>2'080'000</b>		<b>2'080'000</b>	<b>1'865'267.15</b>			<b>2'072'004.65</b>	<b>-7'995.35</b>

Prov. Bauabrechnung per 06.03.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>172'300</b>	<b>-101'000</b>	<b>71'300</b>	<b>32'932.00</b>			<b>66'078.30</b>	<b>-5'221.70</b>
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>	<b>42'500</b>		<b>42'500</b>	<b>32'932.00</b>			<b>44'215.20</b>	<b>1'715.20</b>
<b>101</b>	<b>Bestandesaufnahmen</b>	<b>7'000</b>	<b>3'500</b>	<b>10'500</b>				<b>9'275.30</b>	<b>-1'224.70</b>
	10: Umbuchung BKP 106 / 101		3'500						
	10100 101 Bestandesaufnahmen							4'322.15	
	KRT Kanal-Service AG								
	6		1	1	1	10.06.15	RC	3'367.40	
	495		11	16	21	03.12.15	RC	954.75	
	10101 101 Bestandesaufnahmen							268.65	
	Friedli AG								
	16520		2	3	3	02.07.15	RC	268.65	
	10102 101 Bestandesaufnahmen							2'527.20	
	Dekonta AG								
	15-209		4	5	5	25.08.15	RC	2'527.20	
	10103 101 Spülen Kanalisationsleitungen							2'157.30	
	Peter AG Kanalreinigung								
	Ausfräsen best. Kanalisation / 5006259		46	146	155	18.11.16	RC	2'157.30	
<b>106</b>	<b>Altlastenentsorgung</b>	<b>35'500</b>	<b>-3'500</b>	<b>32'000</b>	<b>32'932.00</b>			<b>34'939.90</b>	<b>2'939.90</b>
	10: Umbuchung BKP 106 / 101		-3'500						
	10600 106 Altlastenentsorgung Gebäude				32'932.00			34'939.90	
	Menz AG				32'932.00	A			
	1. AC / 1600393		26	56	62	12.05.16	AC	31'445.90	
	1600393		27	58	64	12.05.16	SR	f 3'494.00	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

11	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>	89'300	-78'800	10'500					-10'500.00
112	<b>Abbrüche</b> 3: Umbuchung BKP 112 / 211.2	78'800	-78'800 -78'800						
113	<b>Demontagen</b>	10'500		10'500					-10'500.00
13	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b> 21100 211 Baumeisterarbeiten Brun Gebr. AG 109972/114042	18'300		18'300				21'863.10 21'863.10	3'563.10
			40	111	117	29.09.16	SR	f 18'586.10	
132	<b>Zufahrten, Plätze</b>	6'100		6'100					-6'100.00
136	<b>Kosten für Energie, Wasser und dgl.</b> 21100 211 Baumeisterarbeiten Brun Gebr. AG 110029/114042	3'500		3'500				3'277.00 3'277.00	-223.00
			43	122	131	03.11.16	RC	3'277.00	
137	<b>Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen</b>	5'200		5'200					-5'200.00
139	<b>Bauschuttentsorgung</b>	3'500		3'500					-3'500.00
19	<b>Honorare</b>	22'200	-22'200						
191	<b>Architekt</b> 1: Umbuchung BKP 191 / 291	15'900	-15'900 -15'900						
192	<b>Bauingenieur</b> 2: Umbuchung BKP 192 / 292	6'300	-6'300 -6'300						
2	<b>Gebäude</b>	1'699'100	158'500	1'857'600	1'781'491.50			1'840'900.30	-16'699.70
21	<b>Rohbau 1</b>	194'600	78'800	273'400	278'215.00			291'761.05	18'361.05
211	<b>Baumeisterarbeiten</b>	194'600	78'800	273'400	278'215.00			291'761.05	18'361.05
211.0	Baustelleneinrichtung 4: Umbuchung BKP 211.0 / 211.2	15'900	-15'900 -15'900						
211.1	Gerüste 21110 211.1 Gerüst Krummenacher Gerüstbau AG	19'800		19'800	17'072.80 17'072.80 17'072.80		A	15'018.20 15'018.20	-4'781.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

211.1	42-068		37	98	104	26.08.16	SR	f 15'018.20	
211.2	Baumeisterarbeiten		249'000	249'000	256'562.20			257'840.10	8'840.10
	3: Umbuchung BKP 112 / 211.2		78'800						
	4: Umbuchung BKP 211.0 / 211.2		15'900						
	4: Umbuchung BKP 211.3 / 211.2		9'200						
	4: Umbuchung BKP 211.4 / 211.2		6'500						
	4: Umbuchung BKP 211.5 / 211.2		109'800						
	4: Umbuchung BKP 211.6 / 211.2		24'500						
	4: Umbuchung BKP 211.7 / 211.2		4'300						
	21100 211 Baumeisterarbeiten				256'562.20			257'840.10	
	Brun Gebr. AG				235'290.25		A		
	1 Anschlüsse im Erdbereich				10'260.45		N		
	2 Mehrabtrag Überbeton Flachdach				7'561.40		N		
	3 Grabarbeiten Wasseranschluss				2'000.10		N		
	4 Zusätzliche Türöffnung Keller				1'450.00		N		
	1. AC / 114042		15	24	29	01.02.16	AC	75'000.00	
	2. AC / 114042		19	34	40	19.02.16	AC	75'000.00	
	1/2 Wasserzuleitung / 109627/114042		21	39	45	12.03.16	RC	2'056.05	
	3. AC / 3/114042		21	38	44	17.03.16	AC	75'000.00	
	109972/114042		40	111	123	29.09.16	SR	f 30'784.05	
211.3	Baumeisteraushub	9'200	-9'200						
	4: Umbuchung BKP 211.3 / 211.2		-9'200						
211.4	Kanalisationen im Gebäude	6'500	-6'500						
	4: Umbuchung BKP 211.4 / 211.2		-6'500						
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	109'800	-109'800						
	4: Umbuchung BKP 211.5 / 211.2		-109'800						
211.6	Maurerarbeiten	24'500	-24'500						
	4: Umbuchung BKP 211.6 / 211.2		-24'500						
211.7	Instandsetzungsarbeiten	4'300	-4'300						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

211.7	4: Umbuchung BKP 211.7 / 211.2		-4'300						
211.9	Regiearbeiten 21100 211 Baumeisterarbeiten Brun Gebr. AG 109972/114042	4'600		4'600	4'580.00 4'580.00 4'580.00	A		18'902.75 18'586.10	14'302.75
	21190 211 Baumeisterarbeiten Regie Anliker AG 25838		40	111	124	29.09.16	SR	f 18'586.10	
								316.65	
			6	7	7	01.10.15	RG	316.65	
<b>214</b>	<b>Montagebau in Holz</b>								
214.4	Aeussere Bekleidungen								
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>	<b>374'600</b>		<b>374'600</b>	<b>371'562.80</b>			<b>358'328.00</b>	<b>-16'272.00</b>
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>	<b>124'600</b>		<b>124'600</b>	<b>118'770.80</b>			<b>115'196.45</b>	<b>-9'403.55</b>
221.1	Fenster aus Holz/Metall 22110 221.1 Fenster aus Holz-Metall 4B Fenster AG 1. AC / 54012387/59039109 56081505/59039109	116'100		116'100	90'507.75 90'507.75 90'507.75	A		86'893.00 86'893.00	-29'207.00
			22	42	48	07.04.16	AC	81'000.00	
			32	74	80	24.06.16	SR	f 5'893.00	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall 22160 221.6 Eingangsverglasung aus Metall Meyer Josef Stahl & Metall AG 74930	8'500		8'500	28'263.05 28'263.05 28'263.05	A		28'303.45 28'303.45	19'803.45
			40	112	118	28.09.16	SR	f 28'303.45	
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten</b>	<b>1'200</b>	<b>-1'200</b>						
	8: Umbuchung BKP 222 / 224.1		-1'200						
<b>224</b>	<b>Bedachungsarbeiten</b>	<b>53'500</b>	<b>1'200</b>	<b>54'700</b>	<b>67'876.20</b>			<b>67'544.30</b>	<b>12'844.30</b>
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 8: Umbuchung BKP 222 / 224.1 22410 224.1 Flachdacharbeiten Bohl AG	53'500	1'200	54'700	67'876.20			67'544.30	12'844.30
			1'200		67'876.20 60'816.30	A		67'544.30	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

224.1	1 Anschlüsse im Erdbereich 2 Flachdach Containerunterstand				3'716.05 3'343.85	N N			
	1. AC / F16-183		23	45	51	12.04.16	AC	13'800.00	
	2. AC / F16-200		23	47	53	20.04.16	AC	20'300.00	
	3. AC / F16-211		24	50	56	26.04.16	AC	13'800.00	
	Nachtrag 1 / F16-344		37	95	101	31.08.16	RC	5'324.90	
	F16-343		37	96	102	31.08.16	SR	f 10'434.30	
	Nachtrag 2 / F16-367		45	143	152	04.11.16	RC	3'885.10	
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>6'900</b>		<b>6'900</b>	<b>7'343.00</b>			<b>5'688.15</b>	<b>-1'211.85</b>
225.1	Fugendichtungen	3'900		3'900	3'849.65			3'028.60	-871.40
	22510 225.1 Fugendichtungen Albin Heini				3'849.65			3'028.60	
			43	133	142	29.10.16	SR	f 3'028.60	
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.	3'000		3'000	3'493.35			2'659.55	-340.45
	22540 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. AGI Luzern AG für Isolierungen				3'493.35			2'659.55	
	14902/16/37251		25	53	59	30.04.16	RC	458.55	
	14902/16/37458		35	87	93	20.07.16	RC	726.60	
	14902/16/37561		38	102	108	31.08.16	RC	143.25	
	149/16/37593		40	113	119	22.09.16	RC	1'170.25	
	14902/16/37714		43	124	133	31.10.16	RC	160.90	
<b>226</b>	<b>Fassadenputze</b>	<b>150'000</b>	<b>7'800</b>	<b>157'800</b>	<b>156'451.95</b>			<b>149'762.30</b>	<b>-8'037.70</b>
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	150'000	7'800	157'800	156'451.95			149'762.30	-8'037.70
	9. Umbuchung BKP 227.1 / 226.2 22620 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung Brun Gebr. AG		7'800		156'451.95			149'762.30	
	1. AC / 122065		25	52	58	03.05.16	AC	80'902.60	
	2. AC / 2/122065		32	75	81	23.06.16	AC	41'688.40	
	109924/122065		38	100	106	09.09.16	SR	f 26'375.40	
	Kantenschutz Treppe UG / 109975/122002		40	110	116	04.10.16	RC	795.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>227</b>	<b>Aeussere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>10'700</b>	<b>-7'800</b>	<b>2'900</b>					<b>-2'900.00</b>
227.1	Aeussere Malerarbeiten 9: Umbuchung BKP 227.1 / 226.2	10'700	-7'800 -7'800	2'900					-2'900.00
<b>228</b>	<b>Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b>	<b>27'700</b>		<b>27'700</b>	<b>21'120.85</b>			<b>20'136.80</b>	<b>-7'563.20</b>
228.2	Raffstoren 11: Umbuchung BKP 228.4 / 228.2 22820 228.2 Lamellenstoren Birrer Bruno RE65051		27'700 27'700	27'700	21'120.85 21'120.85			20'136.80	-7'563.20
228.4	Blendschutzanlagen 11: Umbuchung BKP 228.4 / 228.2	27'700	-27'700 -27'700					f 20'136.80	
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>264'200</b>	<b>47'300</b>	<b>311'500</b>	<b>151'117.15</b>			<b>196'117.20</b>	<b>-115'382.80</b>
<b>230</b>	<b>Erschliessung / Kontrolle</b>	<b>3'000</b>	<b>159'800</b>	<b>162'800</b>	<b>128'563.00</b>			<b>153'508.50</b>	<b>-9'291.50</b>
	5: Umbuchung BKP 231 / 230 5: Umbuchung BKP 232 / 230 5: Umbuchung BKP 235 / 230 5: Umbuchung BKP 236 / 230 5: Umbuchung BKP 238 / 230 23000 230 Elektroanlagen (Sammelposition) Alpiq InTec Ost AG 1 Nachträge 1,3,4 1. AC / 1330-004474 2. AC / 1330-004548 3. AC / 1330-004618 Regiearbeiten / 1330-004636 4. AC / 1330-004658 5. AC / 1330-004710 Neue Erschliessung / 1330-004717 Nachtrag 1 / 1330-004784 1300-004982  23001 230 Regiearbeiten		24'000 95'100 7'900 30'800 2'000		128'563.00 112'300.90 16'262.10	A N		153'091.60	
			23 28 33 48 35 37 48 48 50	48 62 79 156 84 97 157 158 161	54 68 85 165 90 103 166 167 171	31.03.16 24.05.16 24.06.16 06.07.16 28.07.16 26.08.16 30.08.16 30.09.16 21.12.16	AC AC AC RC AC AC RC RC SR	27'000.00 13'500.00 21'600.00 7'600.00 27'000.00 10'800.00 7'060.65 16'262.10 f 22'268.85	
								416.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>230</b>	CKW Conex AG 200191812		19	35	41	29.02.16	RC	416.90	
<b>231</b>	<b>Apparate Starkstrom</b> 5: Umbuchung BKP 231 / 230 23100 231 Apparate Starkstrom (Privatmessung) MB Systembau AG 116082	<b>24'000</b>	<b>-24'000</b> -24'000		<b>1'544.90</b> 1'544.90 1'544.90			<b>1'776.15</b> 1'776.15 1'776.15	<b>1'776.15</b>
			29	65	71	31.05.16	RC	1'776.15	
<b>232</b>	<b>Starkstrominstallationen</b> 5: Umbuchung BKP 232 / 230	<b>95'100</b>	<b>-95'100</b> -95'100						
<b>233</b>	<b>Leuchten und Lampen</b> 14: Umbuchung BKP 911 / 233 23300 233 Leuchten und Lampen Eglo Schweiz AG 1. AC / 131023163 2. AC / 131023778 3. AC / 131024643 SR / 131028005 4. AC / 131028868  23301 233 Leuchten und Lampen Küttel AG Poller Umgebung / 267713/S LED Treppenhaus / 268914	<b>38'400</b>	<b>47'300</b> 47'300	<b>85'700</b>	<b>21'009.25</b> 21'009.25 21'009.25			<b>26'506.00</b> 23'859.05 16'703.20 4'210.45 1'369.80 f 1'539.70 35.90  2'646.95 1'142.85 1'504.10	<b>-59'194.00</b>
			48	150	159	29.07.16	AC	16'703.20	
			48	151	160	19.08.16	AC	4'210.45	
			48	152	161	16.09.16	AC	1'369.80	
			48	154	163	30.11.16	SR	f 1'539.70	
			48	153	162	19.12.16	AC	35.90	
			43	123	132	20.10.16	RC	1'142.85	
			45	141	150	10.11.16	RC	1'504.10	
<b>235</b>	<b>Apparate Schwachstrom</b> 5: Umbuchung BKP 235 / 230 23500 235 Apparate Schwachstrom Gemeindeverband ICT 1000000134  23501 235 Apparate Schwachstrom Swisslux AG	<b>7'900</b>	<b>-7'900</b> -7'900					<b>12'706.55</b> 10'037.00 10'037.00 308.15	<b>12'706.55</b>
			43	125	134	19.10.16	RC	10'037.00	



Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>235</b>	Handsender Leuchten / INV/20216		46	147	156	14.11.16	RC	308.15	
	23502 235 Apparate Schwachstrom Swisscom AG Fax Betriebsamt / 1603489232		48	155	164	07.12.16	RC	552.50 552.50	
	23503 235 Apparate Schwachstrom ParCom Systems AG Videoüberwachung / 163064		49	160	170	21.12.16	RC	1'808.90 1'808.90	
<b>236</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b> 5: Umbuchung BKP 236 / 230	<b>30'800</b>	<b>-30'800</b> -30'800						
<b>237</b>	<b>Sicherheitsanlage</b>	<b>53'000</b>		<b>53'000</b>				<b>1'620.00</b>	<b>-51'380.00</b>
237.1	Anpassung Automation 23710 23710 Anpassung Automation Frey + Cie Elektro AG 401255		41	117	126	30.09.16	RC	1'620.00 1'620.00 1'620.00	1'620.00
<b>238</b>	<b>Bauprovisorien</b> 5: Umbuchung BKP 238 / 230	<b>2'000</b>	<b>-2'000</b> -2'000						
<b>239</b>	<b>Uebrig</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>					<b>-10'000.00</b>
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>	<b>74'400</b>		<b>74'400</b>	<b>72'086.10</b>			<b>64'521.90</b>	<b>-9'878.10</b>
<b>240</b>	<b>Heizungs-, Lüftungsanlagen (Sammelposition)</b> 6: Umbuchung BKP 241 / 240 6: Umbuchung BKP 243 / 240 6: Umbuchung BKP 244 / 240 24000 240 Heizungs- Lüftungsanlagen (Sammelposition) Wandeler Julius AG 1. AC / 160269 2. AC / ARH-160010 3. AC / ARH-160012 RH-160030		<b>74'400</b> 15'700 54'600 4'100	<b>74'400</b>	<b>72'086.10</b> <b>72'086.10</b>			<b>64'521.90</b> <b>64'521.90</b>	<b>-9'878.10</b> <b>-9'878.10</b>
			24	51	57	20.04.16	AC	12'960.00	
			27	60	66	13.05.16	AC	18'360.00	
			27	59	65	19.05.16	AC	14'040.00	
			45	138	147	02.11.16	SR	f 19'161.90	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>241</b>	<b>Heizungs- und Lüftungsanlage (Sammelposition)</b> 6: Umbuchung BKP 241 / 240	<b>15'700</b>	<b>-15'700</b> -15'700						
<b>243</b>	<b>Wärmeverteilung</b> 6: Umbuchung BKP 243 / 240	<b>54'600</b>	<b>-54'600</b> -54'600						
<b>244</b>	<b>Lüftungsanlagen</b> 6: Umbuchung BKP 244 / 240	<b>4'100</b>	<b>-4'100</b> -4'100						
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>	<b>114'500</b>		<b>114'500</b>	<b>127'561.60</b>			<b>121'046.55</b>	<b>6'546.55</b>
<b>250</b>	<b>Sanitäranlage (Sammelposition)</b> 7: Umbuchung BKP 253 / 250 7: Umbuchung BKP 254 / 250 7: Umbuchung BKP 255 / 250 7: Umbuchung BKP 256 / 250 7: Umbuchung BKP 259 / 250 25000 250 Sanitäranlagen (Sammelposition) Zemp Sanitär AG 1 Gebäudewasserzuleitung 2 Serviceöffnungen GIS-Wände 1. AC / R 160010-1 Nachtrag 1 / R160010-4 Nachtrag 2 / R160010-3 R160010-2	<b>30'300</b>	<b>64'700</b> 3'200 33'500 5'900 16'400 5'700	<b>95'000</b>	<b>101'637.80</b> <b>101'637.80</b>			<b>90'255.15</b>	<b>-4'744.85</b>
					96'092.45 3'479.75 2'065.60	A N N			
				73	79	10.06.16	AC	51'000.00	
				42	119	21.10.16	RC	3'158.05	
				42	120	21.10.16	RC	2'065.60	
				42	121	21.10.16	SR	f 34'031.50	
<b>253</b>	<b>Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate</b> 7: Umbuchung BKP 253 / 250	<b>3'200</b>	<b>-3'200</b> -3'200						
<b>254</b>	<b>Sanitärleitungen</b> 7: Umbuchung BKP 254 / 250	<b>33'500</b>	<b>-33'500</b> -33'500						

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>255</b>	<b>Dämmungen Sanitärinstallationen</b> 7: Umbuchung BKP 255 / 250	<b>5'900</b>	<b>-5'900</b> -5'900						
<b>256</b>	<b>Sanitärinstallationselemente</b> 7: Umbuchung BKP 256 / 250	<b>16'400</b>	<b>-16'400</b> -16'400						
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b> 25800 258 Kücheneinrichtung Duss Küchen AG 112745	<b>19'500</b>		<b>19'500</b>	<b>25'923.80</b> 25'923.80 25'923.80			<b>30'791.40</b> 30'791.40	<b>11'291.40</b>
			43	134	143	A 26.10.16	SR	f 30'791.40	
<b>259</b>	<b>Regie, Unvorhergesehenes</b> 7: Umbuchung BKP 259 / 250	<b>5'700</b>	<b>-5'700</b> -5'700						
<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>	<b>56'400</b>		<b>56'400</b>	<b>47'871.00</b>			<b>48'498.65</b>	<b>-7'901.35</b>
<b>261</b>	<b>Aufzüge</b> 26100 261 Aufzüge ThyssenKrupp Aufzüge AG 1. AC / 11613496 2. AC / 11617259 3. AC / 1162381 11625154	<b>56'400</b>		<b>56'400</b>	<b>47'871.00</b> 47'871.00 47'871.00			<b>48'498.65</b> 48'498.65	<b>-7'901.35</b>
			15	25	30	A 27.01.16	AC	14'364.00	
			23	46	52	12.04.16	AC	14'364.00	
			35	85	91	28.07.16	AC	14'364.00	
			40	115	121	21.09.16	SR	f 5'406.65	
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>	<b>166'500</b>		<b>166'500</b>	<b>198'830.35</b>			<b>228'978.35</b>	<b>62'478.35</b>
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b> 27100 271.0 Verputzarbeiten (innere) Filliger & Partner AG 1. AC / 090772 2. AC / 090934 3. AC / 090968 091337	<b>73'900</b> 73'900		<b>73'900</b> 73'900	<b>73'370.00</b> 73'370.00 73'370.00 73'370.00			<b>89'968.15</b> 89'968.15 89'968.15	<b>16'068.15</b>
			23	43	49	A 21.04.16	AC	21'600.00	
			26	54	60	13.05.16	AC	21'600.00	
			28	64	70	25.05.16	AC	16'200.00	
			36	88	94	17.08.16	SR	f 30'568.15	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>43'600</b>		<b>43'600</b>	<b>78'774.25</b>			<b>73'732.35</b>	<b>30'132.35</b>
272.1	Metallbaufertigteile	2'000		2'000	3'041.15			3'486.95	1'486.95
	27210 272.1 Metallbauteile				3'041.15			3'486.95	
	Muff Bauteile AG				3'041.15	A			
	2016-16692		36	90	96	22.08.16	SR	f 3'486.95	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	16'100	25'500	41'600	55'928.50			57'843.70	16'243.70
	13: Umbuchung BKP 272.3 / 272.2		25'500						
	27220 272.2 Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)				55'928.50			57'843.70	
	Bühlmann Metallbau AG				55'928.50	A			
	1. AC / 20757		28	63	69	31.05.16	AC	20'000.00	
	2. AC / 20807		30	68	74	17.06.16	AC	20'000.00	
	21002		40	114	120	20.09.16	SR	f 16'452.15	
	21124		46	148	157	27.10.16	RC	1'391.55	
272.3	Innere Verglasungen aus Metall	25'500	-25'500		19'804.60			12'401.70	12'401.70
	13: Umbuchung BKP 272.3 / 272.2		-25'500						
	27231 272.3 Schiebetüren in Glas (AUFGELOST 04.05.2016)				7'339.05				
	Keller AG Ziegeleien				7'339.05	A			
	27232 272.3 Innere Verglasungen 1.0G				5'167.95			5'104.10	
	Keller AG Ziegeleien				5'167.95	A			
	203314		36	91	97	16.08.16	SR	f 5'104.10	
	27233 272.3 Schiebetüren in Glas				7'297.60			7'297.60	
	Pio's Glasi GmbH				7'297.60	P			
	RE165458		34	81	87	15.07.16	SR	f 7'297.60	
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>	<b>45'300</b>		<b>45'300</b>	<b>46'686.10</b>			<b>60'364.60</b>	<b>15'064.60</b>
273.0	Innentüren aus Holz	8'600	23'600	32'200	37'273.45			51'981.45	19'781.45
	12: Umbuchung BKP 273.4 / 273.0		23'600						
	27300 273.0 Innentüren in Holz				37'273.45			51'981.45	
	Norma Reiden AG				37'273.45	A			
	1. AC / 1640441		22	40	46	06.04.16	AC	20'952.00	
	2. AC / 1640465		23	44	50	13.04.16	AC	6'048.00	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

273.0	3. AC / 1641351		37	92	98	01.09.16	AC	14'796.00	
	4. AC / 1641354		37	93	99	01.09.16	AC	4'860.00	
	5. AC / 1641851		45	139	148	11.11.16	AC	1'565.00	
	5. AC / 1641853		45	140	149	11.11.16	SR	f 3'760.45	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	13'100		13'100	9'412.65			8'383.15	-4'716.85
	27330 273.3 Allg. Schreinerarbeiten				9'412.65			8'383.15	
	Schremo AG				9'412.65	A			
	RE-9553		40	108	114	04.10.16	SR	f 8'383.15	
273.4	Zargentüren	23'600	-23'600						
	12: Umbuchung BKP 273.4 / 273.0		-23'600						
<b>274</b>	<b>Spezialverglasungen (innere)</b>								
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b>	<b>3'700</b>		<b>3'700</b>				<b>4'913.25</b>	<b>1'213.25</b>
	27500 275 Schliessanlage							4'913.25	
	Koch Julius								
	161151		35	86	92	25.07.16	RC	4'610.85	
			39	104	110	08.09.16	RC	302.40	
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>	<b>171'100</b>		<b>171'100</b>	<b>213'949.50</b>			<b>208'769.40</b>	<b>37'669.40</b>
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>116'900</b>	<b>-17'000</b>	<b>99'900</b>	<b>69'424.95</b>			<b>64'806.40</b>	<b>-35'093.60</b>
281.0	Unterlagsböden	31'000		31'000	20'602.90			20'602.90	-10'397.10
	28100 281.0 Unterlagsböden				20'602.90			20'602.90	
	Panorama Unterlagsboden GmbH				20'602.90	A			
	10244		26	55	61	11.05.16	SR	f 20'602.90	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	68'900		68'900	48'822.05			44'203.50	-24'696.50
	28120 281.2 Beläge aus Kunststoff, Textilien und dgl.				48'822.05			44'203.50	
	Küng Silvan				48'822.05	A			
	1. AC		35	83	89	05.08.16	AC	19'904.40	
	56-145/9		45	144	153	31.10.16	SR	f 24'299.10	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

281.5	Bodenbeläge aus Kunststein 15: Umbuchung BKP 281.5 / 281.6	13'400	-13'400 -13'400						
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 15: Umbuchung BKP 281.5 / 281.6 16: Umbuchung BKP 282.4 / 281.6 17: Umbuchung BKP 281.6 / 282.4	3'600	-3'600 13'400 10'000 -27'000						
<b>282</b>	<b>Wandbeläge, Wandbekleidungen</b>	<b>10'000</b>	<b>17'000</b>	<b>27'000</b>	<b>50'397.50</b>			<b>32'538.80</b>	<b>5'538.80</b>
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten 16: Umbuchung BKP 282.4 / 281.6 17: Umbuchung BKP 281.6 / 282.4 28240 282.4 Plattenbeläge Richli AG 1601081	10'000	17'000 -10'000 27'000	27'000	50'397.50 50'397.50			32'538.80	5'538.80
			40	106	112	03.10.16	SR	f 32'538.80	
<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b>				<b>65'321.00</b>			<b>69'739.25</b>	<b>69'739.25</b>
283.3	Deckenbekleidungen aus Textilien 28330 283.3 Deckenbekleidungen aus Textilien Rösli AG 1. AC / 2161188 2. AC / 2161199 3. AC / 2161213 2160315 Abzug BKP 230 / 2160318		28 30 33 37 38	61 69 76 94 101	67 75 82 100 107	02.06.16 13.06.16 04.07.16 31.08.16 07.09.16	AC AC AC SR RC	20'000.00 15'000.00 18'000.00 f 12'321.00 4'418.25	69'739.25 69'739.25
283.7	Deckenbekleidungen Akustikdecke								
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>32'400</b>		<b>32'400</b>	<b>23'071.55</b>			<b>32'318.05</b>	<b>-81.95</b>
285.1	Innere Malerarbeiten 28510 285.1 Innere Malerarbeiten Maler Mathis AG 1. AC / 1607003 2. AC / 1609003	32'400		32'400	23'071.55 23'071.55 23'071.55			32'318.05 31'420.60	-81.95
			33 38 45	77 99 142	83 105 151	30.06.16 08.09.16 14.11.16	AC AC SR	16'200.00 10'800.00 f 4'420.60	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

285.1	28511 285.1 Signaletik AST Reklame Atelier AG AR16-0971 AR16-1342							897.45	
			41	116	125	13.10.16	RC	461.15	
			49	159	169	30.12.16	RC	436.30	
<b>286</b>	<b>Bauaustrocknung</b> 28600 286 Bauaustrocknung Holag-Bauaustrocknung H.P. Holenstein 216309	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>				<b>3'878.30</b> 3'878.30	<b>-21.70</b>
			34	82	88	18.07.16	RC	3'878.30	
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b> 28700 287 Baureinigung Party Clean Service GmbH 602961	<b>7'900</b>		<b>7'900</b>	<b>5'734.50</b> 5'734.50 5'734.50			<b>5'488.60</b> 5'488.60	<b>-2'411.40</b>
			40	105	111	26.09.16	SR	f 5'488.60	
<b>29</b>	<b>Honorare</b>	<b>282'800</b>	<b>32'400</b>	<b>315'200</b>	<b>320'298.00</b>			<b>322'879.20</b>	<b>7'679.20</b>
<b>291</b>	<b>Architekt</b> 1: Umbuchung BKP 191 / 291 1: Umbuchung BKP 491 / 291 1: Umbuchung BKP 991 / 291 29100 291 Architekt Rogger Ambauen AG 1. AC / 1509-01 2. AC / 1512-08 3. AC / 1603-09 4. AC / 1606-09 5. AC / 1609-18 1702-01	<b>210'000</b>	<b>26'100</b> 15'900 5'900 4'300	<b>236'100</b>	<b>235'980.00</b> 235'980.00			<b>235'980.00</b>	<b>-120.00</b>
			5	6	6	11.09.15	AC	69'120.00	
			12	18	23	11.12.15	AC	59'400.00	
			20	37	43	18.03.16	AC	27'000.00	
			31	70	76	24.06.16	AC	27'000.00	
			39	103	109	23.09.16	AC	37'800.00	
			50	162	172	20.02.17	SR	f 15'660.00	
<b>292</b>	<b>Bauingenieur</b> 2: Umbuchung BKP 192 / 292 29200 292 Bauingenieur Emch + Berger WSB AG 1.AC / 16.4061	<b>19'000</b>	<b>6'300</b> 6'300	<b>25'300</b>	<b>23'500.00</b> 23'500.00 23'500.00			<b>23'499.70</b> 23'499.70	<b>-1'800.30</b>
			17	28	34	22.02.16	AC	12'960.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>292</b>	16.4198		31	71	77	21.06.16	SR	f 10'539.70	
<b>293</b>	<b>Elektroingenieur</b> 29300 293 Elektroingenieur B + S Elektro Engineering AG	<b>19'000</b>		<b>19'000</b>	<b>27'918.00</b> 27'918.00 27'918.00			<b>27'918.00</b> 27'918.00	<b>8'918.00</b>
	1. AC / 150277		7	9	9	22.10.15	AC	5'400.00	
	2. AC / 150334		9	11	16	20.11.15	AC	6'480.00	
	3. AC / 160028		15	23	28	29.01.16	AC	6'480.00	
	4. AC / 160197		50	166	176	29.06.16	AC	3'240.00	
	5. AC / 160282		50	165	175	30.09.16	AC	3'240.00	
	SR / 170030		51	169	179	20.02.17	SR	f 3'078.00	
<b>294</b>	<b>HLKK-Ingenieur</b> 29400 294 HLKK-Ingenieur Josef Ottiger + Partner AG	<b>12'800</b>		<b>12'800</b>	<b>14'860.00</b> 14'860.00 14'860.00			<b>14'792.50</b> 14'792.50	<b>1'992.50</b>
	1. AC / 514/2015		9	12	17	17.11.15	AC	6'730.55	
	2. AC / 66/2016		18	30	36	29.02.16	AC	2'646.00	
	436/2016		43	126	135	26.10.16	RG	472.50	
	437/2016		43	127	136	26.10.16	RC	1'620.00	
	431/2016		43	128	137	26.10.16	SR	f 3'323.45	
<b>295</b>	<b>Sanitäringenieur</b> 29500 295 Sanitäringenieur Josef Ottiger + Partner AG	<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	<b>18'040.00</b> 18'040.00 18'040.00			<b>18'593.50</b> 18'593.50	<b>593.50</b>
	1. AC / 514/A2015		9	13	18	17.11.15	AC	9'275.05	
	2. AC / 67/2016		18	29	35	29.02.16	AC	3'672.00	
	Wasserzuleitung / 433/2016		43	129	138	26.10.16	RC	583.20	
	435/2016		43	130	139	26.10.16	RC	510.30	
	432/2016		43	131	140	26.10.16	SR	f 4'552.95	
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b> 296.3 Bauphysiker	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>				<b>2'095.50</b>	<b>-1'904.50</b>
	29630 296.3 Bauphysiker Martinelli + Menti AG	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>				2'095.50	-1'904.50
	112929		10	15	20	26.11.15	RC	2'095.50	



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>45'400</b>	<b>-5'900</b>	<b>39'500</b>	<b>37'908.80</b>			<b>47'448.85</b>	<b>7'948.85</b>
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>	<b>23'800</b>		<b>23'800</b>	<b>16'014.80</b>			<b>17'718.00</b>	<b>-6'082.00</b>
<b>423</b>	<b>Ausstattungen, Geräte</b>	<b>23'800</b>		<b>23'800</b>	<b>16'014.80</b>			<b>17'718.00</b>	<b>-6'082.00</b>
423.1	Garten- und Containerunterstand				16'014.80			17'718.00	17'718.00
	42310 423.1 Garten- und Containerunterstand				16'014.80			17'718.00	
	Schläpfer Holzbau AG				16'014.80	A			
	1. AC / 4.10.16		40	109	115	04.10.16	AC	5'000.00	
	2016-050-339		42	118	127	27.10.16	SR	f 12'718.00	
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>	<b>15'700</b>		<b>15'700</b>	<b>21'894.00</b>			<b>29'730.85</b>	<b>14'030.85</b>
<b>462</b>	<b>Plätze</b>	<b>15'700</b>		<b>15'700</b>	<b>21'894.00</b>			<b>29'730.85</b>	<b>14'030.85</b>
	46200 462 Plätze				21'894.00			29'730.85	
	Gloggner Pius				18'224.15	A			
	1 Fundament Containerunterstand				3'669.85	N			
	6523		40	107	113	27.09.16	SR	f 29'015.95	
	Böli Unterstand / 6687		46	145	154	24.11.16	RC	714.90	
<b>49</b>	<b>Honorare</b>	<b>5'900</b>	<b>-5'900</b>						
<b>491</b>	<b>Architekt</b>	<b>5'900</b>	<b>-5'900</b>						
	1: Umbuchung BKP 491 / 291		-5'900						
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>101'600</b>		<b>101'600</b>				<b>104'642.35</b>	<b>3'042.35</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>	<b>36'600</b>		<b>36'600</b>				<b>32'490.80</b>	<b>-4'109.20</b>
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>9'300</b>		<b>9'300</b>				<b>11'384.50</b>	<b>2'084.50</b>
511.1	Bewilligungen	8'800		8'800				10'610.10	1'810.10
	51110 511.1 Amtliche Vermessung							196.55	
	Emch + Berger WSB AG								
	2015.03.35		1	2	2	29.05.15	RC	196.55	
	51111 511.1 Gebühren							10'413.55	
	Gemeinde Emmen								
	1000114715		8	10	10	26.10.15	RC	7'551.05	
	1000119953		12	17	22	10.12.15	RC	303.25	
	Containerunterstand / 1000130365		36	89	95	22.08.16	RC	429.85	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	
511.1	1000132540		44	135	144	04.11.16	RC	2'129.40	
511.2	Baugespann	500		500				774.40	274.40
	51120 511.2 Baugespann							774.40	
	Sivag Luzern								
	54026		3	4	4	20.07.15	RC	758.30	
	54317		7	8	8	22.10.15	RC	16.10	
<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>	<b>27'300</b>		<b>27'300</b>				<b>19'837.50</b>	<b>-7'462.50</b>
512.0	Kanalisation	20'800		20'800				12'150.00	-8'650.00
	51111 511.1 Gebühren							19'440.00	
	Gemeinde Emmen								
	1000120837		14	21	26	08.01.16	RC	19'440.00	
	51201 512.0 Rückvergütung Anschlussgebühren Kanalisation							-7'290.00	
	Gemeinde Emmen								
	GUTSCHRIFT / 1000139355		50	167	177	10.02.17	RC	-7'290.00	
512.4	Wasser	6'500		6'500				7'687.50	1'187.50
	51111 511.1 Gebühren							12'960.00	
	Gemeinde Emmen								
	1. AC / 1000122195		19	33	39	24.02.16	AC	12'960.00	
	51240 512.4 Rückvergütung Anschlussgebühren Wasser							-5'272.50	
	Gemeinde Emmen								
	GUTSCHRIFT / 1000139354		50	168	178	10.02.17	RC	-5'272.50	
<b>513</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>							<b>1'268.80</b>	<b>1'268.80</b>
	51300 513 Amtliche Vermessung							1'268.80	
	Emch + Berger WSB AG								
	16.3208		45	137	146	15.11.16	RC	1'268.80	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>	<b>10'600</b>		<b>10'600</b>				<b>16'334.75</b>	<b>5'734.75</b>
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>10'600</b>		<b>10'600</b>				<b>16'334.75</b>	<b>5'734.75</b>
	29100 291 Architekt							11'308.15	
	Rogger Ambauen AG								
	1512-27		12	19	24	11.12.15	RC	6'098.55	
	1612-36		47	149	158	05.12.16	RC	5'209.60	
	29300 293 Elektroingenieur							1'395.30	
	B + S Elektro Engineering AG								
	160040		15	22	27	29.01.16	RC	110.15	
	160204		50	164	174	29.06.16	RC	445.60	
	160291		50	163	173	30.09.16	RC	108.95	
	170031		51	170	180	20.02.17	RC	730.60	
	52400 524 Kopien, Vervielfältigungen							1'123.60	
	Josef Ottiger + Partner AG								
	515/2015		9	14	19	17.11.15	RC	832.55	
	438/2016		43	132	141	26.10.16	RC	291.05	
	52401 524 Kopien, Vervielfältigungen							2'464.55	
	Multi Reflex AG								
	687506		16	26	32	31.01.16	RC	61.35	
	687397		16	27	33	31.01.16	RC	1'004.20	
	688003		19	31	37	29.02.16	RC	378.20	
	688282		19	32	38	29.02.16	RC	47.40	
	688115		20	36	42	29.02.16	RC	82.45	
	688622		22	41	47	31.03.16	RC	248.85	
	688949		23	49	55	31.03.16	RC	92.10	
	689642		26	57	63	30.04.16	RC	129.75	
	690269		29	66	72	31.05.16	RC	62.30	
	689815		29	67	73	31.05.16	RC	27.70	
	690429		34	80	86	30.06.16	RC	72.25	
	695981		51	171	181	17.02.17	RC	258.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

524	29200 292 Bauingenieur Emch + Berger WSB AG 16.4199		31	72	78	21.06.16	RC	43.15 43.15	
53	<b>Versicherungen</b>	<b>6'500</b>		<b>6'500</b>				<b>7'916.80</b>	<b>1'416.80</b>
531	<b>Bauzeitversicherungen</b> 53100 531 Bauzeitversicherung Gebäudeversicherung Luzern 2016207706	<b>700</b>		<b>700</b>				<b>203.70</b> 203.70	<b>-496.30</b>
532	<b>Spezialversicherungen</b> 53200 532 Spezialversicherungen Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG Police Nr. T931123035	<b>2'000</b>	44	136	145	18.10.16	RC	203.70 3'597.40	<b>1'597.40</b>
539	<b>Gesamtgarantie (Solidarbürgschaft)</b> 53900 539 Gesamtgarantie (Solidarbürgschaft) AXA Winterthur 14.703.640	<b>3'800</b>	13	20	25	11.12.15	RC	3'597.40 4'115.70	<b>315.70</b>
55	<b>Bauherrenleistungen</b> 55000 550 Bauherrenleistungen Gemeinde Emmen Bauherrenleistungen	<b>47'900</b>	51	172	182	28.02.17	RC	4'115.70 47'900.00	
550	<b>Bauherrenleistung</b>	<b>47'900</b>	52	173	183	06.12.16	RC	47'900.00	<b>-47'900.00</b>
9	<b>Ausstattung</b>	<b>61'600</b>	-51'600	<b>10'000</b>	<b>12'934.85</b>			<b>12'934.85</b>	<b>2'934.85</b>
90	<b>Möbel</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>12'934.85</b>			<b>12'934.85</b>	<b>2'934.85</b>
903	<b>Allgemeine Möbel</b> 27330 273.3 Allg. Schreinerarbeiten Schremo AG 1 Schalteranlage Betriebsamt 2 Schalteranlage Dep. Schule RE-12934.859553	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>12'934.85</b> 12'934.85			<b>12'934.85</b> 12'934.85	<b>2'934.85</b>
			40	108	122	04.10.16	SR	f 12'934.85	

Projekt: 1511

Personalhaus Zentrum Gersag, Emmenbrücke

Objekt: GP

Seite: 28

06.03.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Mutationen	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	Zlg.-KV-Rev.
	Objekt/Auftrag/Unt.	3	4	(3+4) 5	6	Art		9	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	Zahlung	

<b>91</b>	<b>Beleuchtungskörper</b>	<b>47'300</b>	<b>-47'300</b>						
<b>911</b>	<b>Beleuchtungskörper</b>	<b>47'300</b>	<b>-47'300</b>						
	14: Umbuchung BKP 911 / 233		-47'300						
<b>99</b>	<b>Honorare</b>	<b>4'300</b>	<b>-4'300</b>						
<b>991</b>	<b>Architekt</b>	<b>4'300</b>	<b>-4'300</b>						
	1: Umbuchung BKP 991 / 291		-4'300						
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>2'080'000</b>		<b>2'080'000</b>	<b>1'865'267.15</b>			<b>2'072'004.65</b>	<b>-7'995.35</b>