

## GWPW Schiltwald, Ersatz Bohrlochpumpen 1-3

Kredit: **1'200'000.00**

### Kostenübersicht

inkl. MWSt

Pos.	Datum	Firma / Auftrag	KV	Abgerechnet	MwSt.	Abweichun KV / Rechnung	in %
<b>1</b>		<b>Unternehmer / Handwerker</b>	<b>895'000.00</b>	<b>769'803.90</b>	<b>61'484.35</b>	<b>-125'196.10</b>	<b>-14.0</b>
<b>1.1</b>		<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>30'000.00</b>	<b>24'769.45</b>		<b>-5'230.55</b>	<b>-17.4</b>
	30.01.2015	Anliker AG		22'686.90	1'814.95		
	04.02.2015	Anliker AG		2'082.55	166.60		
<b>1.2</b>		<b>Elektrische Installationen</b>	<b>65'000.00</b>	<b>42'456.20</b>		<b>-22'543.80</b>	<b>-34.7</b>
	11.09.2014	CKW CONEX		15'000.00	1'200.00		
	23.10.2014	CKW CONEX		15'000.00	1'200.00		
	12.12.2014	CKW CONEX		12'456.20	996.50		
<b>1.3</b>		<b>Grossrohrinstallation</b>	<b>120'000.00</b>	<b>76'984.75</b>		<b>-43'015.25</b>	<b>-35.8</b>
	30.12.2014	Fischer Rohrleitungsbau		14'639.25	1'171.15		
	30.10.2015	Fischer Rohrleitungsbau		62'345.50	4'987.65		
<b>1.4</b>		<b>Maschinelle Einrichtungen</b>	<b>520'000.00</b>	<b>470'993.60</b>		<b>-49'006.40</b>	<b>-9.4</b>
<b>1.4.1</b>		<i>Bohrlochpumpen Häny</i>	<i>460'000.00</i>	<i>428'343.60</i>		<i>-31'656.40</i>	<i>-6.9</i>
	06.12.2013	Häny		127'872.35	10'229.80		
	29.09.2014	Häny		255'744.70	20'459.60		
	10.12.2014	Häny		43'241.55	3'459.30		
	30.06.2015	Häny		1'485.00	118.80		
<b>1.4.2</b>		<i>Trafostation CKW</i>	<i>60'000.00</i>	<i>42'650.00</i>		<i>-17'350.00</i>	<i>-28.9</i>
	05.12.2014	CKW CONNEX		42'650.00	3'312.00		
<b>1.5</b>		<b>Fernwirk- Fernsteueranschluss</b>	<b>70'000.00</b>	<b>59'648.00</b>		<b>-10'352.00</b>	<b>-14.8</b>
	12.05.2014	Rittmeyer AG		17'894.40	1'431.55		
	27.08.2014	Rittmeyer AG		17'894.40	1'431.55		
	22.09.2014	Rittmeyer AG		17'894.40	1'431.55		
	21.11.2014	Rittmeyer AG		5'964.80	477.20		
<b>1.6</b>		<b>Malerarbeiten</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'138.55</b>		<b>8'138.55</b>	<b>406.9</b>
	14.11.2014	Maler Rindlisbacher		175.45	14.05		
	23.02.2015	Maler Rindlisbacher		9'963.10	797.05		
<b>1.7</b>		<b>Brunneneinhausung</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'409.55</b>		<b>2'409.55</b>	<b>48.2</b>
	30.10.2015	Fischer Rohrleitungsbau		7'409.55	592.75		
<b>1.8</b>		<b>Verschiedenes / Unvorhergesehenes</b>	<b>83'000.00</b>	<b>77'403.80</b>		<b>-5'596.20</b>	<b>-6.7</b>
	26.09.2014	Petroplan		5'020.00	401.60		
	14.10.2014	WAGASAN		6'178.30	494.25		
	07.11.2014	WAGASAN		4'806.70	384.55		
	20.10.2014	CSD Dichtungen AG		690.90	55.25		
	02.12.2014	Livarsa		7'896.00	631.70		
	16.12.2014	DEKONTA AG		360.00	28.80		
	08.12.2014	WAGASAN		1'443.25	115.45		
	17.12.2014	Rittmeyer AG		1'978.25	158.25		
	21.01.2015	Fanger AG		800.00	64.00		
	30.01.2015	Brunner Fachmarkt AG		6'666.65	533.35		
	02.02.2015	DEKONTA AG		19'625.50	1'570.05		
	13.02.2015	Petroplan		690.75	55.25		
	13.02.2015	Petroplan		690.75	55.25		
	13.02.2015	Petroplan		926.05	74.10		
	16.02.2015	Hauser Feuerschutz AG		117.70	9.40		
	08.04.2015	Fanger AG		550.00	44.00		
	24.08.2015	Petroplan		802.55	64.20		
	30.10.2015	Fischer Rohrleitungsbau		11'062.50	885.00		
	27.11.2015	Fischer Rohrleitungsbau		1'632.95	130.65		
	30.06.2017	CKW		705.90	56.45		
	04.09.2017	Petroplan		4'759.10	380.75		

## GWPW Schiltwald, Ersatz Bohrlochpumpen 1-3

Kredit: **1'200'000.00**  
inkl. MwSt

### Kostenübersicht

Pos.	Datum	Firma / Auftrag	KV	Abgerechnet	MwSt.	Abweichun KV / Rechnung	in %
<b>2</b>		<b>Diverses und Honorare</b>	<b>195'000.00</b>	<b>97'174.70</b>	<b>7'773.90</b>	<b>-97'825.30</b>	<b>-50.2</b>
<b>2.1</b>		<b>Baunebenkosten</b>	<b>20'000.00</b>	<b>299.60</b>		<b>-19'700.40</b>	<b>-98.5</b>
	30.06.2014	Gammaprint		75.75	6.05		
	31.08.2014	Gammaprint		26.50	2.10		
	30.09.2014	Gammaprint		170.85	13.65		
	31.08.2015	Gammaprint		26.50	2.10		
<b>2.2</b>		<b>Honorare</b>	<b>165'000.00</b>	<b>86'586.95</b>		<b>-78'413.05</b>	<b>-47.5</b>
<b>2.2.1</b>		<i>Bauingenieur</i>	<i>135'000.00</i>	<i>61'161.75</i>		<i>-73'838.25</i>	<i>-54.7</i>
	30.04.2014	Emch+Berger AG		11'157.60	892.60		
	31.08.2014	Emch+Berger AG		12'169.65	973.55		
	11.11.2014	Emch+Berger AG		16'158.80	1'292.70		
	19.12.2014	Emch+Berger AG		10'119.65	809.55		
	27.05.2015	Emch+Berger AG		3'913.85	313.10		
	16.12.2015	Emch+Berger AG		6'131.70	490.55		
	15.11.2017	Emch+Berger AG		1'510.50	120.85		
<b>2.2.2</b>		<i>Elektroingenieur</i>	<i>30'000.00</i>	<i>25'425.20</i>		<i>-4'574.80</i>	<i>-15.2</i>
	18.12.2013	B&S Elektro Engineering		2'587.50	207.00		
	25.04.2014	B&S Elektro Engineering		2'162.25	173.00		
	27.05.2014	B&S Elektro Engineering		1'910.25	152.80		
	21.08.2014	B&S Elektro Engineering		2'306.25	184.50		
	17.10.2014	B&S Elektro Engineering		4'788.00	383.05		
	18.12.2014	B&S Elektro Engineering		164.40	13.15		
	18.12.2014	B&S Elektro Engineering		4'412.25	353.00		
	21.09.2015	B&S Elektro Engineering		2'754.00	220.30		
	21.09.2015	B&S Elektro Engineering		177.80	14.20		
	20.11.2015	B&S Elektro Engineering		2'025.00	162.00		
	15.07.2016	B&S Elektro Engineering		1'012.50	81.00		
	03.10.2017	B&S Elektro Engineering		562.50	45.00		
	20.12.2017	B&S Elektro Engineering		562.50	45.00		
<b>2.3</b>		<b>Unvorhergesehenes</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'288.15</b>		<b>288.15</b>	<b>2.9</b>
	16.12.2014	Reinigung Gemeinde Emmen		190.60	15.25		
	16.12.2014	Reinigung Gemeinde Emmen		183.60	14.75		
	03.07.2015	Brunner Fachmarkt AG		9'204.30	736.35		
	15.01.2018	CAP		709.65	56.75		
		<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>866'978.60</b>		<b>-223'021.40</b>	<b>-20.5</b>
		MwSt. 8.0 %	90'000.00	69'258.25		-20'741.75	-23.0
		<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>1'180'000.00</b>	<b>936'236.85</b>		<b>-243'763.15</b>	<b>-20.7</b>
	23.02.2018	Eigenleistungen Wasserversorgung	20'000.00	30'000.00		10'000.00	50.0
		<b>Kosten Total</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>966'236.85</b>		<b>-233'763.15</b>	<b>-19.5</b>

**Anteil einheimisches Gewerbe 28%**