

<b>1 Diverse Projekte und Fertigstellungsarbeiten</b>			
2017 - 2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Diverse Arbeitsgattungen		523'936.70	
<b>Total</b>		<b>523'936.70</b>	
<b>Bemerkung</b> Diese Sammelposition beinhaltet Schlussarbeiten (z. B. Belagsarbeiten, Vermessungstätigkeiten) aus Bauprojekten, deren Hauptarbeiten vor dem Sonderkredit erledigt wurden und kleinere Investitionen im Rahmen der Bautätigkeit Dritter oder ergänzende Massnahmen mit Erneuerungscharakter nach Leitungsbrüchen.			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 456'176.60	87.1

<b>2 Riffighalde 1. Etappe</b>			
2018			
Arbeitsgattung		Abrechnung inkl. MWST	
Baumeister		27'498.35	
Sanitär (inkl. Material)		13'681.50	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		8'975.70	
<b>Total</b>		<b>50'155.55</b>	
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch ein privates Bauvorhaben. Umsetzung Etappe 1 musste schnell erfolgen.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Friedli AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 48'874.60	97.4
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 30 m			

<b>3 Dunat- / Berta- / Hillstrasse (1. Etappe)</b>			
2017			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	110'000.00	104'764.70	
Honorar, Honorarnebenkosten	10'000.00	7'294.90	
Sanitär (inkl. Material)	140'000.00	137'878.65	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	10'000.00	5'559.20	
<b>Total</b>	<b>270'000.00</b>	<b>255'497.45</b>	
<b>Bemerkung</b> In dieser 1. Etappe der Quartiersanierung wurde auch das Material für die 2. Etappe beschafft. Es fehlen teilweise noch abschliessende Belagsarbeiten.			
<b>Beteiligte:</b> Hans Renggli Bau AG, Emch+Berger WSB AG, Friedli AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 145'413.55	56.9
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 310 m (2017)			

<b>4 Wattenwyl- / Gärtnerstrasse (2. Etappe)</b>			
2017 - 2022			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	120'000.00	0.00	
Honorar, Honorarnebenkosten	21'000.00	8'269.00	
Sanitär (inkl. Material)	56'000.00	0.00	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	30'000.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>227'000.00</b>	<b>8'269.00</b>	
<b>Bemerkung</b> In dieser 2. Etappe der Quartiersanierung fielen erst Planungskosten an. Die Umsetzung erfolgt 2021/2022.			
<b>Beteiligte:</b> Emch+Berger WSB AG			
<b>Honorarsumme</b>		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>	
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 8'269.00	100.0

<b>5 Rothenburgstrasse</b>			
2018			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Sanitär (inkl. Material)		47'753.95	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		959.50	
<b>Total</b>		<b>48'713.45</b>	
<b>Bemerkung</b> Zusätzliche Investition in Folge eines Leitungsbruches.			
<b>Beteiligte:</b> AQWA AG, TMH Hagenbucher AG			
<b>Honorarsumme</b>		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>	
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 22'087.95	45.3
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 150 m			

<b>6 K13, Seetalplatz</b>			
2017			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister		68'818.45	
Honorar, Honorarnebenkosten		3'843.50	
Sanitär (inkl. Material)		106'815.80	
<b>Total</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>179'477.75</b>	
<b>Bemerkung</b> Es sind nur noch Restarbeiten und -zahlungen im Sonderkredit verbucht. Die Hauptleistungen erfolgten vor 2017.			
<b>Beteiligte:</b> ARGE Sepp, Emch+Berger WSB AG, Friedli AG			
<b>Honorarsumme</b>		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>	
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 110'659.30	61.7
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 165 m (2017)			

<b>7 Gerliswilstrasse 62 - 78</b>			
2018 - 2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister		696.50	
Sanitär (inkl. Material)		27'215.35	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		1'500.00	
<b>Total</b>		<b>29'411.85</b>	
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch Strassensanierungsarbeiten des Kantons Luzern.			
<b>Beteiligte:</b> Krubau GmbH, Friedli AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 28'715.35	97.6
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 45 m			

<b>8 Bühlweg</b>			
2017			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister		47'765.55	
Sanitär (inkl. Material)		32'837.35	
<b>Total</b>		<b>80'602.90</b>	
<b>Bemerkung</b> Zusätzliche Investition in Folge eines Leitungsbruches.			
<b>Beteiligte:</b> Krubau GmbH, Amrein Bau AG, Friedli AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 43'420.40	53.9
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 50 m			

<b>9 Gersagstrasse</b>			
2017			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	226'800.00	260'871.50	-34'071.50
Honorar, Honorarnebenkosten	43'200.00	20'049.75	23'150.25
Sanitär (inkl. Material)	270'000.00	206'465.60	63'534.40
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	17'000.00	8'921.10	8'078.90
<b>Total</b>	<b>557'000.00</b>	<b>496'307.95</b>	<b>60'692.05</b>
<b>Bemerkung</b> Geplant war ein grabenloses Bauverfahren, welches aufgrund von technischen Risiken durch einen konventionellen Grabenbau ersetzt werden musste.			
<b>Beteiligte:</b> Cellere AG, Ingenieurbüro ZEO AG, Baumeler Leitungsbau AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 272'510.90	54.9
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 175 m			

<b>10 Im Neuhof</b>			
2017 - 2018			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	324'000.00	286'229.00	37'771.00
Honorar, Honorarnebenkosten	48'600.00	23'817.85	24'782.15
Sanitär (inkl. Material)	243'000.00	215'254.35	27'745.65
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	41'400.00	4'620.50	36'779.50
<b>Total</b>	<b>657'000.00</b>	<b>529'921.70</b>	<b>127'078.30</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Hans Renggli Bau AG, Ingenieurbüro ZEO AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 166'466.15	31.4
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 460 m			

<b>11 Schützenmatt- / Rüeggisingestrasse</b>			
2017 - 2019			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	205'200.00	175'502.75	29'697.25
Honorar, Honorarnebenkosten	16'200.00	18'423.30	-2'223.30
Sanitär (inkl. Material)	183'600.00	124'030.55	59'569.45
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	25'000.00	22'786.89	2'213.11
<b>Total</b>	<b>430'000.00</b>	<b>340'743.49</b>	<b>89'256.51</b>
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch ewl. Günstigere Kosten durch koordinierte Bauweise.			
<b>Beteiligte:</b> Arnet Bau AG, Anliker AG Bauunternehmung, Ingenieurbüro ZEO AG, Friedli AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 87'913.25	25.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 295 m			

<b>12 Sonnenhofstrasse 17 - 25</b>			
2017 - 2018			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	81'880.00	46'172.50	35'707.50
Honorar, Honorarnebenkosten	16'200.00	10'870.75	5'329.25
Sanitär (inkl. Material)	76'680.00	54'037.30	22'642.70
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	30'240.00	825.05	29'414.95
<b>Total</b>	<b>205'000.00</b>	<b>111'905.60</b>	<b>93'094.40</b>
<b>Bemerkung</b> Projektumfang konnte reduziert werden.			
<b>Beteiligte:</b> Cellere AG, Ingenieurbüro ZEO AG, Friedli AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 65'360.50	58.4
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 135 m			

<b>13 Celtastrasse / Zellweg</b>			
2017 - 2018			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	266'000.00	332'441.10	-66'441.10
Honorar, Honorarnebenkosten	65'000.00	26'133.40	38'866.60
Sanitär (inkl. Material)	302'000.00	256'864.45	45'135.55
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	90'000.00	12'350.25	77'649.75
<b>Total</b>	<b>723'000.00</b>	<b>627'789.20</b>	<b>95'210.80</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Marti AG Bauunternehmung, Lötscher Tiefbau AG, Ingenieurbüro ZEO AG, Friedli AG, Baumeler Leitungsbau AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 382'124.20	60.9
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 700 m			

<b>14 Quartier Riffig - Listrig</b>			
2017 - 2019			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	568'080.00	583'499.55	-15'419.55
Honorar, Honorarnebenkosten	35'640.00	25'334.45	10'305.55
Sanitär (inkl. Material)	733'280.00	622'168.45	111'111.55
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	94'000.00	35'751.90	58'248.10
<b>Total</b>	<b>1'431'000.00</b>	<b>1'266'754.35</b>	<b>164'245.65</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg resp. günstigere Kosten durch koordinierte Bauweise.			
<b>Beteiligte:</b> Lötscher Tiefbau AG, Emch+Berger WSB AG, Friedli AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 641'206.20	50.6
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 1340 m			

<b>15 Schwanderhofstrasse</b>			
2018			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	102'600.00	81'611.90	20'988.10
Sanitär (inkl. Material)	97'200.00	69'061.20	28'138.80
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	17'200.00	1'168.80	16'031.20
<b>Total</b>	<b>217'000.00</b>	<b>151'841.90</b>	<b>65'158.10</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Amrein Bau AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b>	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b>
Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 130'713.20	86.1
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 200 m			

<b>16 Eschenstrasse / Eschenring</b>			
2018			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	232'000.00	155'945.30	76'054.70
Honorar, Honorarnebenkosten	16'000.00	6'681.50	9'318.50
Sanitär (inkl. Material)	205'000.00	99'457.90	105'542.10
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	25'000.00	2'109.10	22'890.90
<b>Total</b>	<b>478'000.00</b>	<b>264'193.80</b>	<b>213'806.20</b>
<b>Bemerkung</b> Projektumfang konnte reduziert werden resp. auf die Sanierung in der Seetalstrasse wurde vorerst verzichtet.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Emch+Berger WSB AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 226'731.85	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 85.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 290 m			

<b>17 Thanstrasse</b>			
2019			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	70'000.00	70'630.70	-630.70
Honorar, Honorarnebenkosten	26'925.00	17'963.20	8'961.80
Sanitär (inkl. Material)	82'929.00	55'539.35	27'389.65
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	15'000.00	4'025.20	10'974.80
<b>Total</b>	<b>194'854.00</b>	<b>148'158.45</b>	<b>46'695.55</b>
<b>Bemerkung</b> Günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Krubau GmbH, Ingenieurbüro ZEO AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 52'988.90	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 35.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 150 m			

<b>18 Riffighalde 2. Etappe</b>			
2019			
<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Kostenvoranschlag inkl. MWST</b>	<b>Abrechnung inkl. MWST</b>	<b>Mehr- / Minderkosten</b>
Baumeister	63'000.00	62'776.75	223.25
Honorar, Honorarnebenkosten	26'000.00	23'690.45	2'309.55
Sanitär (inkl. Material)	6'000.00	2'785.45	3'214.55
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	15'000.00	0.00	15'000.00
<b>Total</b>	<b>110'000.00</b>	<b>89'252.65</b>	<b>20'747.35</b>
<b>Bemerkung</b> Günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Blank Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 88'531.45	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 99.2
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 40 m			

<b>19 Bösfeldstrasse</b>			
2019 - 2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	177'700.00	155'773.10	21'926.90
Honorar, Honorarnebenkosten	31'200.00	24'657.65	6'542.35
Sanitär (inkl. Material)	145'100.00	117'595.95	27'504.05
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	11'000.00	5'091.10	5'908.90
<b>Total</b>	<b>365'000.00</b>	<b>303'117.80</b>	<b>61'882.20</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg und günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Krubau GmbH, Ingenieurbüro ZEO AG, Blank Sanitär AG			
<b>Honorarsumme</b> Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 145'032.20	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 47.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 315 m			

<b>20 Ausbau Reservoir Rippertschwand</b>			
2019 - 2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	15'000.00	5'325.05	9'674.95
Honorar, Honorarnebenkosten	70'000.00	23'386.35	46'613.65
Sanitär (inkl. Material)	86'000.00	53'638.95	32'361.05
Elektro	48'000.00	45'369.05	2'630.95
Fernwirkung	76'000.00	36'518.90	39'481.10
Notchlorung	16'000.00	14'072.10	1'927.90
Pumpen	16'000.00	12'011.25	3'988.75
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	18'000.00		18'000.00
<b>Total</b>	<b>345'000.00</b>	<b>190'321.65</b>	<b>154'678.35</b>
<b>Bemerkung</b> Das Projekt umfasst den Anschluss von Neuenkirch und der aquaregio AG Sursee-Mittelland an das Reservoir Rippertschwand. Im ersten Schritt wurden die Projekte erarbeitet und der Anschluss Neuenkirch umgesetzt sowie Vorinvestitionen für den Anschluss aquaregio AG getätigt. Umsetzung der Restarbeiten 2021/2022.			
<b>Beteiligte:</b> Krubau GmbH, Emch+Berger WSB AG, Fischer Sanitär AG, BS Elektro Engineering AG, Rittmeyer AG, AS Faigaux, Häny AG			
<b>Honorarsumme</b> Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 68'755.40	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 36.1
<b>Bautechnische Daten:</b> Umbau im Rohrkeller für die Anschlüsse aquaregio AG und Neuenkirch. Installation vertikaler mehrstufiger Hochdruckpumpen (2 Stück).			

<b>21 Wehrstrasse</b>			
2019 - 2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	294'000.00	203'553.00	90'447.00
Honorar, Honorarnebenkosten	86'000.00	33'224.45	52'775.55
Sanitär (inkl. Material)	288'000.00	203'553.55	84'446.45
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	27'000.00	4'040.20	22'959.80
<b>Total</b>	<b>695'000.00</b>	<b>444'371.20</b>	<b>250'628.80</b>
<b>Bemerkung</b> Die abschliessenden Belagsarbeiten werden 2021 ausgeführt.			
<b>Beteiligte:</b> Amrein Bau AG, B+S AG, Blank Sanitär AG			
<b>Honorarsumme</b> Aufträge an einheimische Unternehmen		Fr. 411'146.75	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 92.5
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 455 m			

<b>22 Neuhof- / Schönweidstrasse</b>			
2019 - 2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	250'000.00	0.00	250'000.00
Honorar, Honorarnebenkosten	50'000.00	32'058.50	17'941.50
Sanitär (inkl. Material)	280'000.00	0.00	280'000.00
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	50'000.00	3'661.65	46'338.35
<b>Total</b>	<b>630'000.00</b>	<b>35'720.15</b>	<b>594'279.85</b>
<b>Bemerkung</b> In der Ausführung. Hauptarbeiten 2021.			
<b>Beteiligte:</b> Lötscher Tiefbau AG, Kost + Partner AG , Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 34'948.50	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 97.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 510 m			

<b>23 Rothenburgstrasse 36 - 44</b>			
2019 - 2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	110'000.00	90'000.00	20'000.00
Honorar, Honorarnebenkosten	18'000.00	11'681.55	6'318.45
Sanitär (inkl. Material)	113'000.00	92'639.80	20'360.20
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	89'000.00	11'764.95	77'235.05
<b>Total</b>	<b>330'000.00</b>	<b>206'086.30</b>	<b>123'913.70</b>
<b>Bemerkung</b> Vergabeerfolg resp. es konnte weitestgehend auf Nacharbeiten verzichtet werden, welche entlang von Kantonsstrassen häufig notwendig sind. Kleinere Schlussarbeiten noch offen.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Ingenieurbüro ZEO AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 205'757.80	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 99.8
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 250 m			

<b>24 Fadenstrasse</b>			
2019			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister		50'214.35	
Sanitär (inkl. Material)		25'637.85	
<b>Total</b>		<b>75'852.20</b>	
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch ein Bauprojekt des Wärmeverbundes Seetalplatz.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Blank Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 75'852.20	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 100.0
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 90 m			

<b>25 Kreisel Waltwil - Waldibücke</b>			
2019 - 2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	134'000.00	132'202.60	1'797.40
Honorar, Honorarnebenkosten	24'000.00	21'525.70	2'474.30
Sanitär (inkl. Material)	171'000.00	132'147.25	38'852.75
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	41'000.00	8'684.30	32'315.70
<b>Total</b>	<b>370'000.00</b>	<b>294'559.85</b>	<b>75'440.15</b>
<b>Bemerkung</b> Günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Anliker AG Bauunternehmung, Ingenieurbüro ZEO AG, Zemp Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 292'650.20	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 99.4
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 500 m			

<b>26 Rüeggisingerstrasse 5 - 9</b>			
2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	55'000.00	63'307.25	-8'307.25
Honorar, Honorarnebenkosten	7'000.00	0.00	7'000.00
Sanitär (inkl. Material)	64'000.00	51'909.20	12'090.80
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	10'000.00	2'731.05	7'268.95
<b>Total</b>	<b>136'000.00</b>	<b>117'947.50</b>	<b>18'052.50</b>
<b>Bemerkung</b> Günstiger Bauverlauf.			
<b>Beteiligte:</b> Hans Renggli Bau AG, Blank Sanitär AG			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 54'640.25	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 46.3
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 55 m			

<b>27 Rüeggisingerstrasse - Bereich Flugplatz</b>			
2020 - 2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Honorar, Honorarnebenkosten	85'000.00	71'581.40	13'418.60
Sanitär (inkl. Material)	32'000.00	0.00	32'000.00
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	43'000.00	0.00	43'000.00
<b>Total</b>	<b>160'000.00</b>	<b>71'581.40</b>	<b>88'418.60</b>
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch das erhöhte Brandschutzbedürfnis des Flugplatzes. Hauptkostenträger ist die armasuisse. Beitrag an Materialkosten noch offen.			
<b>Beteiligte:</b> Emch+Berger AG Solothurn			
		<b>Honorarsumme</b> Fr. 71'581.40	<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 100.0
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 670 m			

<b>28 Schwanderhofstrasse / Lärchenweg</b>			
2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Honorar, Honorarnebenkosten		38'446.50	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		20'042.60	
<b>Total</b>		<b>58'489.10</b>	
<b>Bemerkung</b> Ausgelöst durch privates Bauvorhaben. Vergabe direkt an den Unternehmer vor Ort.			
<b>Beteiligte:</b> Amrein Bau AG, Zemp Sanitär AG			
Aufträge an einheimische Unternehmen	<b>Honorarsumme</b> Fr. 58'489.10		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 100.0
<b>Bautechnische Daten:</b> Leitungslänge 75 m			

<b>29 Pistor Rothenburg</b>			
2020 - 2022			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Honorar, Honorarnebenkosten		10'670.30	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes		492.00	
<b>Total</b>		<b>11'162.30</b>	
<b>Bemerkung</b> Bisher nur Planungskosten. Umsetzung ab 2021.			
<b>Beteiligte:</b> Ingenieurbüro ZEO AG			
Aufträge an einheimische Unternehmen	<b>Honorarsumme</b> Fr. 10'670.30		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 95.6

<b>30 Schacht Rothenburg Dorf</b>			
2020 - 2021			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Baumeister	15'000.00		
Honorar, Honorarnebenkosten	66'000.00		
Elektro	9'000.00		
Steuerung	35'000.00	10'648.75	
Verschiedenes, Unvorhergesehenes	27'000.00		
<b>Total</b>	<b>152'000.00</b>	<b>10'648.75</b>	
<b>Bemerkung</b> Nur Kosten für die Steuerung. Umsetzung im 2021.			
<b>Beteiligte:</b> Rittmeyer AG			
Aufträge an einheimische Unternehmen	<b>Honorarsumme</b> Fr. 0.00		<b>Anteil an Abrechnung [%]</b> 0.0

<b>31 Aktivierung Eigenleistungen</b>			
2017 - 2020			
Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
Aktivierung Eigenleistung		197'000.00	
<b>Total</b>		<b>197'000.00</b>	
<b>Bemerkung</b> Es werden jährlich pauschal 3 % vom Investitionsvolumen (ohne MWST) als Eigenleistungen aktiviert.			