

Bauphase 3:

Geplante Arbeiten:

- Einrichten Baustelle inkl. Vorbereitungsarbeiten / Markierungen / Provisorien
- Belagsabbruch und Aushub Fundationsschicht
- Erstellung neue Werkleitungen und Strassenentwässerung
- Zusammenschluss Wasserleitung (D=300mm)
- Versetzen Randsteine inkl. Sonderbordsteine Teil 2
- Einbau Fundationsschicht unter Bushaltestelle Teil 2
- Schalen+Betonieren Fundamente Signale
- Erstellung Betonplatten für Bushaltestelle Teil 2 (inkl. Detektionsschlaufen)
- Einbau neuer Fundationsschicht inkl. Verdichtung und Planie
- Einbau Trag- und Binderschicht im Fahrbahnbereich
- Einbau Belag im Geh- und Radwegbereich inkl. Deckschicht
- Auffüllungsarbeiten
- Erstellung prov. Markierung / Signalisation
- Oberboden anlegen und ansäen

Verkehrsführung:

- geänderte Verkehrsführung im Bereich Rüeggisingerstrasse Nord Bereich Dunantstrasse und vor UNF SBB
- zweispurige Verkehrsführung
- für kurzzeitige Massnahmen LSA-Anlage / Verkehrsdienst notwendig
- Sperrung Ein- und Ausfahrt Dunantstrasse

Dauer:

Zeitraum: ca. 19.08.2026 - 07.10.2026 (Abhängig von Baufortschritt und Witterung)
7 Wochen

Markierung:

Entfernen:

- 170m Orange geklebte Markierung
- 15m gelbe Randlinie 1.0/1.0
- 35m weisse Randlinien

Provisorisch (geklebte Orangemarkierung):

- 220m durchgezogene Mittel- und Randlinie
- 35m gestrichelte Markierung Typ 1,0/1,0 oder 0,5/0,5
- 32m prov. Bushaltestelle
- 13 Stk. Dreiecke "Haifischzähne"

Temporär (weisse/gelbe gespritzte Markierung):

- keine

Definitive (weiss/gelbe strukturierte Markierung):

- keine

