







# Verkehrs- und Signalisationskonzept Gesamtkonzept (Entwurf)

Emmen, Umgestaltung Knoten Gersag  
Emch+Berger WSB AG  
12.03.2026 / SPDA  
Mst.: 1:500


	Verkehrsfläche
	Baustellenfläche
	temp. Baustellenfläche
	Installationsfläche
	temp. Zufahrten
	temp. Überfahrten (Grundstücke etc.)





## Markierungen

Bestehend

prov.

temp. / def.




	Einzäunung
	prov. Verkehrsführung
	Fussgängerführung
	Radweg

**Bauphase 0:**

- Geplante Arbeiten:**
- Baustellensignalisation installieren
  - Einrichten / Erstellen Installationsplatz und temp. Zufahrtsstrasse (inkl. Belag)
  - Vorbereitungsarbeiten (z.B. Rückbau notwendige Kanteleber für Folgephasen)
  - Umstellung Bushaltestellen
  - Grabenarbeiten für Wasserleitungsersatz bei Gemeindehaus
  - Sicherstellung Befahrbarkeit für Folgephase

- Verkehrsführung:**
- keine geänderte Verkehrsführung
  - notwendige Arbeiten mit Verkehrsdienst

**Dauer:**  
Zeitraum: 07.04.2026 - 17.04.2026  
ca. 2 Wochen



- Bauphase 1:**
- Belagsabruch und Aushub Fundationsschicht
  - Strassenverbreiterung inkl. Aushub
  - Erstellung neuer Werkleitungen und Strassenentwässerung
  - Versetzen Randsteine und Winkelplatten entlang Kühnweg
  - Erstellung neuer Fundamente (Kandelaber, Signale etc.)
  - Einbau neuer Fundationsschicht inkl. Verdichtung und Planie
  - Einbau Tray- und Binderschicht im Fahrbahnbereich
  - Einbau Belag im Geh- und Radwegbereich inkl. Deckschicht
  - Auffüllungsarbeiten
  - Erstellung prov. Markierung
  - Oberboden anlegen und ansäen
- Verkehrsführung:**
- gesteuerte Verkehrsführung im Bereich Rüeggingerstrasse Nord vor SBB UNF
  - zweisepurige Verkehrsführung
  - für kurzzeitige Massnahmen LSA-Anlage / Verkehrsdienst notwendig
- Dauer:**
- Zeitraum: ca. 20.04.2026 - 03.06.2026  
 ca. 6 Wochen

- Markierung:**
- Entfernen:**
- 7m<sup>2</sup> Sperfläche (mit schwarz überdecken)
  - 1 Stk. Pfeil (mit schwarz überdecken)
  - 1 Symbol Fahrrad (mit schwarz überdecken)
  - 5m gelbe Randlinie (mit schwarz überdecken)
- Provisorisch (geklebte Orangemarkierung):**
- 70m durchgezogene Mittellinie
  - 17m gestrichelte Markierung Typ 0,5/0,5
  - 18m gestrichelte Markierung Typ 1,0/1,0
  - 16m prov. Bushaltestelle
- Temporär (weisse/gelbe gespritzte Markierung):**
- 1 x Fussgängerstreifen (ca. 11 Streifen à 4m)
- Definitive (weiss/gelbe strukturierte Markierung):**
- keine

