

Umsetzung Reaktivierungsprojekt ZSA Rüeggisingen

Gemeinde Emmen

26.3.2020 P. Amrein

Nr.	Objekt	Dauer	Anfang	Ende	
1	Reaktivierungsprojekt - Projektablauf	336 Tage	Die 19.05.20	Die 31.08.21	
2	<i>Einwohnerratssitzung</i>	1 Tag	Die 19.05.20	Die 19.05.20	
3	Phase 1: Überarbeitung Vorprojekt zum Reaktivierungsprojekt	66 Tage	Mon 01.06.20	Mon 31.08.20	
4	Erarbeitung Reaktivierungsprojekt mit Fachplanern				
5	Bewilligung Reaktivierungsprojekt durch Kant. Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug, Abteilung Zivilschutz				
6	Phase 2: Vorbereitung Reaktivierungsprojekt	82 Tage	Die 01.09.20	Mit 23.12.20	
7	Ausschreibung, Offertvergleich, Werkverträge, Vorbereitung Baustart				
8	Phase 3: Bauphase	65 Tage	Don 01.04.21	Mit 30.06.21	
9	Ausführung Reaktivierungsprojekt				
10	Phase 4: Projektabschluss	42 Tage	Don 01.07.21	Fre 27.08.21	
11	Abnahme Anlage				
12	Freigabe der Anlage (Berücksichtigung in Schutzplatzbilanz)				
13	Bauabrechnung				
14	Bewilligung Bauabrechnung durch Kanton				
15	Rückzahlung aus Ersatzbeitragsfonds Zivilschutz				
16					

Raymond Wigger + Partner GmbH

Bauleitung + Architektur

Bahnhofstrasse 11 · 6020 Emmenbrücke
T 041 267 00 80 · F 041 267 00 89